

第1編 工事等の概要

第1章 工事概要

1. 全体工事概要

東環状大橋（仮称）建設工事

- ・橋長L = 1, 291 m
- ・幅員W = 26.3 ~ 32.3 m（4車線、両側歩道）
- ・河川内橋脚13基(P2 ~ P14)、陸上橋脚1基(P1)、陸上橋台1基(A2)
- ・干潟部（P1 ~ P5）橋梁形式：
4径間連続ケーブルイグレット桁橋（575 m）
- ・一般部（P5 ~ A2）橋梁形式：
5径間連続ラーメン桁橋×2（716 m）



2. 工事進捗状況

工事3年次における進捗状況は、表1-1「H17年度 東環状大橋（仮称）全体事業工程表」に示したとおりである。

3. H17年度工事の作業内容

H17年度工事の作業内容は、表1-2「H17年度工事作業工程表」に示したとおりである。

工事期間は、非出水期の11/1 ~ 5/31に限定されており、その中でも4月と5月はシギ・チドリの渡りの最盛期なので、騒音の大きい鋼管矢板打設は禁止している。

濁水発生工程では濁水処理設備を導入しており、使用する薬品は安全性の高い無機系凝集剤を使用している。

橋脚周りの作業には、汚濁防止の確実性の高いグラブフェンスにより囲んでいる。

表1-1 H17年度 東環状大橋(仮称) 全体事業工程表	現在継続中		完成		現在継続中		H18年度発注	
	18	19	20	17	18	19	20	
下部 P1								
上部 P1								
主塔 P1								
副塔 P1								
下部 P2								
上部 P2								
主塔 P2								
副塔 P2								
下部 P3								
上部 P3								
主塔 P3								
副塔 P3								
下部 P4								
上部 P4								
主塔 P4								
副塔 P4								
下部 P5								
上部 P5								
主塔 P5								
副塔 P5								
下部 P6								
上部 P6								
主塔 P6								
副塔 P6								
下部 P7								
上部 P7								
主塔 P7								
副塔 P7								
下部 P8								
上部 P8								
主塔 P8								
副塔 P8								
下部 P9								
上部 P9								
主塔 P9								
副塔 P9								
下部 P10								
上部 P10								
主塔 P10								
副塔 P10								
下部 P11								
上部 P11								
主塔 P11								
副塔 P11								
下部 P12								
上部 P12								
主塔 P12								
副塔 P12								
下部 P13								
上部 P13								
主塔 P13								
副塔 P13								
下部 P14								
上部 P14								
主塔 P14								
副塔 P14								
下部 A2								
上部 A2								
主塔 A2								
副塔 A2								
右岸護岸								

表1-1

H17年度 東環状大橋(仮称) 全体事業工程表

現在継続中 完成 現在継続中 H18年度発注

表1-2 H17年度 工事作業工程表

部	工程	作業場所	内容	濁水処理	振動騒音	月													
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
般	準備片付け工	P6~P14	測量台、導材設置、ピア周りグラフフェンス	濁水発生無し	影響なし														
	躯体工	P6,P8,P10,P11	鉄筋組立、型枠設置、コンクリート打設 埋設型枠設置、鉄骨据付	濁水発生無し	影響なし														
	上部工架設	P10~P14	台船架設	濁水発生無し	影響なし														
	埋戻(井筒掘削土)	P6~P9、P13	橋脚周り洗掘対策(グラフフェンス対応)	グラフフェンス内濁り	影響なし														
干	フィルターユニット設置	P6~P10	橋脚周り根固め工	濁水発生無し	影響なし														
	準備片付け工	P2、P3	ピア周りグラフフェンス、防音壁、コンクリート 配管棧橋	濁水発生無し	影響なし*														
濁	鋼管矢板打設	P3	ハイドロハンマー、支持層への打込は 油圧ハンマー	濁水発生無し	騒音大、振動小														
	継手処理	P2、P3	排土、モルタル打設	井筒内に溜まった 泥水	影響なし														
	鋼管内掘削	P3	掘削土は橋脚周り埋戻土へ流用	井筒内に溜まった 泥水	影響なし														
	井筒内掘削	P2	掘削土は橋脚周り埋戻土へ流用	井筒内に溜まった 泥水	影響なし														

航路浚渫

航路浚渫	浚渫	作業場所	内容	濁水処理	振動騒音	月												
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
航路浚渫	浚渫		掘削土は橋脚周り埋戻土へ流用	グラフ枠内濁り	影響なし													
	埋戻	P14	橋脚周り洗掘対策(グラフフェンス対応)	グラフフェンス内濁り	影響なし													
	フィルターユニット設置	P14	橋脚周り根固め工	グラフフェンス内濁り	影響なし													

4. H17年度の現場状況

H17年度の現場状況は、写真1～写真12のとおりである。



写真1 左岸(川内)下流側より一般部工事区域全景(平成17年4月)



写真2 P11橋脚付近より住吉側
P10橋脚(中央)躯体コンクリート打設状況(平成17年4月)



写真3 右岸(住吉)干潟部工事区域全景(平成17年8月)



写真4 左岸（川内）側より一般部工事区域の状況（平成17年9月）



写真5 P14部 埋戻状況（平成17年9月）



写真6 右岸（住吉）干潟部 工事区域全景（平成17年11月）



写真7 P3防音壁設置
P2構台H網杭打設（平成17年11月）



写真8 左岸（川内）下流側より一般部工事区域全景（平成17年12月）



写真9 P13橋脚付近より川内側
P13～P14鋼桁大ブロック架設状況（平成17年12月）



写真10 上部工P10～A2架設後全景（平成18年1月）



写真 11 P2部工事状況（平成18年3月）



写真 12 右岸側工事区域～河口干潟 上空より（平成18年4月）