再評価時再評価結果(令和2年度)

担 当 課 : 徳島県砂防防災課

担当課長名 : 川人 啓二

事業の概要							
事業名	通常砂防事業	事業区分	通常砂防事業	事業主体	徳島県		
事業箇所	徳島県阿南市橘町汐谷	箇所名	汐谷3号谷				
事業概要	砂防堰堤2基(H=8.5m,L=49.2m,V=1465m3 H=9.5m,L=38.7m,V=1607m3), 渓流保全工L=79.1m						
事業の目的・必要性	本渓流の上流部において荒廃が著しく 甚大な被害を及ぼす恐れがある。 当地区内には、人家97戸や道路があ 着手した。						
総事業費	280 百万円		進捗率 4	14%			
を表現 三年市 高知県 高知県	(株式) (株		沙谷	本 ①	谷(全景) 連絡先		

		結	

争未计测和未							
事業全体の	基準年度	B/C	残事業B/C	総費用		総便益	
投資効率性	令和2年度	24.9	33.3	3.5億円	用地費·工事費	等	86.8億円 人家97戸、道路 等
事業の効果等	・保全対象の人家97戸とその住民の人命と財産を保全する。(一般資産被害軽減効果・人的被害軽減効果) ・緊急輸送路である国道を保全し、地域の防災力の向上を図る。						
ソフト対策	土砂災害警戒区域に指定済み(H22.3)である。また、土砂災害に係るハザードマップが周知されており、警戒避 難体制の整備に寄与している。						
社会経済情勢等 の変化	H30年7月豪雨等により土砂災害に対する防災意識が一層高まっている中、当事業の実施においては土砂災害に対して地域の安全や避難所を確保しながら、土地利用や保全対象に影響を与えることなく、防災面の向上に寄与している。						
事業の進捗状況	これまでに地形測量・詳細設計・用地測量を実施している。 現在の進捗率は事業費ベースで44%である。						
感度分析	感度分析の結果においても事業の効果は確保されている。 事業費+10%:22.6, 事業費-10%:27.7, 工期+10%:25.0, 工期-10%:24.7, 資産+10%:27.4, 資産-10%:22.4 残事業費+10%:30.5, 残事業費-10%:36.9, 残工期+10%:33.5, 残工期-10%:33.2, 残資産+10%:36.6, 残資産-10%:30.0						
事業進捗の見込み	令和5年度の完成を目指し、事業進捗を図る。						
対応方針(案)	継続						
対応方針理由	地元からの要望も高く、起業地全ての用地契約ができ、事業進捗が見込めることから総合的に判断した。						

※総費用、総便益は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

継続の理由

起業地の用地契約の締結にむけ関係者との交渉に努めた結果、契約締結に至り、事業進捗が見込めることとなった。 また、想定される被害や社会的影響も大きく、事業の効果は高い。 これらの状況を総合的に判断し、事業を継続する。