

平成25年度 県営中山間地域総合整備事業 再評価調査書

事業名	県営中山間地域総合整備事業	地区・路線名	牟岐地区																							
事業主体	徳島県	関係市町村	牟岐町																							
事業概要	<p>(事業目的) 本地区は、徳島県の南部海部郡に位置する中山間農業地帯で、地形は急峻な地域であり農地はほとんどが不整形で小規模である。本地域の農業の現状は、過疎・高齢化・担い手の減少及び鳥獣被害等から農業経営に大きな影響を与えている。 このことから、老朽化した用排水路を整備し、優良農地の保全を進め農業生産の確保、農業所得の安定を図ると共に、不整形で小規模な農地において、ほ場整備を実施し、農地の効率的利用と機械化による営農環境の改善を図る。また、営農飲雑用水等の生活環境整備を実施することにより、総合的な地域振興を図ることを目的としている。</p>																									
	<p>(事業内容)</p> <table border="0"> <tr> <td>受益面積</td> <td>33.8ha</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>受益戸数</td> <td>156戸</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工事</td> <td>農業用排水 2,810m</td> <td>ほ場整備 9.9ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>営農飲雑用水 3地区</td> <td>76戸</td> <td></td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td colspan="3">1,176,000千円 (国55%, 県30%, 町6.5~15%, 地元農家8.5~0%)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td colspan="3">平成16年度~平成26年度</td> </tr> </table>			受益面積	33.8ha			受益戸数	156戸			主要工事	農業用排水 2,810m	ほ場整備 9.9ha			営農飲雑用水 3地区	76戸		総事業費	1,176,000千円 (国55%, 県30%, 町6.5~15%, 地元農家8.5~0%)			工期	平成16年度~平成26年度	
受益面積	33.8ha																									
受益戸数	156戸																									
主要工事	農業用排水 2,810m	ほ場整備 9.9ha																								
	営農飲雑用水 3地区	76戸																								
総事業費	1,176,000千円 (国55%, 県30%, 町6.5~15%, 地元農家8.5~0%)																									
工期	平成16年度~平成26年度																									
評価	<p>(事業の進捗状況) 平成24年度までに農業用排水1,125m, ほ場整備3.8ha, 営農飲雑用水3地区を実施している。 平成25年度末の事業費進捗率は、69%となっている。</p>																									
	<p>(関連事業の進捗状況) 特になし</p>																									
	<p>(社会経済情勢の変化) 本地域では、農業従事者の高齢化と農業後継者の不足及び農産物価格の低迷や資材費等の高騰により、営農状況は更に厳しくなっている。このため、ほ場整備や用排水路等の基盤整備や営農飲雑用水等の生活環境の整備により、営農労力の節減や生活環境の改善を図ることが重要になってきている。</p>																									
項目	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無) 農業用排水整備及びほ場整備などにおいて、農業情勢が厳しくなる中、事業参加を見合わせ農家が出、効果発現が見込めなくなった一部の路線・工区について、地元関係者と事業実施の有無についての協議・調整を平成23年度から進めてきた。その結果、地元関係者及び牟岐町との調整が整ったことから、本年度に計画を見直し、平成26年度に実施する用排水施設整備などを残し、他の箇所について、整備箇所の削減を行い完了する予定。</p>																									
	<p>(事業効果の発現状況) 1 ほ場整備により大型機械の導入が可能となり農業経営の効率化が図られている。 2 用排水施設が整備されたことにより、農地の条件が改善されている。 3 営農飲雑用水が整備され、生活環境が改善されている。 投資効率=総事業効果額/総事業費=1.51(1.69)</p>																									
目	<p>(受益農家、関係機関の意向) 牟岐土地改良区をはじめ地元受益農家、牟岐町から、計画を見直しの上、早期完成を強く要望されている。</p>																									
	<p>(事業の実施方針) 計画を見直し、残る農業用排水路整備、ほ場整備など3箇所について、継続して事業実施する。</p>																									