

## 平成25年度 かんがい排水事業 再評価調書

事業名	かんがい排水事業	地区名	<small>かみいた</small> 上板地区									
事業主体	徳島県	関係市町村	上板町									
事業概要	<p>(事業目的) 本地区は、高志川周辺の低平地に位置し、洪水のたびに湛水被害を生じており、農作物に多大な影響を与えている。排水不良の最大の要因は、老朽化した六条暗渠の通水能力不足であるため、本事業により六条暗渠の通水能力を増大させ、排水条件を改良するとともに、生産性の高い農業経営の実現を図る。</p>											
	<p>(事業内容)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受益面積</td> <td>278ha</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受益戸数</td> <td>368戸</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">主要工事</td> <td>排水路工 1,060m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">総事業費</td> <td>2,512,000千円(国50% 県25% 町25% 地元農家0%)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工 期</td> <td>平成6年度～平成33年度</td> </tr> </table>			受益面積	278ha	受益戸数	368戸	主要工事	排水路工 1,060m	総事業費	2,512,000千円(国50% 県25% 町25% 地元農家0%)	工 期
受益面積	278ha											
受益戸数	368戸											
主要工事	排水路工 1,060m											
総事業費	2,512,000千円(国50% 県25% 町25% 地元農家0%)											
工 期	平成6年度～平成33年度											
評価項目	<p>(事業の進捗状況) 平成25年度末までに排水路394mを実施する見込みである。 平成25年度末の進捗率は43%である。</p>											
	<p>(関連事業の進捗状況) 特になし。</p>											
	<p>(社会経済情勢の変化) 本地区では、米作を主軸として洋人参、大豆等の露地野菜や茄子等の施設園芸による複合経営が定着している。 このため、引き続き本事業により六条暗渠の通水能力を増大させ、排水条件を改良することにより、営農労力を節減し、生産性の高い農業経営を実現する必要がある。</p>											
	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無) 特になし。</p>											
	<p>(事業効果の発現状況) 本事業の実施に伴い、排水路の整備を推進することにより、本地区の湛水被害が解消され、安定した農業経営が可能になる。  投資効率＝総事業効果額／総事業費＝ 1.84</p>											
	<p>(受益農家、関係機関の意向) 現在の六条暗渠は通水能力が不足しており、高志川周辺の低平地では洪水のたびに湛水被害を生じ、農作物に多大な影響を与えているため、上板町や地元農家は事業の早期完了を要望している。 また、平成24、25年度に板野郡町議会議長会から六条暗渠工事の一層の推進について要望があった。</p>											
	<p>(事業の実施方針) 継続して実施する。</p>											