

平成25年度 地すべり対策事業 再評価調書

事業名	地すべり対策事業	ふりがな 地区・路線名	あなぶき 穴吹地区																							
事業主体	徳島県	関係市町村	美馬市																							
事業概要	<p>(事業目的) 本地区は、吉野川支流穴吹川流域に位置し、基岩は三波川系結晶片岩からなり、上部に風化帯や崩積土層が分布する脆弱層となっている。豪雨時には地下水位が上昇し、湧水も多く、地すべりの要因となっている。 このため地すべり対策工事を実施し、農地・農業用施設をはじめ、人命や公共用施設等の被害を減らし、国土の保全と安全で安心な生活環境の実現を図る。</p>																									
	<p>(事業内容)</p> <table border="0"> <tr> <td>受益面積</td> <td>507.9ha</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>受益戸数</td> <td>156戸</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工事</td> <td>排水ポンプリング工 L=2,645m</td> <td>排水路工</td> <td>180m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>承水路工</td> <td>100m</td> <td>土留工 3箇所</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td colspan="3">157,500千円 (国50%, 県50% 全体実施設計: 国50%, 県1/3, 町1/6)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td colspan="3">平成21年度～平成27年度</td> </tr> </table>			受益面積	507.9ha			受益戸数	156戸			主要工事	排水ポンプリング工 L=2,645m	排水路工	180m		承水路工	100m	土留工 3箇所	総事業費	157,500千円 (国50%, 県50% 全体実施設計: 国50%, 県1/3, 町1/6)			工期	平成21年度～平成27年度	
受益面積	507.9ha																									
受益戸数	156戸																									
主要工事	排水ポンプリング工 L=2,645m	排水路工	180m																							
	承水路工	100m	土留工 3箇所																							
総事業費	157,500千円 (国50%, 県50% 全体実施設計: 国50%, 県1/3, 町1/6)																									
工期	平成21年度～平成27年度																									
評価	<p>(事業の進捗状況) 平成24年度までに排水ポンプリング工L=2,165m、承水路工L=66mが完了している。 平成25年度予算で西谷地区の排水ポンプリング工が完成予定である。 平成25年度末までの進捗率は、事業費ベースで50%である。</p>																									
	<p>(関連事業の進捗状況) 概成地区 5箇所</p>																									
評価項目	<p>(社会経済情勢の変化) 過疎化、高齢化が進んでいるが、依然として農地・農業用施設、民家等の被害を未然に防止する必要性は変わらない。</p>																									
	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無) 該当なし。</p>																									
評価項目	<p>(事業効果の発現状況) 1 指定区域内での地すべりによる被害を未然に防止する。 2 被害防止効果＝予想被害額／総事業費＝2.61</p>																									
	<p>(受益農家、関係機関の意向) 美馬市及び地元は、早期完成を強く要望している。</p>																									
評価項目	<p>(事業の実施方針) 継続して事業を実施する。</p>																									