

地域再生計画（地方創生港整備推進交付金）中間評価調査

都道府県名	徳島県	事業実施主体	徳島県・美波町	地域再生計画名	「みなみの海業」から取り組む地域再生」
計画期間	令和3年度～令和9年度	評価責任者	徳島県 港湾政策課課長 村上 宗用、美波町 建設課長 濱 隆宏		

①地域再生計画に記載した 数値目標の実現状況	地域再生計画の目標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価		達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価	
	目標1	①主要観光施設の来訪者数の維持	87万人/ 年	R2	87万人/ 年	R6	86万人/ 年	87万人/ 年	R9	×	指標 総数	達成 数	目標値を達成しなかったが、概ね達成に近い数値（98.8%）となっており、新型コロナウイルス感染症に伴う移動制限の影響から回復基調にあることから、今後、計画値を達成する見込みである。	
	目標2	②移住者の増加	48人/年	R2	50人/年	R6	46人/年	60人/年	R9	×	3	0	目標値を達成しなかったが、計画値に近い数字で移住者が増えてきている。（160人（R3～R6までの計画人数の合計）＜167人（R3～R6までの実績人数合計）のため、期間全体としては目標を上回っている）	
	目標3	③漁協組合員数の維持	442人	R2	442人	R6	300人	442人	R9	×			3漁協の合併に伴い、準組合員が大幅に減少したことに加え、高齢化に伴う自然減に対して新規参入者が少ないことから未達成となっている。	
②事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価								
特別措置を適用して行う 事業			計画	中間年度 (R6)	最終実績 見込み									
	港湾施設（日和佐港 恵比須浜地区）		防波堤 ：L=244m 岸壁 ：L=200m 泊地 ：23,100m3	防波堤 ：L=80m 岸壁 ：L=0m 泊地 ：0m3	防波堤 ：L=244m 岸壁 ：L=200m 泊地 ：23,100m3	当地区には優良の藻場があり、従来の環境対策だけではなく、特に配慮した方法の検討が必要であるため環境保全を図る施工方法の検討に不測の時間を要したことと、本区域は、漁業区域であり養殖業が行われているため、漁業者との地元調整に不測の時間を要したことから、事業の進捗に遅れが生じている。								
その他の事業	漁港施設（恵比須浜漁港）		照明灯 ：N=10基	照明灯 ：N=11基	照明灯 ：N=11基	計画通り事業実施できている。								
計画外で独自に実施した 事業	インバウンドで町`にぎやかそ` （美波町）		産業振興、雇用拡大、経済活性化により観光・移住を促進。			産業を振興し、雇用を拡大させて、経済を活性化させる取組みを達成するため、美波町の特性を活かした基幹産業である第1次産業の振興や創出を目指す。								
	小規模事業起業支援事業（美波町）		小規模事業起業者支援をすることで移住を促進。			美波町内での小規模事業起業者への補助を行った。								
	ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業（徳島県）		SOHO事業者等の過疎地域への移転を支援することで移住を促進。			県外でクリエイティブ事業、SOHO事業、DX事業、GX事業を営んでいる事業者に対して、県内過疎地域へ移転する場合等に、賃借料や通信回線量の補助を行った。								
	浜の活力再生プラン（美波町地域水産業再生委員会）		漁業収入向上等の取組支援により組合員数確保に努めた。			漁村地域自らが考えた漁業収入の向上・漁業コスト削減のための取組み支援を行った。								
③評価方法	地域再生計画評価委員会による、中間目標値の実現状況に関する評価・検討を行う。													
④中間評価の公表方法	県のホームページに掲載													
⑤計画全体の総合評価	本地域再生計画においては、港整備交付金を活用し、港湾整備と漁港整備を一体的に行うことにより、バイパス開通を契機とした観光資源の有効利用を図るとともに、災害発生時の緊急物資受入体制の整備、漁業従事者が円滑に活動できる漁業環境の整備を実施することにより、港整備の観点から、観光振興、移住促進、居住者の安心・安全の確保に繋げることを目的としている。 指標1、2については現時点で目標を達成していないものの、概ね計画値に近い数値になっており、新型コロナウイルス流行の影響から回復基調にあり、今後は目標達成できる見込みである。引き続き、港整備の観点から観光振興、移住促進、安全・安心の確保に努める。 指標3については、3漁協の合併に伴い、準組合員が大幅に減少したことに加え、高齢化に伴う自然減に対して新規参入者が少ないことから未達成となっている。本事業計画での漁港環境整備は完了しているが、計画外の独自事業（浜の活力再生プラン 等）にて漁村地域の活性化を目指し、組合員数減少の歯止めがかかるよう取り組んでいく。													
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況													
	有りの場合その具体的内容													
	地域再生計画の見直し（有・無） 令和8年度予算要望額への反映（有・無） 有りの場合の増減額 千円													
⑦今後の方針等に対する 対応														