

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年10月29日

計画の名称	5 国土強靱化地域計画に基づく県土の形成に資する道路ネットワークの整備												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	徳島県,徳島市,小松島市,阿南市,阿波市,三好市,勝浦町,神山町,那賀町,美波町,つるぎ町,東みよし町												
計画の目標	国土強靱化計画地域計画に基づき、重要物流道路の代替路や補完路の整備を行うとともに、災害時にも地域の輸送を支える道路の整備を行い、安全・安心で地域経済・産業の活力が向上する地域づくりを実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	40,540	A	40,540	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	重要物流道路の代替路や補完路等の整備により、移動時間の短縮が図られる割合。 重要物流道路の代替路や補完路等の整備により、移動時間の短縮が図られる割合を算出する。 (移動時間の短縮率) = (完成後の所要時間) / (現況の所要時間)	0%	45%	45%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
国土強靱化計画：すべての事業。徳島県東部地域定住自立圏共生ビジョン及び南阿波定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される事業：A1-4~7,9,11~16,27~33												



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)徳島環状線 国府 ~ 藍住	バイパス L=0.8km	徳島市・藍住町						1,800	-	
	A01-008	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)神山川島線 月野 工区	現道拡幅L=0.3km	吉野川市						800	-	
	A01-009	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)新浜勝浦線 星谷 工区	現道拡幅L=0.4km	勝浦町						600	-	
	A01-010	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)宮川内牛島停車場 線 吉野 工区	バイパスL=0.2km	阿波市						1,400	-	
	A01-011	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村 道	改築	(他)川内横断側道13号線	バイパス L=4.2km	徳島市						1,820	-	
	A01-012	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村 道	改築	(他)旭野中央線	現道拡幅 L=0.9km	徳島市						298	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)小松北線ほか	現道拡幅 L=1.25km	徳島市						380	-	
	A01-014	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)江田2号線	現道拡幅 L=0.1km	小松島市						100	-	
	A01-015	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(他)下大野横断道側道東線ほか	バイパス L=0.7km	阿南市						202	-	
	A01-016	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(2)佃町滝ノ下線 中工区	バイパス L=0.18km	阿南市						579	-	
	A01-017	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(他)日吉興崎線 北分工区	現道拡幅 L=0.5km	阿波市						100	-	
	A01-018	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(2)山尻西ノ岡線 西ノ岡・山ノ神工区	現道拡幅 L=0.8km	阿波市						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(他)南整理赤坂線	現道拡幅 L=0.7km	阿波市						140	-	
	A01-020	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(他)奈良坂東西線 日吉工区	現道拡幅 L=0.5km	阿波市						140	-	
	A01-021	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(1)片山線 吹工区	現道拡幅 L=0.2km	三好市						250	-	
	A01-022	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(1)和田下瀬線 和田工区	現道拡幅 L=0.15km	三好市						250	-	
	A01-023	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(2)八幡板野線 新山工区	現道拡幅 L=0.7km	三好市						100	-	
	A01-024	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(1)善徳重末線 今久保工区	現道拡幅 L=0.2km	三好市						250	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(1)西山線 西山工区	現道拡幅 L=1.0km	三好市						200	-	
	A01-026	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(1)流堂安田線 大正橋	現道拡幅 L=0.1km	三好市							180	-
	A01-027	道路	一般	勝浦町	直接	勝浦町	市町村道	改築	(主)阿南勝浦線 沼江橋 谷工区	バイパス L=0.3km	勝浦町							100	-
	A01-028	道路	一般	勝浦町	直接	勝浦町	市町村道	改築	(他)棚野八石線	バイパス L=0.3km	勝浦町							300	-
	A01-029	道路	一般	神山町	直接	神山町	市町村道	改築	(2)谷線 谷工区	現道拡幅 L=0.5km	神山町							260	-
	A01-030	道路	一般	那賀町	直接	那賀町	市町村道	改築	(2)蔭谷線 1工区	現道拡幅 L=0.3km	那賀町							900	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	那賀町	直接	那賀町	市町村道	改築	(他)拝宮口線	現道拡幅 L=0.4km	那賀町						600	-	
	A01-032	道路	一般	那賀町	直接	那賀町	市町村道	改築	(1)海川出原線 1工区	現道拡幅 L=0.1km	那賀町						900	-	
	A01-033	道路	一般	美波町	直接	美波町	市町村道	改築	(他)弁才天4号線ほか 1工区	バイパス L=0.05km	美波町						1,115	-	
	A01-034	道路	一般	つるぎ町	直接	つるぎ町	市町村道	改築	(2)僧地大泉線ほか	現道拡幅 L=0.5km	つるぎ町						110	-	
	A01-035	道路	一般	東みよし町	直接	東みよし町	市町村道	改築	(他)谷門横峰線 1工区	現道拡幅 L=0.1km	東みよし町						500	-	
												小計						40,540	
												合計						40,540	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 徳島県公共事業評価委員会	事後評価の実施時期 令和7年10月
	公表の方法 徳島県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	徳島環状線（新浜～八万工区）等において一部供用を行った結果、渋滞緩和が図られ、従前より快適に走行できるようになった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
本計画後も引き続き、国土強靱化地域計画に基づき、重要物流道路の代替路や補完路等の整備を行う。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	45%
	最終実績値	45%