

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月27日

計画の名称	徳島県の経済・産業を支え豊かで潤いある生活を実現するみなと整備											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	徳島県											
計画の目標	将来にわたり港湾施設の機能が安定的に活用され、地域経済活動の継続とさらなる向上を図る。 県内外からの交流人口拡大に向けた、魅力ある港湾空間の創出を図る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,223	A	2,223	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	海上物流を担う港湾施設の効率化や機能強化を加速させることにより、安定した地域経済活動の継続や向上を図る。 対象地区において、効率化や機能強化を図った施設 R2年度から評価時点年度までに整備が完了した岸壁数	0施設	2施設	3施設
2	港湾施設の機能強化を実施し、安定した物流ネットワークの維持・継続を図る。 対象地区において、機能強化を図った施設 R2年度から評価時点年度までに機能保全が完了した港湾施設数	0施設	2施設	3施設
3	にぎわい拠点として再編が進む旧ふ頭用地へのアクセス性を向上し、さらなる交流人口の拡大と地域経済の活性化を図る。 対象地区において、改良を図った臨港道路 R2年度から評価時点年度までに改良を行った臨港道路の路線数	0路線	0路線	1路線
4	気軽かつ安全に散策ができ、潤いを感じられる憩いの場を創出することにより、地域ブランドの価値向上を図る。 対象地区において、整備した緑地の面積 R2年度から評価時点年度までに整備した緑地面積	0m2	19000m2	19000m2

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	岸壁の改良	水深D=5.5m、延長L=90m	徳島小松島港・ 沖洲地区						30		策定済
		旧統合補助																	
	A02-002	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	係留付属施設・エプロン の改良	水深D=5.5m、延長 L=540m	徳島小松島港・ 沖洲(外)地区						20		策定済
		旧統合補助																	
	A02-003	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	建設	緑地の整備	面積A=70,000㎡	徳島小松島港・ 沖洲地区						52		未策定
		旧統合補助																	
	A02-004	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	建設	緑地の整備	面積A=95,000㎡	橘港小勝・後戸 地区						603		未策定
		旧統合補助																	
	A02-005	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	岸壁の改良	水深D=5.5m、延長L=270m	橘港・西浜地区						170		策定済
		旧統合補助																	
	A02-006	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	物揚場の改良	水深D=4.0m、延長L=120m	橘港・西浜地区						159	-	策定済
		旧統合補助																	
	A02-007	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	係留付属施設の改良	水深D=5.5m、延長L=100m	橘港・大湊地区						9		策定済
		旧統合補助																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-008	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	建設	緑地の整備	面積A=48,000㎡	徳島小松島港・津田地区						628		未策定	
		旧統合補助																		
	A02-009	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	地方	改良	係留付属施設の改良	水深D=2.0m、延長L=172m	日和佐港・日和佐浦地区						6		策定済	
		旧統合補助																		
	A02-010	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	岸壁の改良	水深D=5.0m、延長L=300m	徳島小松島港・末広地区						10		策定済	
		旧統合補助, 令和4年度より防災・安全交付金へ移行																		
	A02-011	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	臨港道路の改良	歩道整備 延長L=500m	徳島小松島港・万代～万代中央地区						86		策定済	
		旧統合補助																		
	A02-012	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	地方	改良	航路(-4.0m)の改良	航路浚渫 V=20000m3	富岡港・辰巳地区						450		策定済	
		旧統合補助																		
												小計						2,223		
												合計						2,223		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 徳島県公共事業評価委員会	事後評価の実施時期 令和7年10月
	公表の方法 徳島県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>港湾施設の効率化や機能強化を全3施設整備し、地域経済の継続や向上を図った。                  港湾施設の機能強化を実施し、安定した物流ネットワークの維持・継続を図った。                  臨港道路の改良を行い、交流人口の拡大と地域経済の活性化を図った。                  港湾緑地を整備し、港湾利用者の憩いの場を創出した。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既存港湾施設の安全性確保・機能強化</li> </ul>
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	R2年度から評価時点年度までに整備が完了した岸壁数	
	最終目標値	3施設
	最終実績値	3施設
2	R2年度から評価時点年度までに機能保全が完了した港湾施設数	
	最終目標値	3施設
	最終実績値	3施設
3	R2年度から評価時点年度までに改良を行った臨港道路の路線数	
	最終目標値	1路線
	最終実績値	1路線
4	R2年度から評価時点年度までに整備した緑地面積	
	最終目標値	19000m2
	最終実績値	22155m2
		緑地の計画面積が増加したため