

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書（中間評価書）

計画の名称	4 防災・減災に資する道路とその関連整備による安全・安心な地域づくり									
計画の期間	平成21年度 ～ 平成25年度 (5年間)	交付対象	徳島県、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、三好市、勝浦町、上勝町、神山町、佐那河内村、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、藍住町、板野町、上板町、石井町、つるぎ町、東みよし町							
計画の目標	南海地震等の大規模災害に備え、緊急輸送道路等の機能を確保するため、必要な道路について、橋梁の震災対策や道路法面の防災対策を行い、防災機能を強化した交通ネットワークを構築し、安全・安心な地域づくりを行う。また、橋梁については、橋本体を健全な状態に保ち、地震等の影響を最小限にとどめるよう計画的に修繕を行う。									
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> ・道路法面の防災要対策箇所への対策完了箇所数 ・県・市町村が管理する道路橋の安全・安心度を70%まで引き上げる。 									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)				
① 期間内に防災対策が完了する県・市町村の道路法面対策箇所数				0	11	21				
② 県・市町村が管理する橋梁の安全・安心度 修繕・耐震化完了橋梁数/要対策橋梁数 (%)				0%	30%	70%				
全体事業費	合計 (A+B+C)	10,083百万円	A	7,227百万円	B	0百万円	C	2,856百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	28.3%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
徳島県公共事業評価検討委員会	平成26年9月
	公表の方法
	徳島県ホームページ


1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業													全体事業費 (百万円)	備考			
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						
											H21	H22	H23	H24	H25		
4-A1-1	道路	一般	徳島県	直接		国道	修繕	(国)国道193号 日真工区	落石対策 1箇所	那賀町						130	
4-A1-2	道路	一般	徳島県	直接		国道	修繕	(国)国道195号 鷺敷～木頭工区	落石対策 8箇所	那賀町						270	
4-A1-3	道路	一般	徳島県	直接		国道	修繕	(国)国道438号 木屋平～貞光工区	落石対策 2箇所	美馬市、つるぎ町						200	
4-A1-4	道路	一般	徳島県	直接		国道	修繕	(国)国道439号 祖谷工区	落石対策 3箇所	三好市						250	
4-A1-5	道路	一般	徳島県	直接		国道	修繕	(国)国道492号 穴吹～木屋平工区	落石対策 2箇所	美馬市						180	
4-A1-6	道路	一般	徳島県	直接		都道府県道	修繕	(主)徳島上那賀線 上勝工区	落石対策 1箇所	上勝町						140	
4-A1-7	道路	一般	徳島県	直接		都道府県道	修繕	(主)石井神山線 阿野～神領工区	落石対策 1箇所	神山町						120	
4-A1-8	道路	一般	徳島県	直接		都道府県道	修繕	(主)山城東祖谷山線 大利～田ノ内工区	落石対策 7箇所	三好市						400	
4-A1-9	道路	一般	徳島県	直接		都道府県道	修繕	(一)木沢上那賀線 川成～小畠工区	落石対策 3箇所	那賀町						190	
4-A1-10	道路	一般	徳島県	直接		国道	修繕	(国)国道193号外(補助国道)	橋梁補修 12橋	那賀町 外						520	
4-A1-11	道路	一般	徳島県	直接		都道府県道	修繕	(主)徳島引田線外(地方道)	橋梁補修 24橋	徳島市 外						3,110	
4-A1-12	道路	一般	鳴門市	直接		市町村道	修繕	(1)岡崎湊岩線外	橋梁補修 4橋	鳴門市						271	
4-A1-13	道路	一般	阿波市	直接		市町村道	修繕	(他)阿讃山麓線外	橋梁補修 9橋	阿波市						90	
4-A1-14	道路	一般	勝浦町	直接		市町村道	修繕	(他)横瀬学校線外	橋梁補修 10橋	勝浦町						50	
4-A1-15	道路	一般	上勝町	直接		市町村道	修繕	(他)剣山線 殿川内工区	落石対策 1箇所	上勝町						40	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・一般国道193号の橋梁補修等を実施した結果、橋梁の健全化が推進され、安全性が向上した。 ・一般国道195号の落石対策等を実施した結果、災害時通行規制の実施回数が減少し、住民や観光客の移動の安全性が向上した。 				
II 定量的指標の達成状況	指標①（法面対策完了箇所数）	最終目標値	21箇所	目標値と実績値に差が出た要因	防災・安全交付金の創設により、土砂災害に対する事前防災・減災対策に予算が重点化され、事業が推進されたことによる。	
		最終実績値	24箇所			
	指標②（道路橋の安全度向上）	最終目標値	70%	目標値と実績値に差が出た要因		防災・安全交付金の創設により、橋梁の老朽化対策に予算が重点化され、事業が推進されたことによる。
		最終実績値	79%			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)						
3. 特記事項（今後の方針等）						

(図面)

計画の名称	4 防災・減災に資する道路とその関連整備による安全・安心な地域づくり	
計画の期間	平成21年度 ～ 平成25年度 (5年間)	交付対象 徳島県、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、三好市、勝浦町、上勝町、神山町、佐那河内村、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、藍住町、板野町、上板町、石井町、つるぎ町、東みよし町




(参考資料)

計画の名称	4 防災・減災に資する道路とその関連整備による安全・安心な地域づくり	
計画の期間	平成21年度 ～ 平成25年度 (5年間)	交付対象 徳島県、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、三好市、勝浦町、上勝町、神山町、佐那河内村、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、藍住町、板野町、上板町、石井町、つぎ町、東みよし町

■ 主要な整備内容

整備後 一般国道438号 木屋平工区(落石対策)



整備後 一般国道492号 古宮工区(落石対策)



整備後 一般国道195号 西宇工区(落石対策)



整備後 一般国道492号 榎原橋(橋梁補修)



整備後 阿南勝浦線 持井橋(橋梁補修)

