

平成26年度 経営体育成基盤整備事業 再評価調書

事業名	経営体育成基盤整備事業	地区名	ながいけせいぶ 長生西部地区																			
事業主体	徳島県	関係市町村	阿南市																			
事業概要	<p>(事業目的) 本地区は、区画整理を実施することにより、農地の区画形状、道路、用排水路等を一体的に整備し、営農の効率化を図るとともに、水稻と野菜との複合経営を中心とした生産性の高い農業への転換を図る。 また、本事業の実施により、農地の集団化と大区画化が図られ、これを契機に担い手農家に農地を集約し、効率的かつ安定的な農業構造の確立を目的としている。</p>																					
	<p>(事業内容)</p> <table border="0"> <tr> <td>受益面積</td> <td>53.4ha</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>受益戸数</td> <td>115戸</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工事</td> <td>区画整理 53.4ha</td> <td>揚水機場</td> <td>5箇所</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td colspan="3">1,013,300千円 (国55%, 県27.5%, 市5%, 地元農家12.5%)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td colspan="3">平成12年度～平成30年度</td> </tr> </table>			受益面積	53.4ha			受益戸数	115戸			主要工事	区画整理 53.4ha	揚水機場	5箇所	総事業費	1,013,300千円 (国55%, 県27.5%, 市5%, 地元農家12.5%)			工期	平成12年度～平成30年度	
受益面積	53.4ha																					
受益戸数	115戸																					
主要工事	区画整理 53.4ha	揚水機場	5箇所																			
総事業費	1,013,300千円 (国55%, 県27.5%, 市5%, 地元農家12.5%)																					
工期	平成12年度～平成30年度																					
事業評価	<p>(事業の進捗状況) 平成25年度までに区画整理1.6haと揚水機場1箇所が完成している。 平成26年度末の事業費進捗率は、25%となっている。</p>																					
	<p>(関連事業の進捗状況) 桑野川浸水対策事業により引堤工事及び排水ポンプ場の工事が完成。</p>																					
事業評価項目	<p>(社会経済情勢の変化) 本地域では、農業従事者の高齢化と農業後継者の不足及び農産物価格の低迷や諸資材費の高騰により、農業を取り巻く情勢は非常に厳しくなっている。このような中、区画整理を実施することにより、農業の生産性を向上、営農労力の節減、担い手に農地を集積するとともに、集落営農への取り組みも検討もされており、今後、効率的かつ安定的な農業経営を確立することが重要になっている。</p>																					
	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無) 特になし。</p>																					
事業評価項目	<p>(事業効果の発現状況) 1 平成25年度において区画整理1.6haと揚水機場1箇所が完成している。 2 区画整理が完了した農地においては、大型機械の導入が可能となり、用排水路の整備も実施し、営農労力の軽減が図られている。</p> <p>投資効率＝総事業効果額／総事業費＝1.87</p>																					
	<p>(受益農家、関係機関の意向) 阿南市、地元改良区から、早期完成を要望されている。</p>																					
事業実施方針	<p>(事業の実施方針) 継続して事業を実施する。</p>																					