

平成26年度 治山事業 再評価調書

事業名	復旧治山事業	ふりがな 地区・路線名	くらたに 蔵谷地区																							
事業主体	徳島県	関係市町村	三好市（池田町）																							
事業概要	<p>（事業目的：発生原因） 本地区は、平成22年1月31日から2月2日にかけての降雨により、池田町鮎苦谷川支流蔵谷右岸斜面において、幅50m、斜面長140mの規模で山腹崩壊が発生した。また、同年6月26日から6月27日にかけての梅雨前線豪雨の影響により、幅70m、斜面長150mに拡大崩壊したことにより、斜面はさらに不安定な状態となった。</p> <p>（地質・崩壊規模） 和泉帯に属し砂岩頁岩の互層で、右岸側斜面は地質が悪く同じような崩壊も多く発生している。また、崩壊面積も1.05haで大規模な崩壊である。</p> <p>（保全対象） 保全対象については、JR土讃線、公共施設（災害時要援護者関連施設・小学校・幼稚園）県道等がある。</p> <p>このことから対策工事を実施し、山腹斜面の安定を図るとともに国土の保全と安全で快適な生活環境の実現を図る。</p>																									
	<p>（事業内容）</p> <table border="0"> <tr> <td>受益面積</td> <td>19.1ha</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工事</td> <td>谷止工</td> <td>2基585.3m³</td> <td>アンカー工 90.0孔</td> </tr> <tr> <td></td> <td>法枠工</td> <td>5,386.3m²</td> <td>排土工 14,717.7m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水路工</td> <td>160.0m</td> <td>土留工 280.0m</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td colspan="3">641,000千円（国50% 県50%）</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td colspan="3">平成22年度～平成28年度</td> </tr> </table>			受益面積	19.1ha			主要工事	谷止工	2基585.3m ³	アンカー工 90.0孔		法枠工	5,386.3m ²	排土工 14,717.7m ³		水路工	160.0m	土留工 280.0m	総事業費	641,000千円（国50% 県50%）			工期	平成22年度～平成28年度	
受益面積	19.1ha																									
主要工事	谷止工	2基585.3m ³	アンカー工 90.0孔																							
	法枠工	5,386.3m ²	排土工 14,717.7m ³																							
	水路工	160.0m	土留工 280.0m																							
総事業費	641,000千円（国50% 県50%）																									
工期	平成22年度～平成28年度																									
評価	<p>（事業の進捗状況） 平成26年度末までの進捗率は、事業費ベースで69.1%である。</p>																									
	<p>（関連事業の進捗状況） 該当なし。</p>																									
	<p>（社会経済情勢の変化） 計画時点と比較し、保全対象等の変化はなく、引き続き本事業による斜面復旧対策が必要である。</p>																									
	<p>（計画上重要な部分の変更の必要性の有無） 該当なし。</p>																									
	<p>（事業効果の発現状況） 斜面復旧対策を実施することにより、周辺及び下流域の住民の生活環境の安定を図ることができる。 費用便益比＝総便益／総費用＝1.24</p>																									
	<p>（受益者、関係機関の意向） 三好市及び地元は早期完成を強く要望している。</p>																									
	<p>（事業の実施方針） 継続して事業を実施する。</p>																									