

平成27年度 地すべり対策事業 再評価調書

事業名	地すべり対策事業	地区名	かみかつひがしちく 上勝東地区
事業主体	徳島県	関係市町村	上勝町
事業概要	<p>(事業目的)</p> <p>本地区は、県中央部勝浦川上流に位置するすだち等の生産地であり、うぐいす、西峯及び南岡工区の地すべり防止区域により構成されている。</p> <p>地質については、極めて脆弱な地盤上にあたり、斜面内に多数分布する破碎帯が地下水規制帯として関与し、広範囲に地すべりブロックが形成されている。</p> <p>当地区下流には、農地、農業用施設、町道、県道が位置しており、また小学校や役場支所の公的施設も存在することから、国土保全と民生の安定に資することを目的に地すべり防止工事を行い、農業生産基盤及び生活基盤の維持・保全を図るものである。</p>		
	<p>(事業内容)</p> <p>受益面積 205.3ha  受益戸数 24戸  主要工事 排水路工 250.0m , 承水路工 85.0m  排水ボーリング工 2,100m , アンカー工 1箇所  土留め工 1箇所  総事業費 120,000千円 (国50%, 県50%)  工期 平成23年度～平成29年度</p>		
評価	<p>(事業の進捗状況)</p> <p>平成26年度までに全8ブロック中2ブロックを実施している。  平成27年度末の事業費進捗率は、54%となっている。</p>		
	<p>(関連事業の進捗状況)</p> <p>該当無し。</p>		
評価	<p>(社会経済情勢の変化)</p> <p>地区の農業従事者の高齢化は進んでいるが、農家人口に大きな変化はなく農業生産への意欲は高い。また東日本大震災の発生により南海トラフ巨大地震への防災意識も一層高まっており、生産基盤・生活基盤の保全への要望は強まっている。</p>		
	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無)</p> <p>該当なし。</p>		
事項	<p>(事業効果の発現状況)</p> <p>地すべり活動が特に顕著であった西峯工区のAブロックを優先的に施工し、排水ボーリング工により、地下水位の上昇を抑制し地すべりの危険性を軽減された。今後の調査結果をもとに抑止工についても検討する。引き続き、他工区のブロックについても事業推進により被害防止を図る。</p> <p style="text-align: center;">被害防止効果＝予想被害額／総事業費＝7.31</p>		
	<p>(受益農家、関係機関の意向)</p> <p>上勝町及び地元は、事業の早期完成を強く要望している。</p>		
	<p>(事業の実施方針)</p> <p>継続して事業を実施する。</p>		