


再評価【番号9】

**湯下東谷
総合流域防災事業**

1. 事業箇所



2. 事業再評価について

費用対効果分析

総費用

C = 3.2億円 (現在価値化後)

総便益

- 一般資産被害軽減
- 公共土木施設被害軽減
- 応急対策費用軽減
- 人的被害軽減
- (人的被害による)精神的被害軽減

B = 3.9億円 (現在価値化後)



$$\underline{\underline{B/C = 1.2}}$$

他の対策

ソフト対策

- 土砂災害警戒区域の指定
- 土砂災害ハザードマップの作成
- 防災訓練の実施



地元説明会




防災訓練




吉野川市防災マップ

3. 事業の経緯及び結果について


H17 新規事業着手



H19~ 用地関係者の反対




H27 取り組みを強化




用地交渉困難

当面の着手が見込めない

1号砂防堰堤



2号砂防堰堤



1号堰堤位置



2号堰堤位置



事業中止