

再評価【番号13】

土釜谷  
通常砂防事業

# 1. 事業箇所



- 凡例
- 砂防堰堤(予定)
  - 砂防堰堤(既設)
  - 治山施設(既設)

## 2. 事業再評価について

### 費用対効果分析

#### 総費用

**C = 1.7億円** (現在価値化後)

#### 総便益

- 一般資産被害軽減
- 公共土木施設被害軽減
- 応急対策費用軽減
- 人的被害軽減
- (人的被害による)精神的被害軽減

**B = 1.8億円** (現在価値化後)



$$\underline{\underline{B/C = 1.1}}$$

### 他の対策

#### ソフト対策

- 土砂災害警戒区域の指定
- 土砂災害ハザードマップの作成



東みよし町防災マップ

#### 既存施設の活用


- 既存砂防堰堤  
既存治山堰堤  
の空容量を活用




堰堤の空貯砂量を管理

### 3. 事業の経緯及び結果について


H10 新規事業着手



H10~ 相続人多数 関係者52名  
所在不明者あり



H27~ 取り組みを強化




H28 現時点で関係者70名  
当面の着手が見込めない。

用地交渉困難



**事業中止**

相続図一例



砂防堰堤

