

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	良好な都市環境とレクリエーションの場を提供する公園整備の推進			
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)	交付対象	徳島県	
計画の目標				

- ・生涯スポーツの拠点づくりのため、県南における運動公園の園路整備を推進し、公園の賑わいを創出する。
- ・子供からお年寄りまでが気軽に楽しく「健康づくり」ができる魅力あふれる公園を整備し、公園利用者を増加させる。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・平時は誰もが楽しめるクロスカントリーコースとして利用できる園路を整備し、県南におけるスポーツの拠点づくりを図る。
- ・県営8都市公園利用者数：1,349千人（平成22年度当初）から1,425千人（平成26年度末）

定量的指標の定義及び算定式

① 県営都市公園利用者数	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
	(H22当初)	(H24末)	(H26末)	
	1,349千人	1,378千人	1,425千人	

全体事業費	合計 (A+B+C)	684百万円	A	672百万円	B	0百万円	C	12百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.8%
-------	---------------	--------	---	--------	---	------	---	-------	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制 徳島県公共事業検討委員会	事後評価の実施時期 平成28年3月
	公表の方法 徳島県ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-2	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	都市公園事業（鳴門総合運動公園）	陸上競技場改修 弓道場改修	鳴門市						310	
1-A-3	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	都市公園事業（南部健康運動公園）	テニスコート4面の整備 園路整備	阿南市						362	
合計													672		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	公園施設の利便施設の導入	公園内の案内看板の設置	阿南市						1	
1-C-2	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	公園施設の機能向上施設の導入	防風施設の設置等	阿南市						1	
1-C-3	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	陸上競技場利用促進検討業務	陸上競技場の利用促進に資する改修計画の検討	鳴門市						10	
合計													12		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-1	(1-A-3)の都市公園事業に合わせ、公園施設の利便性の向上を図り、公園利用者数の増加による賑わいのある公園整備を推進。	
1-C-2	(1-A-3)の都市公園事業に合わせ、公園施設（テニスコート）の機能の向上を図り、公園利用者数の増加による賑わいのある公園整備を推進。	
1-C-3	(1-A-2)の都市公園事業に合わせ、各種スポーツ関係団体等とのワークショップを実施し、陸上競技場の利用促進に資する改修計画を検討する。	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 鳴門総合運動公園の陸上競技場改修、南部健康運動公園のテニスコート整備及び園路整備により都市公園の利用者数が増加した。
--------------------------------	--


II 定量的指標の達成状況	指標①（県営都市公園利用者数）	最終目標値	1,425千人	目標値と実績値に差が出た要因	・ 鳴門総合運動公園陸上競技場改修施設の部分供用及び施設を利用するプロスポーツの集客が拡大したことにより、利用者が大幅に増加したため。
		最終実績値	1,505千人		
	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因		
	最終実績値				
	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因		
	最終実績値				

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)
--

3. 特記事項（今後の方針等）

平成27年度より、次期計画となる【県民の健康づくりを図る安全で快適な公園整備の推進】に移行し、引き続き、都市公園における生涯スポーツ、競技スポーツの拠点づくりを推進し、県民の健康づくりと公園のにぎわい創出を図る。


(図面)



(参考資料)

計画の名称	良好な都市環境とレクリエーションの場を提供する公園整備の推進	交付対象	徳島県
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

◆整備地事例1：都市公園事業【鳴門総合運動公園】



公園施設（弓道場）改修



陸上競技場改修



(参考資料)

計画の名称	良好な都市環境とレクリエーションの場を提供する公園整備の推進	交付対象	徳島県
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

◆整備地事例2：都市公園事業【南部健康運動公園】

園路整備



テニスコート整備

