

徳島県国土強靱化地域計画 重要業績指標 進捗状況調査票（H27年度末時点）

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
	H27		H28				H29		H30		
1-1) 建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生											
1-2) 不特定多数が集まる施設の倒壊・火災											
1	・木造住宅等の耐震化率				順調	H28:「耐震シェルター設置支援事業」を創設し、部分改修も積極的に支援する。 また、診断から改修につなげるため、「耐震サポート・コンシェルジュ」による耐震事業者の紹介や申請から工事完了までのサポートを開始する。 実績（見込み）【改修530戸・除却150戸】	推進				県土整備部
	現況	約77.7% (H25) (*暫定値)	目標	100.0% (H32)							
2	・民間建築物等の耐震化促進（補助制度創設）				順調	H28:未指定の市町に、補助制度の創設を働きかける。実績（見込み）【15市町】 H27:14市町	12市町	15市町	-	-	県土整備部
	現況	14市町 (H27)	目標	15市町 (H28)							
3	・学校施設の耐震化率 公立高等学校				要努力	これまで34校において耐震化を完了 今年度は新野高校体育館・耐震改修工事を完了見込	100%	-	-	-	教育委員会
	現況	95.9% (H27)	目標	100.0% (H27)							
4	公立小中学校				要努力	これまで21市町村において耐震化を完了 今年度は1市において改築工事を実施中	100%	-	-	-	教育委員会
	現況	99.1% (H27)	目標	100.0% (H27)							
5	・県立学校における避難所機能の整備率				順調	これまで36校において避難所機能を整備 今年度は4校において整備見込	73%	82%	91%	100%	教育委員会
	現況	80% (H27)	目標	100.0% (H30)							
6	・社会福祉施設の耐震化率				順調	・本年5月に耐震化の状況調査を実施。耐震化率は、平成27年度末現在で90.6%になった。 ・今年度においても、耐震化率が着実に向上するよう、指導監査を通じた啓発などの取組みを推進する。	89%	90%	91%	92%	保健福祉部
	現況	90.6% (H27)	目標	92% (H30)							
7	・災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率				達成	・平成27年度までに全ての災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化が完了した。	-	-	-	100%	保健福祉部
	現況	100% (H27)	目標	100% (H30)							
8	・県営住宅の耐震化推進				達成	~H27:耐震化100%	100%	-	-	-	県土整備部
	現況	100% (H27)	目標	100% (H27)							
9	・市町村単位の自主防災組織連絡会の結成				要努力	引き続き、連絡会未結成の市町に対して、連絡会の結成促進を働きかけるとともに、県自主防災組織連絡会を開催し、情報交換と連携強化に努める。	16市町村	18市町村	20市町村	24市町村	危機管理部
	現況	14市町村 (H27)	目標	24市町村 (H30)							
10	・防災士登録者数				順調	地域防災力向上に向けた取組み等を積極的に推進できる防災リーダーを養成するため、引き続き、徳島大学と連携して地域防災推進員養成研修を実施し、「防災士」資格取得を支援する。(防災士登録者数:1,562人(H28.8月末現在))	1,400人	1,700人	2,000人	2,300人	危機管理部
	現況	1,498人 (H27)	目標	2,300人 (H30)							
11	・老朽危険空き家・空き建築物の除却数				順調	~H27:老朽危険空き家・空き建築物となる要件を緩和し、一体的な除却を促進した。 H28:引き続き、一体的な除却を促進する。実績（見込み）【H28 109戸除却】（総合戦略でB評価）	340戸	500戸	670戸	840戸	県土整備部
	現況	294戸(累計) (H27)	目標	840戸(累計) (H30)							
12	・大規模盛土造成地の有無等の公表率				達成	H28:100% (H28.9.1に県内全市町村公表完了)	40%	60%	80%	100%	県土整備部
	現況	100% (H28.9)	目標	100.0% (H30)							
13	・LPGガス放出防止装置設置率				要努力	LPGガス販売事業者を対象とした説明会等において、ガス放出防止装置の設置について理解・協力を求めている。今後もエルピーガス協会と連携して普及促進に取り組む。	80%	100%	-	-	危機管理部
	現況	77.2% (H27)	目標	100.0% (H28)							
14	・徳島東部都市計画区域マスタープラン				順調	~H27:見直しに向けた基礎調査、分析調査及び素案作成 H28:関係機関との協議	推進		策定	-	県土整備部
	現況	基礎・分析調査 素案作成 (H27)	目標	策定 (H29)							
15	・市町都市計画マスタープラン策定（都市計画区域のある市町 7市7町）				順調	~H27:牟岐町都市計画マスタープラン策定 H28:美馬市都市計画マスタープラン策定に向け策定委員会開催	促進		7市7町	-	県土整備部
	現況	6市6町 (H25)	目標	7市7町 (H29)							
16	・消防救急無線のデジタル化整備済団体				達成	県内全ての消防本部が平成28年5月末までにデジタル化整備完了	100%	-	-	-	危機管理部
	現況	100% (H27)	目標	100.0% (H27)							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
17	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率				順調	～H27：83% H28：84%の見込み	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	83% (H27)	目標	86% (H30)							
18	・無電柱化した道路延長				順調	～H27：用地取得・歩道整備の推進 H28：電線管理者等合意形成、用地取得・埋設管路の推進	11.0km	11.0km	11.0km	11.8km	県土整備部
	現況	1.1km (H25)	目標	11.8km (H30)							
1-3) 広域にわたる大規模津波等による死者の発生											
19	・津波避難計画策定率（対象10市町）				達成	-	100%	-	-	-	危機管理部
	現況	100% (H26)	目標	100% (H26)							
20	・市町村単位の自主防災組織連絡会の結成（再掲）				要努力	引き続き、連絡会未結成の市町に対して、連絡会の結成促進を働きかけるとともに、県自主防災組織連絡会を開催し、情報交換と連携強化に努める。	16市町村	18市町村	20市町村	24市町村	危機管理部
	現況	14市町村 (H27)	目標	24市町村 (H30)							
21	・防災士登録者数（再掲）				順調	地域防災力向上に向けた取組み等を積極的に推進できる防災リーダーを養成するため、引き続き、徳島大学と連携して地域防災推進員養成研修を実施し、「防災士」資格取得を支援する。（防災士登録者数：1,562人(H28.8月末現在)）	1,400人	1,700人	2,000人	2,300人	危機管理部
	現況	1,498人 (H27)	目標	2,300人 (H30)							
22	・津波ハザードマップ作成・配布及び防災訓練実施率（対象10市町）				達成	-	-	-	-	-	危機管理部
	現況	100% (H26)	目標	100% (H26)							
23	・道路利用者等への海拔情報の周知（全350箇所）				順調	～H27：271箇所 H28：350箇所の見込み	250箇所	350箇所	-	-	県土整備部
	現況	271箇所 (H27)	目標	350箇所 (H28)							
24	・BCP認定企業数				順調	平成27年度末で9企業が認定された。	6企業	9企業	12企業	15企業	商工労働部
	現況	9企業 (H27)	目標	15企業 (H30)							
25	・避難行動要支援者名簿作成市町村数				順調	・市町村担当を集めて説明会を行い、避難行動要支援者名簿の作成を依頼するなどの取組みを通じて、平成28年4月1日現在で21市町村での作成が完了した。 ・今年度においても、名簿の作成が着実に進むよう、各市町村への依頼を継続する。	18	24	推進		保健福祉部
	現況	21市町村 (H28.4.1)	目標	24市町村 (H30)							
26	・がけ地の保全に合わせた避難場所等の整備				順調	～H27：がけ地の保全と併せて避難路、避難場所の工事進捗を図り、40箇所を整備した H28：新たに8箇所程度の整備を行う。	40箇所	45箇所	50箇所	60箇所	県土整備部
	現況	40箇所 (H27)	目標	60箇所 (H30)							
27	・津波避難困難地域解消のための計画策定率（対象8市町）				順調	H27年度末 未策定市町 阿南市 牟岐町 海陽町 策定促進に向けて働きかける	62.5%	75%	87.5%	100%	危機管理部
	現況	62.5% (H27)	目標	100% (H30)							
28	・都市公園施設の耐震化				達成	H26：都市公園施設の耐震化 100%	-	-	-	-	県土整備部
	現況	100.0% (H27)	目標	100% (H26)							
29	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）				順調	H27：14箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を推進。 H28：17箇所を推進する見込み 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養港海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養港海岸（岡崎地区） ④徳島小松島港海岸（沖洲地区） ⑤富岡港海岸（辰巳地区） ⑥橋港海岸（橋西地区） ⑦日和佐港海岸（大浜地区） ⑧浅川港海岸（浅川地区） ⑨椿泊漁港海岸（椿泊地区） ⑩由岐漁港海岸（由宇地区） ⑪牟岐漁港海岸（楠ノ浦） ⑫鞆奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 2. 河川堤防 ⑭穴喰川 ⑮福井川 ⑯海部川 ⑰撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	14箇所 (H27)	目標	21箇所 (H30)							
30	・撫養港海岸の地震・津波対策の促進				順調	H28：施工中区間の工事を促進させる。	工事施工中	完成	-	-	県土整備部
	現況	完成予定 (H28)	目標	完成 (H28)							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
31	・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進				順調	～H27：旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策を促進。うち那賀川についてはH27に完成	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H25）	目標	工事促進中（H30）		H28：引き続き旧吉野川・今切川・桑野川対策を促進					
32	・水門・樋門等の自動化・閉鎖率				順調	これまでも水門・樋門の自動化・閉鎖を推進し、27年度までに41%達成	41%	43%	45%	46%	農林水産部 県土整備部
	現況	4.1%（H27）	目標	4.6%（H30）		今年度も引き続き実施することにより、目標達成する見通し					
33	・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備				順調	毎年度林野4海岸で実施、今年度も実施済み	実施				農林水産部
	現況	—	目標	毎年度実施							
34	・海部病院改築工事				順調	H25造成工事と一括した免震層の掘削に着手し、H27建築工事に着手	工事施工中	100%	—	—	病院局
	現況	工事施工中（H27）	目標	完成（H28）		目標計画どおりH28の完成を目指す					
35	・一般国道55号牟岐バイパスの整備				順調	～H27：杉玉、山田、大谷地区の用地買収、海部病院周辺切土工事、橋梁下部工事などを実施	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）		H28：引き続き用地買収、工事を促進する。					
36	・鉄道高架事業の推進				順調	～H27：都市計画決定に必要な調査設計を実施	推進				県土整備部
	現況	調査設計実施（H27）	目標	用地買収中（H30）		H28：関係機関との協議					
37	・老朽危険空き家・空き建築物の除却数（再掲）				順調	～H27：老朽危険空き家・空き建築物となる要件を緩和し、一体的な除却を促進した。	340戸	500戸	670戸	840戸	県土整備部
	現況	294戸（累計）（H27）	目標	840戸（累計）（H30）		H28：引き続き、一体的な除却を促進する。実績（見込み）【H28 109戸除却】（総合戦略でB評価）					

1-4) 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

38	・重点整備河川の整備率				順調	～H27：70%の整備が完了	70%	71%	74%	78%	県土整備部
	現況	70%（H27）	目標	78%（H30）		H28：71%の整備が完了する見込み					
39	・吉野川勝命地区の整備				順調	～H27：吉野川勝命箇所への堤防整備を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）		H28：引き続き堤防整備を促進					
40	・吉野川脇町第一地区の整備				順調	～H27：吉野川脇町第一箇所の堤防整備を促進	促進	完成	—	—	県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	完成（H28）		H28：堤防完成					
41	・吉野川加茂第二地区の整備				順調	～H27：吉野川加茂第二箇所の堤防整備を促進	促進				県土整備部
	現況	堤防整備中（H27）	目標	工事促進中（H30）		H28：引き続き堤防整備を促進					
42	・旧吉野川の整備				順調	～H27：旧吉野川の堤防整備を促進	促進				県土整備部
	現況	堤防整備中（H27）	目標	工事促進中（H30）		H28：引き続き堤防整備を促進					
43	・那賀川深瀬地区の整備				達成	～H27：那賀川深瀬地区の堤防完成	完成	—	—	—	県土整備部
	現況	堤防完成（H27）	目標	完成（H27）							
44	・那賀川加茂地区の整備				順調	～H27：那賀川加茂地区の堤防整備を促進	促進				県土整備部
	現況	堤防整備促進（H27）	目標	工事促進中（H30）		H28：引き続き堤防整備を促進					
45	・長安ロダムの改造の促進				順調	～H27：長安ロダム改造事業を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）		H28：引き続き改造事業を促進					
46	・内水ハザードマップの作成率				順調	～H27：内水浸水被害が想定され、ハザードマップが必要な12市町のうち、9市町で策定済み。（75%）	75%	83%	92%	100%	県土整備部
	現況	7.5%（H27）	目標	100%（H30）		H28：残り3市町についても早期に策定されるよう協力・支援を行う。					
47	・洪水ハザードマップの作成率				達成	～H27：H27に美波町が作成し、全20市町完成済み	100%	—	—	—	県土整備部
	現況	100%（H27）	目標	100%（H27）							
48	・タイムラインを策定した市町村数				順調	那賀町、阿南市が合同で作成済	1	8	16	24	危機管理部
	現況	2市町（H27）	目標	24市町村（H30）							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
1-5) 大規模な土砂災害(深層崩壊)等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり、県土の脆弱性が高まる事態											
49	・土砂災害から保全される災害時要援護者関連施設及び避難所の施設数(全838施設)				順調	～H27:要配慮者施設及び避難所283施設を保全した H28:要配慮者施設及び避難所3施設を保全する。	280施設	286施設	293施設	305施設	県土整備部
	現況	283施設(H27)	目標	305施設(H30)							
50	・周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮される集落の数				順調	H27年度までに720集落達成、H28年度では2集落追加して722集落達成見込み	720集落	722集落	724集落	726集落	農林水産部
	現況	720集落(H27)	目標	726集落(H30)							
51	・祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の促進(善徳地すべり防止区域)				順調	～H27:祖谷川流域において直轄地すべり工事を促進した。 H28:引き続き工事の促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中(H27)	目標	工事促進中(H30)							
52	・吉野川水系直轄砂防事業の促進				順調	～H27:吉野川水系において直轄砂防工事を促進した。 H28:引き続き工事の促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中(H27)	目標	工事促進中(H30)							
53	・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進				順調	順調に進んでいる。	促進				農林水産部
	現況	工事施工中(H28)	目標	工事促進中(H30)							
54	・穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進				達成	達成	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成(H27)	目標	完成(H27)							
55	・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進				要努力	期間内の完成が難しくなっているため、国が期間延伸を検討中	実施		完成	-	農林水産部
	現況	工事施工中(H28)	目標	完成(H29)							
56	・穴吹川地区の直轄治山事業の促進				達成	達成	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成(H27)	目標	完成(H27)							
57	・森林経営計画認定面積				要努力	H27年度実績:24,456ha H28年度見込み:38,000ha	30,000	40,000	50,000	60,000	農林水産部
	現況	24,456ha(H27)	目標	60,000ha(H30)							
58	・森林境界明確化面積実施率				順調	H27年度実績:40% H28年度見込み:44%	40	44	47	50	農林水産部
	現況	40%(H27)	目標	50%(H30)							
59	・森林施業面積				順調	㊦4,187ha ㊧4,253ha 累計12,974ha 28年度も森林環境保線整備事業等を活用して目標達成を目指す	13,500	18,000	22,500	27,000	農林水産部
	現況	12,974ha(H27)	目標	27,000ha(H30)							
60	・県産材の生産量				順調	27年度は「新次元林業プロジェクト」を推進し、約32万4千m3を達成 28年度もプロジェクトを推進し、36万m3を目指す	330,000	360,000	390,000	420,000	農林水産部
	現況	324,000m3(H27)	目標	420,000m3(H30)							
61	・土砂災害に係る基礎調査の実施率				順調	～H27:基礎調査83%を実施した。 H28:実施率100%を目指し、推進する。	83%	100%	-	-	県土整備部
	現況	83%(H27)	目標	100%(H28)							
62	・土砂災害啓発マップの公表				順調	～H27:公表76%を実施した。 H28:引き続き公表の協力を行う。	60%	83%	100%	-	県土整備部
	現況	76%(H27)	目標	100%(H29)							
63	・決壊すると多大な影響を与えるため池のハザードマップを作成した割合				順調	これまでも影響を与えるため池のハザードマップを27年度までに46%作成 今年度も引き続き実施することにより、目標達成する見通し	37%	49%	62%	75%	農林水産部
	現況	46%(H27)	目標	75%(H30)							
1-6) 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生											
64	・Lアラート導入事業者数				達成	-				5業者	危機管理部
	現況	20事業者(H27)	目標	5事業者(H30)							
65	・ネット事業者等との連携				達成	-				3業者	危機管理部
	現況	4事業者(H27)	目標	3事業者(H30)							
66	・避難行動要支援者名簿作成市町村数(再掲)				順調	・市町村担当者を集めて説明会を行い、避難行動要支援者名簿の作成を依頼するなどの取組みを通じて、平成28年4月1日現在で21市町村での作成が完了した。 ・今年度においても、名簿の作成が着実に進むよう、各市町村への依頼を継続する。	18	24	推進		保健福祉部
	現況	21市町村(H28.4.1)	目標	24市町村(H30)							
1-7) 多数の災害関連死の発生											
67	・災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率(再掲)				達成	・平成27年度までに全ての災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化が完了した。	-	-	-	100%	保健福祉部
	現況	100%(H27)	目標	100%(H30)							
68	・「災害時情報共有システム」加入医療機関数				順調	・関係者会議等で災害時情報共有システムの紹介を行うとともに、入力研修会を実施し、平成27年度末で250機関が加入。 ・引き続き、積極的に周知活動を行う。	240機関	240機関	240機関	1,100機関	保健福祉部
	現況	250機関(H27)	目標	1,100機関(H30)							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
69	・DMAT（災害派遣医療チーム）の養成数				順調	・DMATの計画的な養成に取り組んだ結果、平成27年度末で24チームの養成を完了した。 ・引き続き、各災害拠点病院等にDMAT養成研修の周知を進める。	24チーム	25チーム	26チーム	27チーム	保健福祉部
	現況	24チーム（H27）	目標	27チーム（H30）							
70	・DPAT（災害派遣精神医療チーム）の養成数				達成	・平成26年8月4日にDPAT先遣隊1チームを県立中央病院に創設した。 ・平成27年9月29日には、県精神保健福祉センターと県立中央病院を除く県内17精神科病院全てにDPATを設置し、県内19チームの体制が構築された。	19チーム	19チーム	19チーム	19チーム	保健福祉部
	現況	19チーム（H27）	目標	19チーム（H30）							
71	・避難所運営リーダー養成数				順調	「快通避難所運営訓練・リーダー養成講座」を開催し、避難所の運営体制づくりの支援に引き続き取り組む。（快通避難所運営リーダーカード交付者数：78人（H27末現在））	50人	100人	125人	150人	危機管理部
	現況	78人（H27）	目標	150人（H30）							
72	・福祉避難所の指定数				順調	・市町村担当を集めて説明会を行い、福祉避難所の指定を依頼するなどの取組みを通じて、平成28年4月1日現在の指定数は156箇所となった。 ・今年度においても、指定数が着実に向上するよう、各市町村への依頼を継続する。	142	推進		166	保健福祉部
	現況	156箇所（H28.4.1）	目標	166箇所（H30）							

2-1) 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の停止

2-2) 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

73	・西部健康防災公園の整備				順調	～H27：防災拠点施設の基本設計等を実施 H28：防災拠点施設の実施設計及び西部防災館（仮称）の着工			着工	整備中	県土整備部
	現況	基本設計実施（H27）	目標	整備中（H30）							
74	・重要給水施設管の耐震化率				要努力	4市において耐震化事業（交付金事業）を実施した。担当者会議や講習会を開催し耐震化対策の促進を図る。（26年度末29%）	31%	32%	33%	34%	危機管理部
	現況	29%（H26）	目標	34%（H30）							
75	・四国横断自動車道（徳島JCT～徳島東間）の整備				順調	～H27：設計協議全地区完了したほか、（仮称）吉野川大橋下部工事等促進 H28：平成31年度の供用に向け、用地買収、工事を促進する。	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	供用（H31）							
76	・四国横断自動車道（徳島東～小松島間）の整備				順調	～H27：設計協議全3地区完了したほか、沖洲高架橋下部工事を促進 H28：徳島東・津田間の開通目標が新直轄区間で初めて公表（H32供用）引き続き用地買収、工事を促進する。	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
77	・四国横断自動車道（小松島～阿南間）の整備				順調	～H27：全地区で用地買収を促進、橋梁、トンネル等の工事促進 H28：引き続き用地買収、工事を促進する。	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
78	・地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路）の整備				順調	～H27：設計説明会実施の他、明谷地区の用地買収を促進 H28：引き続き調査設計、用地買収を促進する。	促進				県土整備部
	現況	用地買収中（H27）	目標	事業促進中（H30）							
79	・地域高規格道路阿南安芸自動車道（福井道路）の整備				順調	～H27：設計説明会を実施 H28：引き続き調査設計、用地買収を促進する。	促進				県土整備部
	現況	設計説明会（H27）	目標	事業促進中（H30）							
80	・地域高規格道路阿南安芸自動車道（海部道路）の整備				順調	～H27：新規事業化に向けて、都市計画・環境アセスメントを進めるための調査を促進した。 H28：引き続き、都市計画・環境アセスメントを進めるための調査を促進	促進				県土整備部
	現況	調査中（H27）	目標	事業促進中（H30）							
81	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率（再掲）				順調	～H27：83% H28：84%の見込み	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	83%（H27）	目標	86%（H30）							
82	・無電柱化した道路延長（再掲）				順調	～H27：用地取得・歩道整備の推進 H28：電線管理者等合意形成、用地取得・埋設管路の推進	11.0km	11.0km	11.0km	11.8km	県土整備部
	現況	11km（H25）	目標	11.8km（H30）							
83	・緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長				順調	H27年度末までに累計20km実施し、順調に進んでいる。 H28年度は農道及び林道を合わせて22km（累計）の農林道を整備予定。	20km	22km	24km	25km	農林水産部
	現況	20km（H27）	目標	25km（H30）							
84	・海上輸送拠点港（港湾）に必要な耐震強化岸壁（5バース）の整備				達成	～H26：水深8.5m耐震強化岸壁 H27.3完成（5バース目）	-	-	-	-	県土整備部
	現況	5バース（H27）	目標	5バース（H26）							
85	・徳島小松島港沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミナルの整備				達成	H27：水深8.5m耐震強化岸壁 H27.5供用、ふ頭用地 H27.12供用	供用	-	-	-	県土整備部
	現況	供用（H27）	目標	供用（H27）							
86	・徳島小松島港沖洲（外）地区の防波堤の延伸整備				順調	H27 防波堤延伸（ケーソン製作・被覆ブロック製作） H28 防波堤延伸（地盤改良）	促進		完成	-	県土整備部
	現況	防波堤延伸（H27）	目標	完成（H29）							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
87	・緊急輸送道路の斜面対策の整備済箇所数（全583箇所）				順調	～H27：146箇所 H28：153箇所の見込み	148箇所	153箇所	158箇所	163箇所	県土整備部
	現況	146箇所（H27）	目標	163箇所（H30）							
88	・生命線道路の強化率				順調	～H27：55%を達成 H28：65%の見込み	55%	65%	75%	80%	県土整備部
	現況	55%（H27）	目標	80%（H30）							
89	・緊急輸送道路等の倒木対策				順調	H27：12路線で実施 H28：引き続き実施	推進				県土整備部
	現況	12路線で実施（H27）	目標	毎年度実施							
90	・祖谷川流域の地すべり対策事業の促進（善徳地すべり防止区域）（再掲）				順調	～H27：祖谷川流域において直轄地すべり工事を促進した。 H28：引き続き工事を促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
91	・吉野川水系直轄砂防事業の促進（再掲）				順調	～H27：吉野川水系において直轄砂防工事を促進した。 H28：引き続き工事を促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
92	・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	順調に進んでいる。	促進				農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
93	・穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				達成	達成	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
94	・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				要努力	期間内の完成が難しくなっているため、国が期間延伸を検討中	実施		完成	-	農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	完成（H29）							
95	・穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）				達成	達成	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
96	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）（再掲）				順調	H27：14箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を推進。 H28：17箇所を推進する見込み 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養港海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養港海岸（岡崎地区） ④徳島小松島港海岸（沖洲地区） ⑤富岡港海岸（辰巳地区） ⑥橋港海岸（橋西地区） ⑦日和佐港海岸（大浜地区） ⑧浅川港海岸（浅川地区） ⑨椿泊漁港海岸（椿泊地区） ⑩由岐漁港海岸（由宇地区） ⑪牟岐漁港海岸（楠ノ浦） ⑫鞆奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 2. 河川堤防 ⑭穴喰川 ⑮福井川 ⑯海部川 ⑰撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	14箇所（H27）	目標	21箇所（H30）							
97	・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	H28：施工区間の工事を促進させる。	促進	完成	-	-	県土整備部
	現況	工事施工中（H25）	目標	完成（H28）							
98	・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	～H27：旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策を促進。うち那賀川についてはH27に完成 H28：引き続き旧吉野川・今切川・桑野川対策を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
99	・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）				順調	これまで水門・樋門の自動化・閉鎖を推進し、27年度までに41%達成 今年度も引き続き実施することにより、目標達成する見通し	41%	43%	45%	46%	農林水産部 県土整備部
	現況	41%（H27）	目標	46%（H30）							
100	・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）				順調	毎年度林野4海岸で実施、今年度も実施済み	実施				農林水産部
	現況	-	目標	毎年度実施							
101	・重点整備河川の整備率（再掲）				順調	～H27：70%の整備が完了 H28：71%の整備が完了する見込み	70%	71%	74%	78%	県土整備部
	現況	70%（H27）	目標	78%（H30）							
102	・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
103	・長安ロダムの改造の促進（再掲）				順調	～H27：長安ロダム改造事業を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）		H28：引き続き改造事業を促進					
104	・新たに整備するヘリポートの整備数				順調	平成27年度東みよし町2箇所、三好市1箇所の計3箇所を整備	14	17	20	24	危機管理部
	現況	15箇所（H27）	目標	24箇所（H30）							
2-3）自衛隊、県警本部、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足											
2-4）救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶											
105	・西部健康防災公園の整備（再掲）				順調	～H27：防災拠点施設の基本設計等を実施		着工	整備中		県土整備部
	現況	基本設計実施（H27）	目標	整備中（H30）		H28：防災拠点施設の実施設計及び西部防災館（仮称）の着工					
106	・防災拠点や避難所等の太陽光パネル、蓄電池設置数				順調	平成27年度までに、グリーンニューディール基金を活用し、防災拠点や避難所等合計92施設に太陽光パネル及び蓄電池等を導入。 平成28年度には12施設で導入予定である。	87	92	97	100	県民環境部
	現況	92箇所（H27）	目標	100箇所（H30）							
2-5）想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水・食料等の供給不足											
107	・「道の駅」防災拠点整備数（全10箇所）				順調	～H27：2箇所整備済	2箇所	5箇所	7箇所	10箇所	県土整備部
	現況	2箇所（H27）	目標	10箇所（H30）		H28：整備促進					
108	・四国横断自動車道（徳島JCT～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路～海部道路）の整備（再掲）				順調	—	—	—	—	—	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
109	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率（再掲）				順調	～H27：83%	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	83%（H27）	目標	86%（H30）		H28：84%の見込み					
110	・無電柱化した道路延長（再掲）				順調	～H27：用地取得・歩道整備の推進	11.0km	11.0km	11.0km	11.8km	県土整備部
	現況	11km（H25）	目標	11.8km（H30）		H28：電線管理者等合意形成、用地取得・埋設管路の推進					
111	・緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備率				順調	平成27年度までの取り組み状況：63%	60%	74%	80%	85%	県警本部
	現況	63%（H27）	目標	85%（H30）		今年度の見込：74%					
2-6）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺											
2-7）被災地における疫病・感染症等の大規模発生											
112	・災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率（再掲）				達成	・平成27年度までに全ての災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化が完了した。	—	—	—	100%	保健福祉部
	現況	100%（H27）	目標	100%（H30）							
113	・「災害時情報共有システム」加入医療機関数（再掲）				順調	・関係者会議等で災害時情報共有システムの紹介を行うとともに、入力研修会を実施し、平成27年度末で250機関が加入。 ・引き続き、積極的に周知活動を行う。	240機関	240機関	240機関	1,100機関	保健福祉部
	現況	250機関（H27）	目標	1,100機関（H30）							
114	・DMAT（災害派遣医療チーム）の養成数（再掲）				順調	・DMATの計画的な養成に取り組んだ結果、平成27年度末で24チームの養成を完了した。 ・引き続き、各災害拠点病院等にDMAT養成研修の周知を進める。	24チーム	25チーム	26チーム	27チーム	保健福祉部
	現況	24チーム（H27）	目標	27チーム（H30）							
115	・DPAT（災害派遣精神医療チーム）の養成数（再掲）				達成	・平成26年8月4日にDPAT先遣隊1チームを県立中央病院に創設した。 ・平成27年9月29日には、県精神保健福祉センターと県立中央病院を除く県内17精神科病院全てにDPATを設置し、県内19チームの体制が構築された。	19チーム	19チーム	19チーム	19チーム	保健福祉部
	現況	19チーム（H27）	目標	19チーム（H30）							
116	・四国横断自動車道（徳島JCT～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路～海部道路）の整備（再掲）				順調	—	—	—	—	—	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局	
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0		
117	・被災時の避難場所における感染症による死亡者発生防止 「とくしま災害感染症専門チーム」研修会・訓練の実施				順調	・平成26年1月29日にチームを結成し、毎年、研修会を行いスキルアップに努めている。平成27年度は、災害時情報共有システム操作研修会を実施し、図上訓練において操作を行った。 ・平成28年度は、防衛医大より加来教授を迎え、災害時感染症対策についての研修を実施した。	継続して実施					保健福祉部
	現況	実施 (H 2 7)	目標	継続して実施								
118	・重要な管渠の地震対策実施率				順調	～H 2 7 : 重要な下水管渠(144.9km)の耐震対策済み延長は64%(92.9km)。 H 2 8 : 引き続き耐震化が図れるよう、市町に協力・支援を行う。	64%	66%	68%	70%	県土整備部	
	現況	64% (H 2 7)	目標	70% (H 3 0)								
119	・下水道BCP策定率				達成	～H 2 7 : 県を含む15自治体全てで策定を終えた。(100%) H 2 8 : 引き続き訓練・継続的な点検等により継続的なBCPの見直しを図る。	47%	100%	-	-	県土整備部	
	現況	100% (H 2 7)	目標	100% (H 2 8)								

3-1) 被災による現地の県警本部機能の大幅な低下による治安の悪化

3-2) 信号機の全面停止等による重大事故の多発

3-3) 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の機能不全

120	・防災拠点等となる県有施設の耐震化率				要努力	学校、県警本部庁舎で一部未耐震化、廃止や改修で対応予定 経営戦略部所管財産は(本庁舎+6合同庁舎)100%耐震化	100%	-	-	-	危機管理部
	現況	95.4% (H 2 7)	目標	100% (H 2 7)							
121	・防災拠点や避難所等の太陽光パネル、蓄電池設置数(再掲)				順調	平成27年度までに、グリーンニューディール基金を活用し、防災拠点や避難所等合計92施設に太陽光パネル及び蓄電池等を導入。 平成28年度には12施設で導入予定である。	87	92	97	100	県民環境部
	現況	92箇所 (H 2 7)	目標	100箇所 (H 3 0)							
122	・市町村BCP策定数				要努力	(取組)市町村BCP策定に向けた説明会の開催、市町村BCPのひな形の作成 (見込)平成28年度中に全市町村で策定見込み	24市町村	-	-	-	危機管理部
	現況	21市町村 (H 2 7)	目標	24市町村 (H 2 7)							
123	・緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備率(再掲)				順調	平成27年度までの取り組み状況: 63% 今年度の見込: 74%	60%	74%	80%	85%	県警本部
	現況	63% (H 2 7)	目標	85% (H 3 0)							

4-1) 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止

4-2) テレビ・ラジオ放送の中断等や郵便事業の長期停止により重要な情報が必要な者に届かない事態

124	・徳島県危機管理総合調整会議の開催				順調	県内の危機管理関係機関と連携を深めるため、引き続き「徳島県危機管理調整会議」を開催し、 危機事象に対する取組や連携のあり方について協議を行う	開催				危機管理部
	現況	-	目標	毎年度開催							
125	・総合防災訓練、図上訓練の実施				順調	平成27年度総合防災訓練、図上訓練とも実施済	開催				危機管理部
	現況	-	目標	毎年度開催							

5-1) サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下

5-2) 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止

5-3) コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等

5-4) 金融サービス等の機能停止により商取引に甚大な影響が発生する事態

126	・BCP認定企業数(再掲)				順調	平成27年度末で9企業が認定された。	6企業	9企業	12企業	15企業	商工労働部
	現況	9企業 (H 2 7)	目標	15企業 (H 3 0)							
127	・徳島県危機管理総合調整会議の開催(再掲)				順調	県内の危機管理関係機関と連携を深めるため、引き続き「徳島県危機管理調整会議」を開催し、 危機事象に対する取組や連携のあり方について協議を行う	開催				危機管理部
	現況	-	目標	毎年度開催							
128	・ライフライン事業者参加の総合防災訓練の実施				順調	平成27年9月1日総合防災訓練実施四国電力 NTT、NTTドコモが参加した	開催				危機管理部
	現況	-	目標	毎年度開催							
129	・四国横断自動車道(徳島JCT~阿南間)及び地域高規格道路阿南安芸自動車道(桑野道路~海部道路)の整備(再掲)				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
130	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率（再掲）				順調	～H27：83% H28：84%の見込み	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	83%（H27）	目標	86%（H30）							
131	・海上輸送拠点港（港湾）に必要な耐震強化岸壁（5バース）の整備（再掲）				達成	～H26：水深8.5m耐震強化岸壁 H27.3完成（5バース目）	—	—	—	—	県土整備部
	現況	5バース（H27）	目標	5バース（H26）							
132	・徳島小松島港沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミナルの整備（再掲）				達成	H27：水深8.5m耐震強化岸壁 H27.5供用、ふ頭用地 H27.12供用	供用	—	—	—	県土整備部
	現況	供用（H27）	目標	供用（H27）							
133	・徳島小松島港沖洲（外）地区の防波堤の延伸整備（再掲）				順調	H27 防波堤延伸（ケーソン製作・被覆ブロック製作） H28 防波堤延伸（地盤改良・消波ブロック製作）	促進	—	完成	—	県土整備部
	現況	防波堤延伸（H27）	目標	完成（H29）							
134	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）（再掲）				順調	H27：14箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を推進。 H28：17箇所を推進する見込み 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養港海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養港海岸（岡崎地区） ④徳島小松島港海岸（沖洲地区） ⑤富岡港海岸（辰巳地区） ⑥橋港海岸（橋西地区） ⑦日和佐港海岸（大浜地区） ⑧浅川港海岸（浅川地区） ⑨椿泊漁港海岸（椿泊地区） ⑩由岐漁港海岸（由宇地区） ⑪牟岐漁港海岸（楠ノ浦） ⑫鞆奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 2. 河川堤防 ⑭穴喰川 ⑮福井川 ⑯海部川 ⑰撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	14箇所（H27）	目標	21箇所（H30）							
135	・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	H28：施工中区間の工事を促進させる。	工事施工中	完成	—	—	県土整備部
	現況	工事施工中（H25）	目標	完成（H28）							
136	・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	～H27：旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策を促進。うち那賀川についてはH27に完成 H28：引き続き旧吉野川・今切川・桑野川対策を促進	促進	—	—	—	県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
137	・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）				順調	～H27：43%（年度末実績）。地元と協議し、利用頻度の少ない施設の常時閉鎖・廃止を実施 H28：昨年度に引き続き、水門・樋門等の自動化・閉鎖を推進する。	41%	43%	45%	46%	農林水産部 県土整備部
	現況	43%（H27）	目標	46%（H30）							
138	・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）				順調	毎年度林野4海岸で実施、今年度も実施済み	実施	—	—	—	農林水産部
	現況	—	目標	毎年度実施							
139	・重点整備河川の整備率（再掲）				順調	～H27：70%の整備が完了 H28：71%の整備が完了の見込み	70%	71%	74%	78%	県土整備部
	現況	70%（H27）	目標	78%（H30）							
140	・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）				順調	—	—	—	—	—	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
141	・長安ロダムの改造の促進（再掲）				順調	～H27：長安ロダム改造事業を促進 H28：引き続き改造事業を促進	促進	—	—	—	県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
142	・祖谷川流域の地すべり対策事業の促進（善徳地すべり防止区域）（再掲）				順調	～H27：祖谷川流域において直轄地すべり工事を促進した。 H28：引き続き工事を促進を図る	促進	—	—	—	県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
143	・吉野川水系直轄砂防事業の促進（再掲）				順調	～H27：吉野川水系において直轄砂防工事を促進した。 H28：引き続き工事を促進を図る	促進	—	—	—	県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
144	・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	順調に進んでいる。	促進	—	—	—	農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
145	・穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				達成	達成	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
146	・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				要努力	期間内の完成が難しくなっているため、国が期間延伸を検討中	実施	-	完成	-	農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	完成（H29）							
147	・穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）				達成	達成	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							

## 5-5) 食料等の安定供給の停滞

148	・国営総合農地防災事業による基幹水路の整備延長				順調	H27年度末で69kmを整備している。今年度は、目標達成に向けて、引き続き整備を進める。	70km	71km	72km	73km	農林水産部
	現況	69km（H27）	目標	73km（H30）							
149	・四国横断自動車道（徳島JCT～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路～海部道路）の整備（再掲）				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
150	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）（再掲）				順調	H27：14箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を推進。 H28：17箇所を推進する見込み 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養海岸（岡崎地区） ④徳島小松島海岸（沖洲地区） ⑤富岡海岸（辰巳地区） ⑥橋海岸（橋西地区） ⑦日和佐海岸（大浜地区） ⑧浅川海岸（浅川地区） ⑨椿泊漁港海岸（椿泊地区） ⑩由岐漁港海岸（由宇地区） ⑪牟岐漁港海岸（楠ノ浦） ⑫頼奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 2. 河川堤防 ⑭穴喰川 ⑮福井川 ⑯海部川 ⑰撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	14箇所（H27）	目標	21箇所（H30）							
151	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率（再掲）				順調	～H27：83% H28：84%の見込み	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	83%（H27）	目標	86%（H30）							
152	・緊急輸送道路の斜面対策の整備済箇所数（全583箇所）（再掲）				順調	～H27：146箇所 H28：153箇所の見込み	148箇所	153箇所	158箇所	163箇所	県土整備部
	現況	146箇所（H27）	目標	163箇所（H30）							
153	・海上輸送拠点港（港湾）に必要な耐震強化岸壁（5バース）の整備（再掲）				達成	～H26：水深8.5m耐震強化岸壁 H27.3完成（5バース目）	-	-	-	-	県土整備部
	現況	5バース（H27）	目標	5バース（H26）							

## 6-1) 電力供給ネットワーク（発電所、配電設備）や石油・LPGサプライチェーンの機能の停止

## 6-2) 上水道、農・工業用水等の長期にわたる供給停止

## 6-3) 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

154	・発電施設の耐震化率				順調	川口発電所川側擁壁耐震化を含む2施設を完了させるとともに、坂州発電所関係で2施設の耐震化に着手し、今年度完成予定。また、日野谷発電所川側擁壁については、H27年度着手し、引き続き耐震化工事を推進する。	74%	81%	85%	93%	企業局
	現況	74%（H27）	目標	93%（H30）							
155	・防災拠点や避難所等の太陽光パネル、蓄電池設置数(再掲)				順調	平成27年度までに、グリーンニューディール基金を活用し、防災拠点や避難所等合計92施設に太陽光パネル及び蓄電池等を導入。 平成28年度には12施設で導入予定である。	87	92	97	100	県民環境部
	現況	92箇所（H27）	目標	100箇所（H30）							
156	・重要給水施設管路の耐震化率（再掲）				要努力	4市において耐震化事業（交付金事業）を実施した。 担当者会議や講習会を開催し耐震化対策の促進を図る。 （26年度末29%）	31%	32%	33%	34%	危機管理部
	現況	29%（H26）	目標	34%（H30）							
157	・工業用水道施設（管路を除く）の耐震化率				順調	水管橋撤去計画の2橋のうち1橋を撤去、残る1橋の撤去に向けて、バイパスルートの工事を実施、今年度も引き続き、河底横過トンネルなどの工事を推進する。	95%	95%	95%	100%	企業局
	現況	95%（H27）	目標	100%（H30）							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
158	・優先度ランクが高い工業用水道管路（延長8.4km）の整備率				順調	全8工区のうち2工区を完成させ3、4工区に着手、今年度も3、4工区の工事を推進する。	17%	17%	17%	40%	企業局
	現況	17%（H27）	目標	40%（H30）							
159	・重要な管渠の地震対策実施率（再掲）				順調	～H27：重要な下水管渠（144.9km）の耐震対策済み延長は64%（92.9km）。 H28：引き続き耐震化が図れるよう、市町に協力・支援を行う。	64%	66%	68%	70%	県土整備部
	現況	64%（H27）	目標	70%（H30）							
160	・旧吉野川流域下水道幹線管渠の整備（全体計画4.1km）				達成	～H27：幹線管渠全体計画延長（41km）のうち、平成27年度に0.4kmを整備し、これまでに24.7kmの整備を図った。	24.7km	-	-	-	県土整備部
	現況	24.7km（H27）	目標	24.7km（H27）							
161	・下水道BCP策定率（再掲）				達成	～H27：県を含む15自治体全てで策定を終えた。（100%）引き続き訓練・継続的な点検等により継続的なBCPの見直しを図る。	47%	100%	-	-	県土整備部
	現況	100%（H27）	目標	100%（H28）							
162	・農業集落排水の機能強化対策地区数				順調	～H27：10地区の機能強化を完了した。 H28：新規1地区を採択	10地区	11地区	12地区	13地区	県土整備部
	現況	10地区（H27）	目標	13地区（H30）							

6-4) 陸・海・空の交通ネットワークが分断する事態

163	・一般国道32号猪ノ鼻道路の整備				順調	～H27：用地取得率100%、橋梁、トンネル等の工事を促進 H28：引き続き平成32年度供用に向けて、工事を促進する。	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
164	・一般国道32号改築防災（大歩危工区）の整備				順調	～H27：調査設計を促進した。 H28：引き続き調査設計を促進する。	促進				県土整備部
	現況	調査設計中（H27）	目標	事業促進中（H30）							
165	・一般国道55号阿南道路の整備				順調	～H27：那賀川大橋上部工事、桑野川大橋上部工事を実施 H28：引き続き那賀川大橋周辺の4車線化の平成31年度供用に向けて、工事を促進する。	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	那賀川大橋周辺の4車線化完成（H31）							
166	・一般国道192号徳島南環状道路の整備				順調	～H27：法花横断歩道橋工事、金魚池橋工事を促進 H28：引き続き用地買収、工事を促進する。	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
167	・緊急輸送道路における重点箇所の改良率				順調	～H27：53% H28：60%の見込	55%	60%	65%	70%	県土整備部
	現況	53%（H27）	目標	70%（H30）							
168	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率（再掲）				順調	～H27：83% H28：84%の見込み	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	83%（H27）	目標	86%（H30）							
169	・無電柱化した道路延長（再掲）				順調	～H27：用地取得・歩道整備の推進 H28：電線管理者等合意形成、用地取得・埋設管路の推進	11.0km	11.0km	11.0km	11.8km	県土整備部
	現況	1.1km（H25）	目標	11.8km（H30）							
170	・緊急輸送道路の斜面対策の整備済箇所数（全583箇所）（再掲）				順調	～H27：146箇所 H28：153箇所の見込み	148箇所	153箇所	158箇所	163箇所	県土整備部
	現況	146箇所（H27）	目標	163箇所（H30）							
171	・一般国道55号牟岐バイパスの整備（再掲）				順調	～H27：杉王、山田、大谷地区の用地買収、海部病院周辺切土工事、橋梁下部工事などを実施 H28：引き続き用地買収、工事を促進する。	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							
172	・緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長（再掲）				順調	H27年度末までに累計20km実施し、順調に進んでいる。 H28年度は農道及び林道を合わせて22km（累計）の農林道を整備予定。	20km	22km	24km	25km	農林水産部
	現況	20km（H27）	目標	25km（H30）							
173	・高松自動車道の4車線化				順調	～H27：平成30年度供用に向けて、工事を促進した。 H28：引き続き、工事を促進する。	促進			完成	県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	完成（H30）							
174	・四国横断自動車道（徳島JCT～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路～海部道路）の整備（再掲）				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
175	・祖谷川流域の地すべり対策事業の促進（善徳地すべり防止区域）（再掲）				順調	順調に進んでいる。	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H25）	目標	工事促進中（H30）							
176	・吉野川水系直轄砂防事業の促進（再掲）				順調	～H27：祖谷川流域において直轄地すべり工事を促進した。 H28：引き続き工事を促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H27）	目標	工事促進中（H30）							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
177	・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	順調に進んでいる。	促進				農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
178	・穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				達成	達成	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
179	・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				要努力	期間内の完成が難しくなっているため、国が期間延伸を検討中	実施		完成	-	農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	完成（H29）							
180	・穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）				達成	達成	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
181	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）（再掲）				順調	H27：14箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を推進。 H28：17箇所を推進する見込み 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養港海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養港海岸（岡崎地区） ④徳島小松島港海岸（沖洲地区） ⑤富岡港海岸（辰巳地区） ⑥橋港海岸（橋西地区） ⑦日和佐港海岸（大浜地区） ⑧浅川港海岸（浅川地区） ⑨榑泊漁港海岸（榑泊地区） ⑩由岐漁港海岸（由宇地区） ⑪牟岐漁港海岸（榑ノ浦） ⑫頼奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 2. 河川堤防 ⑭穴喰川 ⑮福井川 ⑯海部川 ⑰撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	14箇所（H27）	目標	21箇所（H30）							
182	・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	H28：施工中区間の工事を促進させる。	促進	完成	-	-	県土整備部
	現況	工事施工中（H25）	目標	完成（H28）							
183	・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	～H27：旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策を促進。うち那賀川についてはH27に完成 H28：引き続き旧吉野川・今切川・桑野川対策を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H25）	目標	工事促進中（H30）							
184	・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）				順調	これまでも水門・樋門の自動化・閉鎖を推進し、27年度までに41%達成 今年度も引き続き実施することにより、目標達成する見通し	41%	43%	45%	46%	農林水産部 県土整備部
	現況	41%（H27）	目標	46%（H30）							
185	・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）				順調	毎年度林野4海岸で実施、今年度も実施済み	実施				農林水産部
	現況	-	目標	毎年度実施							
186	・重点整備河川の整備率（再掲）				順調	～H27：70%の整備が完了 H28：71%の整備が完了する見込み	70%	71%	74%	78%	県土整備部
	現況	70%（H27）	目標	78%（H30）							
187	・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
188	・長安ロダムの改造の促進（再掲）				順調	～H27：長安ロダム改造事業を促進 H28：引き続き改造事業を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H25）	目標	工事促進中（H30）							
189	・重要港湾（2港）の港湾BCP策定				達成	～H27：策定済み。	2港	-	-	-	県土整備部
	現況	2港（H27）	目標	2港（H27）							
190	・海上輸送拠点港（港湾）に必要な耐震強化岸壁（5バース）の整備（再掲）				達成	～H26：水深8.5m耐震強化岸壁 H27.3完成（5バース目）	-	-	-	-	県土整備部
	現況	5バース（H27）	目標	5バース（H26）							
191	・徳島小松島港沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミナルの整備（再掲）				達成	H27：水深8.5m耐震強化岸壁 H27.5供用、ふ頭用地 H27.12供用	供用	-	-	-	県土整備部
	現況	共用（H27）	目標	供用（H27）							
192	・徳島小松島港沖洲（外）地区の防波堤の延伸整備（再掲）				順調	H27 防波堤延伸（ケーソン製作・被覆ブロック製作） H28 防波堤延伸（地盤改良・消波ブロック製作）	促進		完成	-	県土整備部
	現況	防波堤延伸（H27）	目標	完成（H29）							

No.	重要業績指標			H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局	
						H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0		
7-1) 市街地での大規模火災の発生 7-2) 海上・臨海部の広域複合災害の発生 7-3) 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 7-4) ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 7-5) 有害物質の大規模拡散・流出											
193	・ 県管理ダムの施設改良箇所数 (対象全4ダム)				順調	~H27: H25以降、福井ダムにて施設改良を実施 H28: 引き続き同ダムにて施設改良を実施	1箇所	1箇所	1箇所	3箇所	県土整備部
	現況	1箇所 (H25)	目標	3箇所 (H30)							
194	・ 長安口ダムの改造の促進 (再掲)				順調	~H27: 長安口ダム改造事業を促進 H28: 引き続き改造事業を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中 (H25)	目標	工事促進中 (H30)							
195	・ 決壊すると多大な影響を与えるため池の耐震診断の実施割合				順調	これまでも影響を与えるため池の耐震診断を実施し、27年度までに77%作成 今年度も引き続き実施することにより、目標達成する見通し	70%	80%	90%	100%	農林水産部
	現況	7.7% (H27)	目標	100% (H30)							
196	・ 河道閉塞対応訓練の実施				順調	平成22年度から国土交通省四国山地砂防事務所と連携し毎年訓練を実施・参加	実施				危機管理部
	現況	—	目標	毎年度実施							
197	・ 土砂災害から保全される災害時要援護者関連施設及び避難所の施設数 (全838施設) (再掲)				順調	~H27: 要配慮者施設及び避難所283施設を保全した H28: 要配慮者施設及び避難所3施設を保全する。	280施設	286施設	293施設	305施設	県土整備部
	現況	283施設 (H27)	目標	305施設 (H30)							
198	・ 祖谷川流域の地すべり対策事業の促進 (善徳地すべり防止区域) (再掲)				順調	~H27: 祖谷川流域において直轄地すべり工事を促進した。 H28: 引き続き工事の促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中 (H25)	目標	工事促進中 (H30)							
199	・ 吉野川水系直轄砂防事業の促進 (再掲)				順調	~H27: 吉野川水系において直轄砂防工事を促進した。 H28: 引き続き工事の促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中 (H25)	目標	工事促進中 (H30)							
200	・ 祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進 (再掲)				順調	順調に進んでいる。	促進				県土整備部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	工事促進中 (H30)							
201	・ 穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進 (再掲)				達成	達成	完成	—	—	—	県土整備部
	現況	完成 (H27)	目標	完成 (H27)							
202	・ 阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進 (再掲)				要努力	期間内の完成が難しくなっているため、国が期間延伸を検討中。	実施		完成	—	県土整備部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	完成 (H29)							
203	・ 穴吹川地区の直轄治山事業の促進 (再掲)				達成	達成	完成	—	—	—	農林水産部
	現況	完成 (H27)	目標	完成 (H27)							
204	・ LPガス放出防止装置設置率 (再掲)				要努力	LPガス販売事業者を対象とした説明会等において、ガス放出防止装置の設置について理解・協力を求めている。今後もエルビーガス協会と連携して普及促進に取り組む。	80%	100%	—	—	危機管理部
	現況	約77% (H28)	目標	100% (H28)							
205	・ 石油コンビナート等事業者との総合防災訓練の実施				順調	平成27年11月18日石油コンビナート防災訓練実施	実施				危機管理部
	現況	—	目標	毎年度実施							
206	・ 緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備率 (再掲)				順調	平成27年度までの取り組み状況: 63% 今年度の見込: 74%	60%	74%	80%	85%	県警本部
	現況	63% (H27)	目標	85% (H30)							
207	・ 化学物質や毒物・劇物の流出を想定したマニュアルの整備				順調	・ 毒物劇物業者等に順次立入し、毒物劇物の適正な取扱・保管管理について、指導・啓発を行いつつ、有用なマニュアル内容の検討を促した。 ・ 今年度においても、マニュアルの整備・見直しを着実に進めよう、計画的な立入りを実施する。	整備及び見直しを促進				保健福祉部
	現況	整備を促進 (H27)	目標	見直しを推進 (H30)							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
7-6) 農地・森林等の荒廃による被害の拡大											
208	・森林施業面積(再掲)				順調	⑥4,187ha ⑦4,253ha 累計12,974ha 28年度も森林環境保線整備事業等を活用して目標達成を目指す	13,500	18,000	22,500	27,000	農林水産部
	現況	12,974ha(H27)	目標	27,000ha(H30)							
209	・森林経営計画認定面積(再掲)				要努力	H27年度実績:24,456ha H28年度見込み:38,000ha	30,000	40,000	50,000	60,000	農林水産部
	現況	24,456ha(H27)	目標	60,000ha(H30)							
210	・周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮される集落の数(再掲)				順調	H27年度までに720集落達成、H28年度では2集落追加して722集落達成見込み	720集落	722集落	724集落	726集落	農林水産部
	現況	720集落(H27)	目標	726集落(H30)							
211	・保安林指定面積(累計)				順調	H27年度までに97,517ha指定し、今年度も200ha指定し、累計で97,717ha指定予定で順調に進んでいる。	97,200ha	97,400ha	97,600ha	97,800ha	農林水産部
	現況	97,517ha(H27)	目標	97,800ha(H30)							
212	・「とくしま県版保安林」指定面積(累計)				順調	H27年度実績で170ha指定済み、H28年度も50ha指定し、累計で220ha指定予定で順調に進んでいる。	100ha	150ha	200ha	250ha	農林水産部
	現況	170ha(H27)	目標	250ha(H30)							
213	・森林境界明確化面積実施率(再掲)				順調	H27年度実績:40% H28年度見込み:44%	40	44	47	50	農林水産部
	現況	40%(H27)	目標	50%(H30)							
214	・県産材の生産量(再掲)				順調	27年度は「新次元林業プロジェクト」を推進し、約32万4千m3を達成 28年度もプロジェクトを推進し、36万m3を目指す	325,000	350,000	375,000	400,000	農林水産部
	現況	324,000m3(H27)	目標	420,000m3(H30)							
215	・多面的機能の維持・発揮のための共同活動実施地区面積				達成	12,341haで多面的機能の維持・発揮等に支援した。 今年度も引き続き拡大に取り組む。	10,500ha	11,000ha	11,500ha	12,000ha	農林水産部
	現況	12,341ha(H27)	目標	12,000ha(H30)							

8-1) 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-4) 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-5) 広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れる事態

216	・四国横断自動車道(徳島JCT~阿南間)及び地域高規格道路阿南安芸自動車道(桑野道路~海部道路)の整備(再掲)				順調	-	-	-	-	県土整備部	
	現況	省略	目標	省略							
217	・高松自動車道の4車線化(再掲)				順調	~H27:平成30年度供用に向けて、工事を促進した。 H28:引き続き、工事を促進する。	促進		完成	県土整備部	
	現況	工事施工中(H27)	目標	完成(H30)							
218	・四国新幹線実現に向けた取組を推進				順調	H27:徳島県四国新幹線導入促進期成会設立(H27.9)、設立記念シンポジウム開催・PR+α作成(H28.2) H28:高知県でシンポジウム(H28.5)、ロゴマーク作成(H28.5)、堺市でシンポジウム(H29.1)	推進			県土整備部	
	現況	シンポジウム開催(H26)	目標	継続して実施							
219	・地籍調査進捗率				順調	これまで、1324km2を実施し、今年度17市町村で50km2を実施予定	34	35	36	37	農林水産部
	現況	34.6%(H27)	目標	37%(H30)							
220	・「災害廃棄物処理計画」の策定市町村数				順調	今年度策定予定16市町村 策定期未定6市町村	12市町村	24市町村	-	-	県民環境部
	現況	2市(H27)	目標	24市町村(H28)							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
221	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）（再掲）				順調	H27：14箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を推進。 H28：17箇所を推進する見込み 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養港海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養港海岸（岡崎地区） ④徳島小松島港海岸（沖洲地区） ⑤富岡港海岸（辰巳地区） ⑥橋港海岸（橋西地区） ⑦日和佐港海岸（大浜地区） ⑧浅川港海岸（浅川地区） ⑨椿泊漁港海岸（椿泊地区） ⑩由岐漁港海岸（宇手地区） ⑪牟岐漁港海岸（楠ノ浦） ⑫鞆奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 2. 河川堤防 ⑭穴喰川 ⑮福井川 ⑯海部川 ⑰撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	14箇所（H27）	目標	21箇所（H30）							
222	・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	H28：施工中区間の工事を促進させる。	工事施工中	完成	-	-	県土整備部
	現況	工事施工中（H25）	目標	完成（H28）							
223	・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	～H27：旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策を促進。うち那賀川についてはH27に完成 H28：引き続き旧吉野川・今切川・桑野川対策を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H25）	目標	工事促進中（H30）							
224	・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）				順調	これまで水門・樋門の自動化・閉鎖を推進し、27年度までに41%達成 今年度も引き続き実施することにより、目標達成する見通し	41%	43%	45%	46%	農林水産部 県土整備部
	現況	41%（H27）	目標	46%（H30）							
225	・林野4海岸施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）				順調	毎年度林野4海岸で実施、今年度も実施済み	実施				農林水産部
	現況	-	目標	毎年度実施							
226	・重点整備河川の整備率（再掲）				順調	～H27：70%の整備が完了 H28：71%の整備が完了する見込み	70%	71%	74%	78%	県土整備部
	現況	68%（H25）	目標	78%（H30）							
227	・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
228	・長安ロダムの改造の促進（再掲）				順調	～H27：長安ロダム改造事業を促進 H28：引き続き改造事業を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H25）	目標	工事促進中（H30）							
229	・「徳島県公共施設等総合管理計画」の策定				達成	平成27年3月に「徳島県公共施設等総合管理計画」を策定済み。	推進				経営戦略部
	現況	策定（H26）	目標	策定（H26）							
230	・総合管理計画に基づく「全ての施設類型（17類型）毎の個別施設計画」をH31までに策定				順調	平成27年度末時点で、5類型が策定済み、4類型が一部策定済みであり、今年度も各担当部局において策定を進めている。	推進				政策創造部
	現況	-	目標	策定（H31）							
231	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率（再掲）				順調	～H27：83% H28：84%の見込み	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	78%（H25）	目標	86%（H30）							
8-2) 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態											
232	・建設業BCPの認定企業数				順調	～H27：県内建設企業の建設業BCP策定支援及び認定企業に対するフォローアップを実施した。 H28：引き続きフォローアップを実施する。	105	110	115	120	県土整備部
	現況	99社（H24）	目標	120社（H30）							
8-3) 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態											
233	・市町村単位の自主防災組織連絡会の結成（再掲）				要努力	連絡会未結成の市町に対して、連絡会の結成促進を働きかけるとともに、県レベルにおいても、連絡会を開催し、横の連携強化に引き続き努む。	16市町村	18市町村	20市町村	24市町村	危機管理部
	現況	14市町村（H27）	目標	24市町村（H30）							

No.	重要業績指標				H27達成度	これまでの取組状況と今年度の見込	工程				部局
							H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	
リスクコミュニケーション分野											
234	・「防災クラブ」を設置する県立高校数（全34校）				順調	平成23年度から県立高校に防災クラブを設置し、学校防災活動の推進と地域防災の担い手育成を図ってきた。平成27年度は新たに14校の防災クラブ設置により全県立高校で学校防災と地域防災の両面からの活動を行った。今年度は各防災クラブから年間活動計画の提出を求め、地域での実践が向上するよう指導助言を行っている。	全校	全校	全校	全校	教育委員会
	現況	全34校（H27）	目標	全校（H30）							
235	・防災士の資格を取得した県立学校教員数				順調	H26年度に10人、H27年度に10人、合計20人を養成した。 H28年度は新たに11人を養成し、合計31人となる予定である。	20人	30人	40人	50人	教育委員会
	現況	20人（H27）	目標	50人（H30）							
長寿命化対策分野											
236	・「徳島県公共施設等総合管理計画」の策定（再掲）				達成	平成27年3月に「徳島県公共施設等総合管理計画」を策定済み。	推進				経営戦略部
	現況	策定（H26）	目標	策定（H26）							
237	・総合管理計画に基づく「全ての施設類型（17類型）毎の個別施設計画」をH31までに策定（再掲）				順調	平成27年度末時点で、5類型が策定済み、4類型が一部策定済みであり、今年度も各担当部局において策定を進めている。	推進				政策創造部
	現況		目標	策定（H31）							
研究開発分野											
238	・災害時共有情報の提供数				順調	E-MIS（広域災害救急医療情報システム）と連携し広域災害医療項目と連携	19	21	23	25	危機管理部
	現況	19項目（H27）	目標	25項目（H30）							