

社会資本総合整備計画 事後評価書（中間評価書）


計画の名称		徳島県沿岸地域における総合的地震・津波対策の推進（防災・安全）														
計画の期間		平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）					交付対象		徳島県，鳴門市，阿南市，小松島市，美波町，海陽町，牟岐町，北島町，松茂町，徳島市							
計画の目標		南海トラフ巨大地震などの大災害に備え，特に津波の被害が懸念される徳島県沿岸地域において，住民の津波避難に資する社会資本の老朽化対策や事前防災・減災対策等を一体的，総合的に実施し，安全安心な地域づくりを実現する。														
計画の成果目標（定量的指標）		・津波・洪水等による浸水被害を軽減させる。 ・防災機能強化の推進及び住民の防災意識向上を図り，安全に避難できる人口を増加させる。														
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考 ・徳島県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A1, A2, A3, A4, A5, A7			
										当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)				
① 津波・洪水等による浸水被害の軽減面積										－	41ha	71ha				
② 避難が可能となる施設の人口										－	16, 200人	16, 400人				
全体事業費		合計 (A+B+C+D)	11445百万円	A	11311百万円	B	－	C	134百万円	D	－	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)	1. 2%			
事後評価（中間評価）																
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																
事後評価（中間評価）の実施体制								事後評価（中間評価）の実施時期								
徳島県公共事業評価検討委員会								平成30年3月								
								公表の方法								
								徳島県ホームページ								
1．交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A1 河川事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
A1-1	河川	一般	徳島県	直接	徳島県	－	那賀川圏域総合流域防災事業	築堤，護岸，掘削，橋梁，情報基盤	阿南市	H25	H26	H27	H28	H29	644	
A1-2	河川	一般	徳島県	直接	徳島県	－	海部圏域総合流域防災事業	築堤，護岸，掘削，情報基盤	海陽町，美波町，牟岐町						688	
A1-3	河川	一般	徳島県	直接	徳島県	耐震2	地震・高潮対策河川事業（宍喰川外）	堤防耐震化、水門耐震化	海陽町外						1, 574	
A1-4	河川	一般	徳島県	直接	徳島県	耐震1	地震・高潮対策河川事業（冷田川外）	堤防耐震化、水門耐震化	徳島市外						181	
										小計（河川事業）					3, 087	
A2 海岸事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
A2-1	海岸	一般	徳島県	直接	徳島県	高潮	坂野海岸等高潮対策事業	堤防補強等	徳島市外	H25	H26	H27	H28	H29	547	
A2-2	海岸	一般	徳島県	直接	徳島県	高潮	宍喰浦海岸等高潮対策事業	堤防補強	海陽町外						90	
A2-3	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	高潮	日和佐港海岸高潮対策事業	護岸L=190m、防波堤（補強）1	美波町						246	
A2-4	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	高潮	浅川港海岸高潮対策事業	胸壁L=470m，護岸L=150m	海陽町						600	

A2-5	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	老朽化	徳島小松島港海岸外(計画)海岸堤防等老朽化対策緊急事業			長寿命化計画策定	小松島市外						54	
A2-6	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	老朽化	徳島小松島港海岸外海岸堤防等老朽化対策緊急事業			護岸老朽化対策工事等	小松島市外						0	
A2-7	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	津波・高潮	徳島小松島港海岸外津波・高潮危機管理対策緊急事業			津波・高潮危機管理対策緊急事業計画に基づく	徳島市外						69	
A2-8	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	高潮	折野港海岸高潮対策事業			陸開新設3基	鳴門市						80	
A2-9	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	老朽化	松茂海岸外（調査）海岸堤防等老朽化対策緊急事業			長寿命化計画策定	松茂町外						265	
小計（海岸事業）																	1,951	
A3 急傾斜地崩壊対策事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
A3-1	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	急傾斜	改良	奥河内急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	美波町	H25	H26	H27	H28	H29	86		
A3-2	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	急傾斜	改良	牟岐大谷急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	牟岐町						0.4		
A3-3	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	急傾斜	改良	天神前急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	牟岐町						72		
A3-4	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	急傾斜	改良	堤の外急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	海陽町						26		
A3-5	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	急傾斜	改良	新町急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	海陽町						170		
A3-6	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	急傾斜	改良	久保急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	海陽町						170		
A3-7	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	急傾斜	改良	川ヨリ西急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	海陽町						248		
A3-8	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	急傾斜	改良	山下急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	海陽町						29		
小計（急傾斜地崩壊対策事業）																	801	
A4 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
A4-1	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	修繕	（国）国道195号外	橋梁補修 4橋	阿南市 外	H25	H26	H27	H28	H29	60		
A4-2	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	修繕	（国）国道195号外	橋梁補修	阿南市 外						0		
A4-3	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	修繕	（国）国道195号	法面補修	阿南市						0		
A4-4	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	修繕	（主）阿南驚敷日和佐線外	橋梁補修 16橋	阿南市 外						370		
A4-5	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	修繕	（主）阿南驚敷日和佐線外	橋梁耐震 5橋	阿南市 外						340		
A4-6	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	修繕	（主）阿南相生線外	橋梁補修	阿南市 外						0		
A4-7	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	修繕	（主）阿南驚敷日和佐線外	法面補修	阿南市 外						0		
小計（道路事業）																	770	
A5 港湾事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	要素となる事業名			事業内容	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
A5-1	港湾	内地	徳島県	直接	徳島県	重要	津波避難施設の整備			避難施設 1基	徳島小松島港・沖洲（外）地区	H25	H26	H27	H28	H29	46	
A5-2	港湾	内地	徳島県	直接	徳島県	重要	津波避難施設の整備			避難施設 1基	徳島小松島港・赤石地区						59	
A5-3	港湾	内地	徳島県	直接	徳島県	重要	岸壁の改良			岸壁改良	徳島小松島港・本港地区						12	
小計（港湾事業）																	117	
A7 都市防災・公園事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名			事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
A7-1	都市防災	一般	美波町	直接	美波町	都市防災総合推進事業（日和佐地区） （由岐地区）			防災拠点施設、 避難所等整備	美波町	H25	H26	H27	H28	H29	485		
A7-2	都市防災	一般	海陽町	直接	海陽町	都市防災総合推進事業（海陽町沿岸部）			避難路等整備	海陽町						67		

A7-3	都市防災	一般	阿南市	直接	阿南市	都市防災総合推進事業（津乃峰地区） （ゆたかの地区） （阿南市全域）		（津乃峰地区）芝生広場、 備蓄倉庫、耐震性貯水槽、 総合センター整備等 （ゆたかの地区）芝生広 場、照明灯等 （阿南市全域）防災無線施 設整備	阿南市						754	
A7-4	都市防災	一般	小松島市	直接	小松島市	都市防災総合推進事業（小松島市全域）		住民等まちづくり活動支 援、防災広場、防災倉庫、 避難所整備、耐震性貯水槽	小松島市						319	
A7-5	都市公園	一般	徳島県	直接	徳島県	都市公園等事業（鳴門総合運動公園）		陸上競技場改修、野球場防 災機能強化	鳴門市						1,659	
A7-6	都市防災	一般	牟岐町	直接	牟岐町	都市防災総合推進事業（中村・西浦地区）		避難所整備	牟岐町						331	
A7-7	都市防災	一般	北島町	直接	北島町	都市防災総合推進事業（中村老門地区）		津波避難タワー整備	北島町						68	
A7-8	都市公園	一般	徳島県	直接	徳島県	都市公園等事業（蔵本公園）		都市公園の防災機能強化	徳島市						184	
A7-9	都市防災	一般	鳴門市	直接	鳴門市	都市防災総合推進事業（里浦町南部地区）		津波避難施設（複合施設）整	鳴門市						175	
A7-10	都市防災	一般	松茂町	直接	松茂町	都市防災総合推進事業（広島地区） （旧吉野川北部中喜来地区）		（広島地区）津波防災セン ター整備 （旧吉野川北部中喜来地 区）津波避難施設整備	松茂町						305	
A7-11	都市防災	一般	徳島市	直接	徳島市	都市防災総合推進事業（川内町北原地区） （川内町大松・加賀須野・平石夷野地区地区）		津波避難施設整備	徳島市						160	
A7-12	都市公園	一般	小松島市	直接	小松島市	都市公園等事業（日峯大神子広域公園（脇谷地 区））		高台広場整備	小松島市						78	
小計（都市防災・公園事業）															4,585	
合計															11,311	
C 効果促進事業																
C1 河川効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
C1-1	活動支援	一般	徳島県	直接	徳島県	講習会	講習会実施	津波遡上区間における樋門 等の操作講習会	徳島市他	H25	H26	H27	H28	H29	56	
小計（河川事業）															56	
C7 都市防災・公園事業効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名		事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
C7-1	都市防災	一般	美波町	直接	美波町	避難場所看板、避難路照明設備、プレハブ製備蓄倉庫		避難場所看板、避難路照明 設備、プレハブ製備蓄倉庫	美波町						20	
C7-2	都市防災	一般	小松島市	直接	小松島市	備蓄資機材整備、各種計画の作成・見直し		津波防災まちづくり計画・ BCP・初動マニュアル作 成、備蓄資機材整備、視覚 障害者ユーザー受信機プロ グラム等	小松島市						38	
C7-3	都市防災	一般	阿南市	直接	阿南市	備蓄資機材整備、海拔表示板設置等		備蓄資機材整備、海拔表示 板設置、戸別受信機整備等	阿南市						20	

																小計	78	
																合計	134	
その他関連する事業																		
A' 2 海岸事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	要素となる事業名		事業内容		市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
												H25	H26	H27	H28	H29		
A' 2-3	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	高潮	日和佐港海岸高潮対策事業		胸壁L=488m、護岸L=445m		美波町						180	津波・高潮等の大規模自然を迎え撃つ強靱な県土づくり（防災・安全）
A' 2-4	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	高潮	浅川港海岸高潮対策事業		防潮堤L=600m、水門1基		海陽町						200	
A' 2-5	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	老朽化	徳島小松島港海岸外（計画）海岸堤防等老朽化対策緊急事業		長寿命化計画策定		小松島市外						60	
A' 2-6	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	老朽化	徳島小松島港海岸外海岸堤防等老朽化対策緊急事業		護岸老朽化対策工事等		小松島市外						40	
A' 2-7	海岸	内地	徳島県	直接	徳島県	津波・高潮	徳島小松島港海岸外津波・高潮危機管理対策緊急事業		津波・高潮危機管理対策緊急事業計画に基づく		徳島市外						120	
小計（その他関連する事業）																	600	
A' 4 道路事業																		
A' 4-1	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	修繕	(国) 国道193号ほか		橋梁補修	19橋	徳島市ほか					509	1 社会資本の再構築と安全・安心な生活空間の確保に資する地域づくり（防災・安全）ほか
A' 4-4	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	修繕	(主) 徳島引田線ほか		橋梁補修	52橋	徳島市ほか					2, 226	
A' 4-5	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	修繕	(主) 徳島引田線ほか		橋梁耐震	17橋	徳島市ほか					828	
小計（その他関連する事業）																	3, 563	
A' 7 都市防災・公園事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名		事業内容		市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
												H25	H26	H27	H28	H29		
A' 7-1	都市防災	一般	美波町	直接	美波町	都市防災総合推進事業（日和佐地区） （赤松地区）		避難所等整備、防災広場整備、避難路、避難タワー整備		美波町							81	津波等災害に強い安全な地域づくりの推進（防災・安全）
A' 7-2	都市防災	一般	海陽町	直接	海陽町	都市防災総合推進事業（宍喰地区）		避難タワー整備		海陽町							133	
A' 7-3	都市防災	一般	鳴門市	直接	鳴門市	都市防災総合推進事業（鳴門市全域）		防災行政無線整備、ハザードマップ作成		鳴門市							85	
A' 7-4	都市防災	一般	阿南市	直接	阿南市	都市防災総合推進事業（津乃峰地区） （阿南市全域）		（津乃峰地区）芝生広場、備蓄倉庫、耐震性貯水槽、総合センター整備等 （阿南市全域）防災無線施設整備		阿南市							480	
A' 7-5	都市防災	一般	小松島市	直接	小松島市	都市防災総合推進事業（小松島市全域）		避難タワー整備		小松島市							75	
A' 7-6	都市公園	一般	徳島県	直接	徳島県	都市公園事業（鳴門総合運動公園）		陸上競技場改修		徳島県							942	
A' 7-7	都市防災	一般	牟岐町	直接	牟岐町	都市防災総合推進事業（牟岐町全域）		津波避難計画見直し		牟岐町							12	
A' 7-9	都市公園	一般	徳島県	直接	徳島県	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（県営8都市公園）		施設の改修		徳島県							190	
A' 7-10	都市公園	一般	徳島県	直接	徳島県	都市公園事業（蔵本公園）		都市公園の防災機能強化		徳島県							100	
小計（都市防災・公園事業）																	2, 098	

合計										6, 261					
C 効果促進事業															
C' 7 都市防災・公園事業効果促進事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
C' 7-1	都市防災	一般	美波町	直接	美波町	防災拠点施設整備	建物解体	美波町						40	
C' 7-2	都市防災	一般	阿南市	直接	阿南市	防災資機材備蓄、防災無線施設整備等	非常用電源、戸別受信機整備、避難誘導灯設置等	阿南市						48	
C' 7-3	都市防災	一般	阿南市	直接	阿南市	各種計画の作成・見直し	地域防災計画の見直し	阿南市						14	
C' 7-4	都市防災	一般	牟岐町	直接	牟岐町	各種計画の作成・見直し	地域防災計画の見直し	牟岐町						4	
小計													106		
合計													106		
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況															
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況				・ 津波・洪水などによる浸水被害が軽減された。 ・ 防災機能強化の推進及び住民の防災意識向上を図り、安全に避難できる人口が増加した。											
Ⅱ 定量的指標の達成状況		指標① （津波・洪水等による浸水被害の軽減面積）	最終目標値	71ha	目標値と実績値に差が出た要因	補正予算等により、事業進捗が図られたため。									
			最終実績値	101ha											
		指標② （避難が可能となる施設の人口）	最終目標値	16, 400人	目標値と実績値に差が出た要因	補正予算等により、事業進捗が図られたため。									
			最終実績値	23, 292人											
			最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因										
			最終実績値												
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）															
3. 特記事項（今後の方針等）															
・ 本計画後も引き続き、社会資本整備総合交付金を活用し、地震・津波に備えた防災，減災の推進を図る。															



(参考資料)

