

## 資料1-2

## 「徳島県国土強靱化地域計画」の重要業績指標の進捗状況調査票

1-1) 建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生

1-2) 不特定多数が集まる施設の倒壊・火災

平成30年6月定例会(事前)  
防災対策特別委員会資料  
危機管理部

| No. | 重要業績指標                       |                   |    |             | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程    |       |       |       | 部局    |
|-----|------------------------------|-------------------|----|-------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                              |                   |    |             |            |   | H27   | H28   | H29   | H30   |       |
| 1   | ・木造住宅等の耐震化率                  |                   |    |             | 順調         | ・耐震改修や除却(住替え)など耐震化を支援した。<br>・H29年度実績【改修293戸・除却99戸】  | 推進    |       |       |       | 国土整備部 |
|     | 現況                           | 耐震化支援策実施<br>(H29) | 目標 | 100% (H32)  |            |   |       |       |       |       |       |
| 2   | ・耐震診断義務付け建築物のある全ての市町村で補助制度創設 |                   |    |             | 達成         | ・耐震診断が義務付けられた民間建築物がある全市町<br>で制度創設を行った。<br>・H28年度で達成済  | 12市町  | 15市町  | -     | -     | 国土整備部 |
|     | 現況                           | 14市町 (H29)        | 目標 | 15市町 (H28)  |            |   |       |       |       |       |       |
| 3   | ・学校施設の耐震化率 公立高等学校            |                   |    |             | 順調         | ・新野高校1号棟の耐震改修工事に着手した。<br>・耐震化率: 96.3% (H29年4月1日現在)  | 100%  | -     | -     | -     | 教育委員会 |
|     | 現況                           | 96.3% (H29)       | 目標 | 100% (H27)  |            |   |       |       |       |       |       |
| 4   | ・学校施設の耐震化率 公立小中学校            |                   |    |             | 順調         | ・1市において改築工事を実施中であり、引き続き耐<br>震化を促進した。<br>・耐震化率: 99.2% (H29年4月1日現在)                                     | 100%  | -     | -     | -     | 教育委員会 |
|     | 現況                           | 99.2% (H29)       | 目標 | 100% (H27)  |            |   |       |       |       |       |       |
| 5   | ・県立学校における避難所機能の整備率           |                   |    |             | 順調         | ・簡易トイレやポータブル発電機の配備など、新規5<br>校を含む34校において整備を行った。<br>・全校(45校)で整備に着手しており、計画している<br>整備内容はH30年度で完了する見込みである。 | 73%   | 82%   | 96%   | 100%  | 教育委員会 |
|     | 現況                           | 100% (H29)        | 目標 | 100% (H30)  |            |   |       |       |       |       |       |
| 6   | ・社会福祉施設の耐震化率                 |                   |    |             | 順調         | ・指導監査を通じて啓発を行い、耐震化を推進した。<br>(H29年度実績は調査中)   | 89%   | 90%   | 91%   | 92.5% | 保健福祉部 |
|     | 現況                           | 91.6% (H28)       | 目標 | 92.5% (H30) |            |   |       |       |       |       |       |
| 7   | ・災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率       |                   |    |             | 達成         | -   | -     | -     | 100%  | 保健福祉部 |       |
|     | 現況                           | 100%□(H27)        | 目標 | 100% (H30)  |            |   |       |       |       |       |       |
| 8   | ・県営住宅の耐震化率                   |                   |    |             | 達成         | -   | 100%  | -     | -     | -     | 国土整備部 |
|     | 現況                           | 100%□(H27)        | 目標 | 100% (H27)  |            |   |       |       |       |       |       |
| 9   | ・市町村単位の自主防災組織連絡会の結成(累計)      |                   |    |             | 要努力        | ・引き続き、連絡会未結成の市町村に対して、連絡会の<br>結成促進を働きかけるとともに、県自主防災組織連絡<br>会を開催し、情報交換と連携強化を推進した。                        | 16市町村 | 18市町村 | 20市町村 | 24市町村 | 危機管理部 |
|     | 現況                           | 14市町村 (H29)       | 目標 | 24市町村 (H30) |            |   |       |       |       |       |       |

| No. | 重要業績指標                      |                   |    |                   | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容  | 工程     |        |        |        | 部局    |
|-----|-----------------------------|-------------------|----|-------------------|------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|
|     |                             |                   |    |                   |            |  | H27    | H28    | H29    | H30    |       |
| 10  | ・ 防災士登録者数（累計）               |                   |    |                   | 達成         | ・ 地域防災力向上に向けた取組み等を積極的に推進できる防災リーダーを養成するため、引き続き、徳島大学と連携して地域防災推進員養成研修を実施し、「防災士」資格取得を支援した。<br>H29年度までの実績<br>防災士登録者数：2,489人 | 1,400人 | 1,700人 | 2,000人 | 2,300人 | 危機管理部 |
|     | 現況                          | 2,489人（H29）       | 目標 | 2,300人（H30）       |            |  |        |        |        |        |       |
| 11  | ・ 老朽危険建築物（空き家等）除却戸数         |                   |    |                   | 順調         | ・ 引き続き、一体的な除却を促進した、<br>H29年度実績【253戸除却】   | 340戸   | 500戸   | 670戸   | 840戸   | 県土整備部 |
|     | 現況                          | 796戸（累計）<br>（H29） | 目標 | 840戸（累計）<br>（H30） |            |  |        |        |        |        |       |
| 12  | ・ 大規模盛土造成地の調査結果の公表率         |                   |    |                   | 達成         | —  | 40%    | 60%    | 80%    | 100%   | 県土整備部 |
|     | 現況                          | 100%（H28）         | 目標 | 100%（H30）         |            |  |        |        |        |        |       |
| 13  | ・ LPガス放出防止装置設置率             |                   |    |                   | 要努力        | ・ （一社）徳島県エルピーガス協会と連携し、販売事業者に対する指導説明会の場において放出防止装置の設置を呼びかけたほか、新たに設置率の低い事業者に対する個別訪問等を実施した。                                | 80%    | 100%   | —      | —      | 危機管理部 |
|     | 現況                          | 82.6%（H29）        | 目標 | 100%（H28）         |            |  |        |        |        |        |       |
| 14  | ・ 徳島東部都市計画区域マスタープランの策定      |                   |    |                   | 達成         | ・ 都市計画決定の手続きを進め、策定を行った。  | 推進     |        | 策定     | —      | 県土整備部 |
|     | 現況                          | 策定（H29）           | 目標 | 策定（H29）           |            |  |        |        |        |        |       |
| 15  | ・ 市町都市計画マスタープランの策定          |                   |    |                   | 達成         | ・ 美馬市が都市計画マスタープランを策定したことにより、都市計画区域を有するすべての市町（7市7町）で策定済となった。  | 促進     |        | 7市7町   | —      | 県土整備部 |
|     | 現況                          | 7市7町<br>（H29）     | 目標 | 7市7町<br>（H29）     |            |  |        |        |        |        |       |
| 16  | ・ 消防救急無線のデジタル化整備済団体         |                   |    |                   | 達成         | —  | 100%   | —      | —      | —      | 危機管理部 |
|     | 現況                          | 100%（H27）         | 目標 | 100%（H27）         |            |  |        |        |        |        |       |
| 17  | ・ 緊急輸送道路等における橋梁（15m以上）の耐震化率 |                   |    |                   | 順調         | ・ 85.4%（440/515）完了した。  | 83%    | 84%    | 85%    | 86%    | 県土整備部 |
|     | 現況                          | 85.4%（H29）        | 目標 | 86%（H30）          |            |  |        |        |        |        |       |
| 18  | ・ 無電柱化した県管理道路の延長（累計）        |                   |    |                   | 順調         | ・ 電線管理者等合意形成、用地取得・埋設管路を推進した。   | 11.0km | 11.0km | 11.0km | 11.8km | 県土整備部 |
|     | 現況                          | 11.0km（H29）       | 目標 | 11.8km（H30）       |            |  |        |        |        |        |       |

1-3) 広域にわたる大規模津波等による死者の発生

| No. | 重要業績指標                           |              |    |              | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容  | 工程     |        |        |        | 部局          |
|-----|----------------------------------|--------------|----|--------------|------------|--|--------|--------|--------|--------|-------------|
|     |                                  |              |    |              |            |  | H27    | H28    | H29    | H30    |             |
| 19  | ・津波避難計画策定率（対象10市町）               |              |    |              | 達成         | ・H26年度までに、津波避難計画が対象となる10市町で策定済である。   | 100%   | -      | -      | -      | 危機管理部       |
|     | 現況                               | 100% (H26)   | 目標 | 100% (H26)   |            |  |        |        |        |        |             |
| 20  | ・市町村単位の自主防災組織連絡会の結成（累計）（再掲）      |              |    |              | 要努力        | ・引き続き、連絡会未結成の市町に対して、連絡会の結成促進を働きかけるとともに、県自主防災組織連絡会を開催し、情報交換と連携強化を推進した。  | 16市町村  | 18市町村  | 20市町村  | 24市町村  | 危機管理部       |
|     | 現況                               | 14市町村 (H29)  | 目標 | 24市町村 (H30)  |            |  |        |        |        |        |             |
| 21  | ・防災士登録者数（累計）（再掲）                 |              |    |              | 達成         | ・地域防災力向上に向けた取組み等を積極的に推進できる防災リーダーを養成するため、引き続き、徳島大学と連携して地域防災推進員養成研修を実施し、「防災士」資格取得を支援した。<br>H29年度までの実績：防災士登録者数：2,489人 | 1,400人 | 1,700人 | 2,000人 | 2,300人 | 危機管理部       |
|     | 現況                               | 2,489人 (H29) | 目標 | 2,300人 (H30) |            |  |        |        |        |        |             |
| 22  | ・津波ハザードマップ作成・配布及び防災訓練実施率（対象10市町） |              |    |              | 達成         | ・H26年度までに、ハザードマップの作成と防災訓練を100%実施済である。  | -      | -      | -      | -      | 危機管理部       |
|     | 現況                               | 100% (H26)   | 目標 | 100% (H26)   |            |  |        |        |        |        |             |
| 23  | ・津波浸水エリア内における海拔表示シートの設置（累計）      |              |    |              | 達成         | -  | 250箇所  | 350箇所  | -      | -      | 県土整備部       |
|     | 現況                               | 358箇所□H28)   | 目標 | 350箇所 (H28)  |            |  |        |        |        |        |             |
| 24  | ・BCP認定企業数                        |              |    |              | 順調         | ・H29年度に1企業を認定した。<br>・講習会に参加した企業等へ県のBCP認定制度申請への働きかけを実施しており、H30年度に目標を達成できる見込みである。                                    | 6企業    | 9企業    | 12企業   | 15企業   | 商工労働<br>観光部 |
|     | 現況                               | 11企業 (H29)   | 目標 | 15企業 (H30)   |            |  |        |        |        |        |             |
| 25  | ・避難行動要支援者名簿作成市町村数                |              |    |              | 順調         | ・市町村担当者向けに説明会を行い、避難行動要支援者名簿の作成を依頼した。<br>・全市町村で名簿作成は終了しており、残り2市町は地域防災計画に盛り込むため手続中である。                               | 18     | 24     | 推進     |        | 保健福祉部       |
|     | 現況                               | 22市町村 (H29)  | 目標 | 24市町村 (H30)  |            |  |        |        |        |        |             |
| 26  | ・がけ地の保全に合わせた避難路・避難場所整備箇所数（累計）    |              |    |              | 順調         | ・新たに8箇所を整備した。  | 40箇所   | 45箇所   | 50箇所   | 60箇所   | 県土整備部       |
|     | 現況                               | 54箇所 (H29)   | 目標 | 60箇所 (H30)   |            |  |        |        |        |        |             |
| 27  | ・津波避難困難地域解消のための計画策定率（対象8市町）      |              |    |              | 順調         | ・計画未策定の町に対し、計画策定のメリット、策定の手順・手続等の情報提供を行うなど、早期に策定するよう協力・支援を実施した。   | 62.5%  | 75%    | 87.5%  | 100%   | 危機管理部       |
|     | 現況                               | 75.0% (H29)  | 目標 | 100% (H30)   |            |  |        |        |        |        |             |
| 28  | ・都市公園施設の耐震化                      |              |    |              | 達成         | -  | -      | -      | -      | -      | 県土整備部       |
|     | 現況                               | 100% (H27)   | 目標 | 100% (H26)   |            |  |        |        |        |        |             |

| No. | 重要業績指標                       |            |    |            | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程    |      |      |      | 部局             |
|-----|------------------------------|------------|----|------------|------------|---|-------|------|------|------|----------------|
|     |                              |            |    |            |            |   | H27   | H28  | H29  | H30  |                |
| 29  | ・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の実施数（累計）    |            |    |            | 順調         | ・19箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。<br>1. 海岸堤防<br>①那賀川海岸<br>②穴喰海岸（那佐地区）<br>③撫養港海岸（桑島瀬戸地区）<br>④撫養港海岸（岡崎地区）<br>⑤徳島小松島港海岸（沖洲地区）<br>⑥富岡港海岸（辰巳地区）<br>⑦橘港海岸（橘西地区）<br>⑧日和佐港海岸（大浜地区）<br>⑨日和佐港海岸（戎地区）<br>⑩浅川港海岸（浅川地区）<br>⑪椿泊漁港海岸（椿泊地区）<br>⑫由岐漁港海岸（由宇地区）<br>⑬牟岐漁港海岸（楠ノ浦）<br>⑭鞆奥漁港海岸<br>⑮穴喰漁港海岸<br>2. 河川堤防<br>⑯穴喰川 ⑰福井川 ⑱海部川 ⑲撫養川 | 14箇所  | 17箇所 | 19箇所 | 21箇所 | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況                           | 19箇所（H29）  | 目標 | 21箇所（H30）  |            |   |       |      |      |      |                |
| 30  | ・撫養港海岸の地震・津波対策の促進            |            |    |            | 達成         | ・全区間の工事が完成した。   | 促進    |      | 完成   | —    | 県土整備部          |
|     | 現況                           | 完成（H29）    | 目標 | 完成（H29）    |            |   |       |      |      |      |                |
| 31  | ・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進 |            |    |            | 順調         | ・引き続き、旧吉野川・今切川・桑野川の対策を促進した。   | 促進    |      |      |      | 県土整備部          |
|     | 現況                           | 工事施工中（H29） | 目標 | 工事促進中（H30） |            |   |       |      |      |      |                |
| 32  | ・水門・樋門等の自動化・閉鎖率              |            |    |            | 順調         | ・港湾・海岸における水門・陸こう等の自動化・閉鎖を推進した。<br>実績：45%  | 41%   | 43%  | 45%  | 46%  | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況                           | 45%（H29）   | 目標 | 46%（H30）   |            |   |       |      |      |      |                |
| 33  | ・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備     |            |    |            | 順調         | ・林野海岸（潮害防備保安林）における4海岸（美波町①山座、②苦越、③小野田井・海陽町④大里松原）の施設点検・パトロールを推進した。   | 実施    |      |      |      | 農林水産部          |
|     | 現況                           | 実施（H29）    | 目標 | 毎年度実施      |            |   |       |      |      |      |                |
| 34  | ・海部病院改築工事                    |            |    |            | 達成         | —   | 工事施工中 | 完成   | —    | —    | 病院局            |
|     | 現況                           | 完成□H28     | 目標 | 完成（H28）    |            |   |       |      |      |      |                |
| 35  | ・一般国道55号牟岐バイパス（延長2.4km）の整備   |            |    |            | 順調         | ・用地買収、工事を促進した。  | 促進    |      |      |      | 県土整備部          |
|     | 現況                           | 工事施工中（H29） | 目標 | 工事促進中（H30） |            |   |       |      |      |      |                |

| No. | 重要業績指標                     |                   |    |                   | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程    |      |      |      | 部局    |
|-----|----------------------------|-------------------|----|-------------------|------------|---|-------|------|------|------|-------|
|     |                            |                   |    |                   |            |   | H27   | H28  | H29  | H30  |       |
| 34  | ・海部病院改築工事                  |                   |    |                   | 達成         | —   | 工事施工中 | 完成   | —    | —    | 病院局   |
|     | 現況                         | 完成口(H28)          | 目標 | 完成 (H28)          |            |   |       |      |      |      |       |
| 35  | ・一般国道55号牟岐バイパス(延長2.4km)の整備 |                   |    |                   | 順調         | ・用地買収、工事を促進した。  | 促進    |      |      |      | 県土整備部 |
|     | 現況                         | 工事施工中<br>(H29)    | 目標 | 工事促進中<br>(H30)    |            |   |       |      |      |      |       |
| 36  | ・鉄道高架事業の推進                 |                   |    |                   | 順調         | ・関係機関との協議を実施した。<br>・H30年2月、徳島市が「徳島駅周辺まちづくり計画(素案)」を策定した。 | 推進    |      |      |      | 県土整備部 |
|     | 現況                         | 関係機関協議<br>(H29)   | 目標 | 用地買収中<br>(H30)    |            |   |       |      |      |      |       |
| 37  | ・老朽危険建築物(空き家等)除却戸数(再掲)     |                   |    |                   | 順調         | ・引き続き、一体的な除却を促進した。<br>実績【253戸除却】                        | 340戸  | 500戸 | 670戸 | 840戸 | 県土整備部 |
|     | 現況                         | 796戸(累計)<br>(H29) | 目標 | 840戸(累計)<br>(H30) |            |   |       |      |      |      |       |

1-4) 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

| No. | 重要業績指標             |                     |    |                | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容                                      | 工程  |     |       |       | 部局    |
|-----|--------------------|---------------------|----|----------------|------------|--|-----|-----|-------|-------|-------|
|     |                    |                     |    |                |            |  | H27 | H28 | H29   | H30   |       |
| 38  | ・重点河川（県管理河川）の整備の推進 |                     |    |                | 順調         | ・74%の整備が完了した。                                    | 70% | 71% | 74%   | 78%   | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 74% (H29)           | 目標 | 78% (H30)      |            |  |     |     |       |       |       |
| 39  | ・吉野川勝命地区の整備の促進     |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、堤防整備を促進した。                                 | 促進  |     |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |  |     |     |       |       |       |
| 40  | ・吉野川脇町第一地区の整備の促進   |                     |    |                | 達成         | -  | 促進  | 完成  | -     | -     | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 完成 (H28)            | 目標 | 完成 (H28)       |            |  |     |     |       |       |       |
| 41  | ・吉野川加茂第二地区の整備の促進   |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、堤防整備を促進した。                                 | 促進  |     |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |  |     |     |       |       |       |
| 42  | ・吉野川沼田地区の整備        |                     |    |                | 順調         | ・H29年度新規事業化した。                                   | -   | -   | 新規事業化 | 用地買収中 | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 新規事業化<br>(H29)      | 目標 | 用地買収中<br>(H30) |            |  |     |     |       |       |       |
| 43  | ・旧吉野川の整備の促進        |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、堤防整備を促進した。                                 | 促進  |     |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |  |     |     |       |       |       |
| 44  | ・那賀川深瀬地区の整備の促進     |                     |    |                | 達成         | -  | 完成  | -   | -     | -     | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 堤防完成 (H27)          | 目標 | 完成 (H27)       |            |  |     |     |       |       |       |
| 45  | ・那賀川加茂地区の整備の促進     |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、堤防整備を促進した。                                 | 促進  |     |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |  |     |     |       |       |       |
| 46  | ・長安口ダムの改造の促進       |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、改造事業を促進した。                                 | 促進  |     |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |  |     |     |       |       |       |
| 47  | ・早明浦ダム再生の促進        |                     |    |                | 順調         | ・平成30年度事業着手に向けた国等の関係機関との調整により、当該事業が新規事業として認められた。 | -   | -   | -     | 調査着手  | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 事業着手に向け<br>調整 (H29) | 目標 | 調査着手<br>(H30)  |            |  |     |     |       |       |       |

| No. | 重要業績指標           |            |    |             | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容                      | 工程   |      |       |       | 部局    |
|-----|------------------|------------|----|-------------|------------|----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
|     |                  |            |    |             |            |                                  | H27  | H28  | H29   | H30   |       |
| 48  | ・内水ハザードマップの公表率   |            |    |             | 順調         | ・残り3市町についても早期に策定されるよう協力・支援を実施した。 | 75%  | 83%  | 92%   | 100%  | 県土整備部 |
|     | 現況               | 75% (H29)  | 目標 | 100% (H30)  |            |                                  |      |      |       |       |       |
| 49  | ・洪水ハザードマップの作成率   |            |    |             | 達成         | -                                | 100% | -    | -     | -     | 県土整備部 |
|     | 現況               | 100% (H27) | 目標 | 100% (H27)  |            |                                  |      |      |       |       |       |
| 50  | ・タイムラインを策定した市町村数 |            |    |             | 順調         | ・未策定の自治体に対し、策定を支援した。             | 1市町村 | 8市町村 | 16市町村 | 24市町村 | 危機管理部 |
|     | 現況               | 17市町 (H29) | 目標 | 24市町村 (H30) |            |                                  |      |      |       |       |       |

1-5) 大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり、県土の脆弱性が高まる事態

| No. | 重要業績指標                                  |                   |    |                   | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程       |          |          |          | 部局    |
|-----|---|-------------------|----|-------------------|------------|---|----------|----------|----------|----------|-------|
|     |   |                   |    |                   |            |   | H27      | H28      | H29      | H30      |       |
| 51  | ・土砂災害の危険性のある要配慮者利用施設及び避難所の<br>保全施設数（累計） |                   |    |                   | 順調         | ・要配慮者施設及び避難所8施設を保全した。   | 280施設    | 286施設    | 293施設    | 305施設    | 県土整備部 |
|     | 現況                                      | 294施設（H29）        | 目標 | 305施設（H30）        |            |   |          |          |          |          |       |
| 52  | ・周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮される<br>集落の数       |                   |    |                   | 順調         | ・H29年度までの実績【724集落】  | 720集落    | 722集落    | 724集落    | 726集落    | 農林水産部 |
|     | 現況                                      | 724集落（H29）        | 目標 | 726集落（H30）        |            |   |          |          |          |          |       |
| 53  | ・祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の推進（善徳地すべり<br>防止区域）    |                   |    |                   | 順調         | ・引き続き、工事を促進した。  | 促進       |          |          |          | 県土整備部 |
|     | 現況                                      | 工事施工中<br>（H29）    | 目標 | 工事促進中<br>（H30）    |            |   |          |          |          |          |       |
| 54  | ・吉野川水系直轄砂防事業の推進                         |                   |    |                   | 順調         | ・引き続き、工事を促進した。  | 促進       |          |          |          | 県土整備部 |
|     | 現況                                      | 工事施工中<br>（H29）    | 目標 | 工事促進中<br>（H30）    |            |   |          |          |          |          |       |
| 55  | ・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進                    |                   |    |                   | 順調         | ・祖谷川地区地すべり防止工事のうち、樫尾地区にお<br>ける集水井戸工事及び西山地区における治山ダム工事<br>を計画どおり施工中である。     | 促進       |          |          |          | 農林水産部 |
|     | 現況                                      | 工事施工中<br>（H29）    | 目標 | 工事促進中<br>（H30）    |            |   |          |          |          |          |       |
| 56  | ・穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進                    |                   |    |                   | 達成         | —   | 完成       | —        | —        | —        | 農林水産部 |
|     | 現況                                      | 完成（H27）           | 目標 | 完成（H27）           |            |   |          |          |          |          |       |
| 57  | ・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進                    |                   |    |                   | 順調         | ・阿津江地区地すべり防止工事（上部地すべりブロッ<br>クにおけるアンカー工事及び下部崩壊地における流路<br>工工事）を計画どおり施工中である。 | 促進       |          |          |          | 農林水産部 |
|     | 現況                                      | 工事施工中<br>（H29）    | 目標 | 工事促進中<br>（H30）    |            |   |          |          |          |          |       |
| 58  | ・穴吹川地区の直轄治山事業の促進                        |                   |    |                   | 達成         | —   | 完成       | —        | —        | —        | 農林水産部 |
|     | 現況                                      | 完成（H27）           | 目標 | 完成（H27）           |            |   |          |          |          |          |       |
| 59  | ・森林経営計画認定面積                             |                   |    |                   | 順調         | ・H29年度見込み：48,000ha<br>（H30年7月末頃にH29年度実績確定）                                | 30,000ha | 40,000ha | 50,000ha | 60,000ha | 農林水産部 |
|     | 現況                                      | 44,328ha<br>（H28） | 目標 | 60,000ha<br>（H30） |            |   |          |          |          |          |       |
| 60  | ・森林境界明確化面積実施率                           |                   |    |                   | 順調         | ・H29年度見込み：45%<br>（H30年7月末頃にH29年度実績確定）                                     | 40%      | 44%      | 47%      | 50%      | 農林水産部 |
|     | 現況                                      | 43%（H28）          | 目標 | 50%（H30）          |            |   |          |          |          |          |       |



| No. | 重要業績指標                             |                                |    |                                | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容  | 工程                    |                       |                       |                       | 部局    |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|     |                                    |                                |    |                                |            |  | H27                   | H28                   | H29                   | H30                   |       |
| 61  | ・ 森林整備面積                           |                                |    |                                | 順調         | ・ 森林環境保全整備事業等を活用し、人工造林、下刈り、間伐等を実施した。<br>(H30年7月末頃にH29年度実績確定)           | 13,500ha              | 18,000ha              | 22,500ha              | 27,000ha              | 農林水産部 |
|     | 現況                                 | 16,704ha<br>(H28)              | 目標 | 27,000ha<br>(H30)              |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 62  | ・ 県産材の生産量                          |                                |    |                                | 順調         | ・ 県産材の生産量を増加させることにより、森林整備を進めた。<br>(H30年7月末頃にH29年度実績確定)                 | 330,000m <sup>3</sup> | 360,000m <sup>3</sup> | 390,000m <sup>3</sup> | 420,000m <sup>3</sup> | 農林水産部 |
|     | 現況                                 | 353,000m <sup>3</sup><br>(H28) | 目標 | 420,000m <sup>3</sup><br>(H30) |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 63  | ・ 基礎調査の実施率<緊急土砂災害>                 |                                |    |                                | 達成         | —  | 83%                   | 100%                  | —                     | —                     | 県土整備部 |
|     | 現況                                 | 100% (H28)                     | 目標 | 100% (H28)                     |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 64  | ・ 土砂災害警戒区域の指定率                     |                                |    |                                | 順調         | ・ 引き続き、土砂災害警戒区域の指定を推進した結果、指定率が15%上昇した。<br>・ 平成29年度末実績：57%              | —                     | —                     | 55%                   | 70%                   | 県土整備部 |
|     | 現況                                 | 57% (H29)                      | 目標 | 70% (H30)                      |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 65  | ・ 市町村が行う土砂災害啓発マップの公表率              |                                |    |                                | 達成         | —  | 60%                   | 83%                   | 100%                  | —                     | 県土整備部 |
|     | 現況                                 | 100% (H28)                     | 目標 | 100% (H29)                     |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 66  | ・ 決壊すると多大な影響を与えるため池のハザードマップを作成した割合 |                                |    |                                | 順調         | ・ 阿波市他3市町で、決壊すると多大な影響を与えるおそれのあるため池において、ハザードマップを策定した。<br>H29年度の作成割合：62% | 37%                   | 49%                   | 62%                   | 75%                   | 農林水産部 |
|     | 現況                                 | 62% (H29)                      | 目標 | 75% (H30)                      |            |  |                       |                       |                       |                       |       |

1-6) 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生

| No. | 重要業績指標                  |             |    |             | H29<br>達成度 | 平成29年度の実績内容  | 工程  |     |     |      | 部局    |
|-----|-------------------------|-------------|----|-------------|------------|--|-----|-----|-----|------|-------|
|     |                         |             |    |             |            |  | H27 | H28 | H29 | H30  |       |
| 67  | ・ Lアラート導入事業者数           |             |    |             | 達成         | -  |     |     |     | 5事業者 | 危機管理部 |
|     | 現況                      | 22事業者 (H28) | 目標 | 5事業者 (H30)  |            |  |     |     |     |      |       |
| 68  | ・ ネット事業者等との連携           |             |    |             | 達成         | -  |     |     |     | 3事業者 | 危機管理部 |
|     | 現況                      | 4事業者 (H28)  | 目標 | 3事業者 (H30)  |            |  |     |     |     |      |       |
| 69  | ・ 避難行動要支援者名簿作成市町村数 (再掲) |             |    |             | 順調         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村担当者向けに説明会を行い、避難行動要支援者名簿の作成を依頼した。</li> <li>・ 全市町村で名簿作成は終了しており、残り2市町は地域防災計画に盛り込むため手続中である。</li> </ul> | 18  | 24  | 推進  |      | 保健福祉部 |
|     | 現況                      | 22市町村 (H29) | 目標 | 24市町村 (H30) |            |  |     |     |     |      |       |

1-7) 多数の災害関連死の発生

| No. | 重要業績指標                       |                   |    |               | H29<br>達成度 | 平成29年度の実績内容  | 工程    |       |       |         | 部局    |
|-----|------------------------------|-------------------|----|---------------|------------|--|-------|-------|-------|---------|-------|
|     |                              |                   |    |               |            |  | H27   | H28   | H29   | H30     |       |
| 70  | ・ 災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率 (再掲) |                   |    |               | 達成         | -  | -     | -     | -     | 100%    | 保健福祉部 |
|     | 現況                           | 100% (H27)        | 目標 | 100% (H30)    |            |  |       |       |       |         |       |
| 71  | ・ 「災害時情報共有システム」加入医療機関数       |                   |    |               | 達成         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全ての医療機関が加入した。</li> </ul>  | 240機関 | 240機関 | 240機関 | 1,100機関 | 保健福祉部 |
|     | 現況                           | 1,268機関 (H29)     | 目標 | 1,100機関 (H30) |            |  |       |       |       |         |       |
| 72  | ・ D M A T (災害派遣医療チーム) の養成数   |                   |    |               | 達成         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 今後も引き続きチーム数増に向けて推進する。</li> <li>H29年度: 28チーム</li> </ul>  | 24チーム | 25チーム | 26チーム | 27チーム   | 保健福祉部 |
|     | 現況                           | 28チーム (H29)       | 目標 | 27チーム (H30)   |            |  |       |       |       |         |       |
| 73  | ・ D P A T (災害派遣精神医療チーム) の養成数 |                   |    |               | 達成         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ D P A T 19チームに対し、活動強化に必要な装備品の補助、隊員の資質向上のための研修会を開催した。</li> </ul>   | 19チーム | 19チーム | 19チーム | 19チーム   | 保健福祉部 |
|     | 現況                           | 19チーム (H29)       | 目標 | 19チーム (H30)   |            |  |       |       |       |         |       |
| 74  | ・ 「快適避難所運営リーダーカード」交付者数 (累計)  |                   |    |               | 達成         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「快適避難所運営訓練・リーダー養成講座」を開催し、避難所の運営体制づくりを支援した。</li> <li>H29年度までの実績</li> <li>快適避難所運営リーダーカード交付者数: 224人</li> </ul> | 50人   | 100人  | 125人  | 150人    | 危機管理部 |
|     | 現況                           | 224人 (H29)        | 目標 | 150人 (H30)    |            |  |       |       |       |         |       |
| 75  | ・ 福祉避難所の指定数                  |                   |    |               | 順調         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村担当者向けに説明会を行い、福祉避難所の指定を依頼した。</li> </ul>   | 142箇所 | 推進    |       | 172箇所   | 保健福祉部 |
|     | 現況                           | 167箇所 (H29. 4. 1) | 目標 | 172箇所 (H30)   |            |  |       |       |       |         |       |

2-1) 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の停止

2-2) 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

| No. | 重要業績指標                    |                |    |                     | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程  |     |     |     | 部局    |
|-----|---------------------------|----------------|----|---------------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|
|     |                           |                |    |                     |            |   | H27 | H28 | H29 | H30 |       |
| 76  | ・西部健康防災公園の整備              |                |    |                     | 順調         | ・南海トラフ巨大地震など災害発生時における沿岸地域への後方支援機能も備えた広域防災拠点として、西部健康防災公園の整備を推進した。<br>・H29年度は、西部防災館（本館）工事を推進し、また、物資集積施設の工事を着手するとともに、三好市と美馬市を結ぶ連絡道路が竣工した。                    | -   | -   | 着工  | 完成  | 県土整備部 |
|     | 現況                        | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 広域防災拠点の<br>完成 (H30) |            |   |     |     |     |     |       |
| 77  | ・重要給水施設管路の耐震適合率           |                |    |                     | 順調         | ・重要給水施設管路の耐震適合率の向上を加速するための政策提言や、水道技術者の技術向上のための講習会などを実施した。<br>・耐震適合化率の更なる向上には、水道事業の運営基盤強化が必要なことから、スケールメリットを活かした水道事業の広域連携に関する会議を市町村とともに開催した。<br>・H27年度末：32% | 31% | 32% | 33% | 34% | 危機管理部 |
|     | 現況                        | 32%□(H27)      | 目標 | 34% (H30)           |            |   |     |     |     |     |       |
| 78  | ・「徳島県水道ビジョン（仮称）」の策定       |                |    |                     | 順調         | ・水道ビジョン策定のための基礎資料の作成や市町村と情報共有のための会議等を行った。   | -   | -   | 推進  | 策定  | 危機管理部 |
|     | 現況                        | 推進 (H29)       | 目標 | 策定 (H30)            |            |   |     |     |     |     |       |
| 79  | ・四国横断自動車道（徳島JCT～徳島東間）の整備  |                |    |                     | 順調         | ・H31年度の供用に向け、用地買収、工事を促進した。  | 促進  |     |     |     | 県土整備部 |
|     | 現況                        | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 供用 (H31)            |            |   |     |     |     |     |       |
| 80  | ・四国横断自動車道（徳島東～小松島間）の整備    |                |    |                     | 順調         | ・用地買収、工事を促進した。  | 促進  |     |     |     | 県土整備部 |
|     | 現況                        | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30)      |            |   |     |     |     |     |       |
| 81  | ・四国横断自動車道（小松島～阿南間）の整備     |                |    |                     | 順調         | ・用地買収、工事を促進した。  | 促進  |     |     |     | 県土整備部 |
|     | 現況                        | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30)      |            |   |     |     |     |     |       |
| 82  | ・地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路）の整備 |                |    |                     | 順調         | ・調査設計、用地買収を促進した。  | 促進  |     |     |     | 県土整備部 |
|     | 現況                        | 用地買収中<br>(H29) | 目標 | 事業促進中<br>(H30)      |            |   |     |     |     |     |       |
| 83  | ・地域高規格道路阿南安芸自動車道（福井道路）の整備 |                |    |                     | 順調         | ・調査設計、用地買収を促進した。  | 促進  |     |     |     | 県土整備部 |
|     | 現況                        | 用地買収中<br>(H29) | 目標 | 事業促進中<br>(H30)      |            |   |     |     |     |     |       |

| No. | 重要業績指標   |             |    |             | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容                                     | 工程     |        |        |        | 部局                            |
|-----|--|-------------|----|-------------|------------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
|     |  |             |    |             |            |   | H27    | H28    | H29    | H30    |                               |
| 84  | ・地域高規格道路阿南安芸自動車道（海部道路）の整備                            |             |    |             | 順調         | ・国より「ルート案」が提示され、「都市計画決定」に向けた手続きに着手した。           | 促進     |        |        |        | 県土整備部                         |
|     | 現況   | 調査中（H29）    | 目標 | 事業促進中（H30）  |            |   |        |        |        |        |                               |
| 85  | ・地域高規格道路阿南安芸自動車道（海部道路）の整備と合わせた穴喰地区地域防災公園やそのアクセス道路の整備 |             |    |             | 順調         | ・穴喰地区地域防災公園へのアクセス道路の詳細設計に着手した。                  | -      | 促進     |        |        | 危機管理部<br>県土整備部<br>南部総合<br>県民局 |
|     | 現況   | 調査中（H29）    | 目標 | 事業促進中（H30）  |            |   |        |        |        |        |                               |
| 86  | ・徳島自動車道（阿波PA付近 延長7.5km）の付加車線設置                       |             |    |             | 順調         | ・H28年8月25日に付加車線試行設置箇所を選定され、その後工事着手に向けた準備等を促進した。 | -      | -      | 促進     |        | 県土整備部                         |
|     | 現況   | 事業促進中（H29）  | 目標 | 工事促進中（H30）  |            |   |        |        |        |        |                               |
| 87  | ・四国横断自動車道 津田地区への追加IC設置、阿南ICへの追加ランプ設置                 |             |    |             | 順調         | ・用地買収、工事を推進した。                                  | -      | -      | 促進     |        | 県土整備部                         |
|     | 現況   | 工事推進中（H29）  | 目標 | 工事推進中（H30）  |            |   |        |        |        |        |                               |
| 88  | ・四国横断自動車道 立江・楯淵地区への追加IC設置                            |             |    |             | 順調         | ・調査設計を推進した。                                     | -      | -      | 促進     |        | 県土整備部                         |
|     | 現況   | 調査中（H29）    | 目標 | 調査設計中（H30）  |            |   |        |        |        |        |                               |
| 89  | ・緊急輸送道路等における橋梁（15m以上）の耐震化率（再掲）                       |             |    |             | 順調         | ・85.4%（440/515）完了した。                            | 83%    | 84%    | 85%    | 86%    | 県土整備部                         |
|     | 現況   | 85.4%（H29）  | 目標 | 86%（H30）    |            |   |        |        |        |        |                               |
| 90  | ・無電柱化した県管理道路の延長（累計）（再掲）                              |             |    |             | 順調         | ・電線管理者等との合意形成や用地取得・埋設管路を推進した。                   | 11.0km | 11.0km | 11.0km | 11.8km | 県土整備部                         |
|     | 現況   | 11.0km（H29） | 目標 | 11.8km（H30） |            |   |        |        |        |        |                               |
| 91  | ・緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長                                 |             |    |             | 順調         | ・2km（累計24km）の農林道を整備した。                          | 20km   | 22km   | 24km   | 25km   | 農林水産部                         |
|     | 現況   | 24km（H29）   | 目標 | 25km（H30）   |            |   |        |        |        |        |                               |
| 92  | ・海上輸送拠点港（港湾）に必要な耐震強化岸壁（5バース）の整備                      |             |    |             | 達成         | -   | -      | -      | -      | -      | 県土整備部                         |
|     | 現況   | 5バース（H27）   | 目標 | 5バース（H26）   |            |   |        |        |        |        |                               |
| 93  | ・徳島小松島港沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミナルの整備                         |             |    |             | 達成         | -   | 供用     | -      | -      | -      | 県土整備部                         |
|     | 現況   | 供用（H27）     | 目標 | 供用（H27）     |            |   |        |        |        |        |                               |

| No. | 重要業績指標                                   |                  |    |                | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程    |       |       |       | 部局    |
|-----|--|------------------|----|----------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  |                  |    |                |            |   | H27   | H28   | H29   | H30   |       |
| 94  | ・徳島小松島港沖洲（外）地区の防波堤の延伸整備                  |                  |    |                | 順調         | ・防波堤の延伸整備を促進した。（地盤改良・消波ブロック製作）                                    | 促進    |       |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 防波堤延伸<br>(H29)   | 目標 | 完成 (H31)       |            |   |       |       |       |       |       |
| 95  | ・緊急輸送道路における斜面对策の実施箇所数（累計）                |                  |    |                | 達成         | ・167箇所て斜面对策を完了した。   | 148箇所 | 153箇所 | 158箇所 | 163箇所 | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 167箇所 (H29)      | 目標 | 163箇所 (H30)    |            |   |       |       |       |       |       |
| 96  | ・生命線道路の強化率（11箇所）                         |                  |    |                | 順調         | ・76%の道路の強化を完了した。  | 55%   | 65%   | 75%   | 80%   | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 76% (H29)        | 目標 | 80% (H30)      |            |   |       |       |       |       |       |
| 97  | ・倒木対策の推進<生命線道路や緊急輸送道路等>                  |                  |    |                | 順調         | ・事前伐採を推進し、H29年度は10路線で実施した。  | 推進    |       |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 10路線で実施<br>(H29) | 目標 | 毎年度実施          |            |   |       |       |       |       |       |
| 98  | ・祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の推進<br>(善徳地すべり防止区域)（再掲） |                  |    |                | 順調         | ・引き続き、工事を促進した。  | 促進    |       |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中<br>(H29)   | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |       |       |       |       |       |
| 99  | ・吉野川水系直轄砂防事業の推進（再掲）                      |                  |    |                | 順調         | ・引き続き、工事を促進した。  | 促進    |       |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中<br>(H29)   | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |       |       |       |       |       |
| 100 | ・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）                 |                  |    |                | 順調         | ・祖谷川地区地すべり防止工事のうち、櫻尾地区における集水井戸工事及び西山地区における治山ダム工事を計画どおり施工中である。     | 促進    |       |       |       | 農林水産部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中<br>(H29)   | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |       |       |       |       |       |
| 101 | ・穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）                 |                  |    |                | 達成         | -   | 完成    | -     | -     | -     | 農林水産部 |
|     | 現況                                       | 完成 (H27)         | 目標 | 完成 (H27)       |            |   |       |       |       |       |       |
| 102 | ・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）                 |                  |    |                | 順調         | ・阿津江地区地すべり防止工事（上部地すべりブロックにおけるアンカー工事及び下部崩壊地における流路工工事）を計画どおり施工中である。 | 促進    |       |       |       | 農林水産部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中<br>(H29)   | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |       |       |       |       |       |
| 103 | ・穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）                     |                  |    |                | 達成         | -   | 完成    | -     | -     | -     | 農林水産部 |
|     | 現況                                       | 完成 (H27)         | 目標 | 完成 (H27)       |            |   |       |       |       |       |       |

| No. | 重要業績指標                            |            |    |            | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容  | 工程   |      |      |      | 部局             |
|-----|-----------------------------------|------------|----|------------|------------|--|------|------|------|------|----------------|
|     |                                   |            |    |            |            |  | H27  | H28  | H29  | H30  |                |
| 104 | ・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の実施数（累計）<br>（再掲） |            |    |            | 順調         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・19箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。</li> <li>1. 海岸堤防               <ul style="list-style-type: none"> <li>①那賀川海岸</li> <li>②穴喰海岸（那佐地区）</li> <li>③撫養港海岸（桑島瀬戸地区）</li> <li>④撫養港海岸（岡崎地区）</li> <li>⑤徳島小松島港海岸（沖洲地区）</li> <li>⑥富岡港海岸（辰巳地区）</li> <li>⑦橘港海岸（橘西地区）</li> <li>⑧日和佐港海岸（大浜地区）</li> <li>⑨日和佐港海岸（戎地区）</li> <li>⑩浅川港海岸（浅川地区）</li> <li>⑪椿泊漁港海岸（椿泊地区）</li> <li>⑫由岐漁港海岸（由宇地区）</li> <li>⑬牟岐漁港海岸（楠ノ浦）</li> <li>⑭鞆奥漁港海岸   ⑮穴喰漁港海岸</li> </ul> </li> <li>2. 河川堤防               <ul style="list-style-type: none"> <li>⑯穴喰川   ⑰福井川   ⑱海部川   ⑲撫養川</li> </ul> </li> </ul> | 14箇所 | 17箇所 | 19箇所 | 21箇所 | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況                                | 19箇所（H29）  | 目標 | 21箇所（H30）  |            |  |      |      |      |      |                |
| 105 | ・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）             |            |    |            | 達成         | ・全区間の工事が完成した。  | 促進   |      | 完成   | —    | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 完成（H29）    | 目標 | 完成（H29）    |            |  |      |      |      |      |                |
| 106 | ・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）  |            |    |            | 順調         | ・引き続き、旧吉野川・今切川・桑野川の対策を促進した。  | 促進   |      |      |      | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 工事施工中（H29） | 目標 | 工事促進中（H30） |            |  |      |      |      |      |                |
| 107 | ・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）               |            |    |            | 順調         | ・港湾・海岸における水門・陸こう等の自動化・閉鎖を推進した。<br>実績：45%   | 41%  | 43%  | 45%  | 46%  | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況                                | 45%（H29）   | 目標 | 46%（H30）   |            |  |      |      |      |      |                |
| 108 | ・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）      |            |    |            | 順調         | ・林野海岸（潮害防備保安林）における4海岸（美波町①山座、②苦越、③小野田井・海陽町④大里松原）の施設点検・パトロールを推進した。  | 実施   |      |      |      | 農林水産部          |
|     | 現況                                | 実施（H29）    | 目標 | 毎年度実施      |            |  |      |      |      |      |                |
| 109 | ・重点河川（県管理河川）の整備の推進（再掲）            |            |    |            | 順調         | ・74%の整備が完了した。  | 70%  | 71%  | 74%  | 78%  | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 74%（H29）   | 目標 | 78%（H30）   |            |  |      |      |      |      |                |
| 110 | ・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）         |            |    |            | 順調         | ・引き続き、堤防整備を促進した。   | —    | —    | —    | —    | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 省略         | 目標 | 省略         |            |  |      |      |      |      |                |
| 111 | ・長安口ダムの改造の促進（再掲）                  |            |    |            | 順調         | ・引き続き、改造事業を促進した。   | 促進   |      |      |      | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 工事施工中（H29） | 目標 | 工事促進中（H30） |            |  |      |      |      |      |                |

| No. | 重要業績指標             |                 |    |            | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容                                       | 工程   |      |      |      | 部局    |
|-----|--------------------|-----------------|----|------------|------------|---|------|------|------|------|-------|
|     |                    |                 |    |            |            |   | H27  | H28  | H29  | H30  |       |
| 112 | ・ 早明浦ダム再生の促進(再掲)   |                 |    |            | 順調         | ・ 平成30年度事業着手に向けた国等の関係機関との調整により、当該事業が新規事業として認められた。 | -    | -    | -    | 調査着手 | 県土整備部 |
|     | 現況                 | 事業着手に向け調整 (H29) | 目標 | 調査着手 (H30) |            |   |      |      |      |      |       |
| 113 | ・ 新たに整備するヘリポートの整備数 |                 |    |            | 順調         | ・ 3箇所へのヘリポートが整備された。                               | 14箇所 | 17箇所 | 20箇所 | 24箇所 | 危機管理部 |
|     | 現況                 | 20箇所 (H29)      | 目標 | 24箇所 (H30) |            |   |      |      |      |      |       |

2-3) 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

2-4) 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶

| No. | 重要業績指標                   |                |    |                     | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容  | 工程   |      |      |       | 部局    |
|-----|--------------------------|----------------|----|---------------------|------------|--|------|------|------|-------|-------|
|     |                          |                |    |                     |            |  | H27  | H28  | H29  | H30   |       |
| 114 | ・西部健康防災公園の整備（再掲）         |                |    |                     | 順調         | ・南海トラフ巨大地震など災害発生時における沿岸地域への後方支援機能も備えた広域防災拠点として、西部健康防災公園の整備を推進した。<br>・H29年度は、西部防災館（本館）工事を推進し、また、物資集積施設の工事を着手するとともに、三好市と美馬市を結ぶ連絡道路が竣工した。 | -    | -    | 着工   | 完成    | 県土整備部 |
|     | 現況                       | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 広域防災拠点の<br>完成 (H30) |            |  |      |      |      |       |       |
| 115 | ・防災拠点や避難所等の太陽光パネル、蓄電池設置数 |                |    |                     | 達成         | ・H28年度でグリーンニューディール基金事業は終了したが、国の交付金等を活用し、引き続き導入を促進する。   | 87箇所 | 92箇所 | 97箇所 | 100箇所 | 県民環境部 |
|     | 現況                       | 104箇所口(H28)    | 目標 | 100箇所 (H30)         |            |  |      |      |      |       |       |

2-5) 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水・食料等の供給不足

| No. | 重要業績指標  |                |    |              | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容                   | 工程     |        |        |        | 部局    |
|-----|---|----------------|----|--------------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|     |   |                |    |              |            |                               | H27    | H28    | H29    | H30    |       |
| 116 | ・「道の駅」防災拠点化整備箇所数（累計）                                    |                |    |              | 順調         | ・2箇所（累計6箇所）整備を促進した。           | 2箇所    | 5箇所    | 7箇所    | 10箇所   | 県土整備部 |
|     | 現況  | 累計6箇所<br>(H29) | 目標 | 10箇所 (H30)   |            |                               |        |        |        |        |       |
| 117 | ・四国横断自動車道（徳島JCT～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路～海部道路）の整備（再掲） |                |    |              | 順調         | ・用地買収、調査設計及び工事を促進した。          | -      | -      | -      | -      | 県土整備部 |
|     | 現況  | 省略             | 目標 | 省略           |            |                               |        |        |        |        |       |
| 118 | ・緊急輸送道路等における橋梁(15m以上)の耐震化率（再掲）                          |                |    |              | 順調         | ・85.4%（440/515）完了した。          | 83%    | 84%    | 85%    | 86%    | 県土整備部 |
|     | 現況  | 85.4% (H29)    | 目標 | 86% (H30)    |            |                               |        |        |        |        |       |
| 119 | ・無電柱化した県管理道路の延長（累計）（再掲）                                 |                |    |              | 順調         | ・電線管理者等との合意形成や用地取得・埋設管路を推進した。 | 11.0km | 11.0km | 11.0km | 11.8km | 県土整備部 |
|     | 現況  | 11.0km (H29)   | 目標 | 11.8km (H30) |            |                               |        |        |        |        |       |
| 120 | ・緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備率                                   |                |    |              | 順調         | ・80%の整備が完了した。                 | 60%    | 74%    | 80%    | 85%    | 警察本部  |
|     | 現況  | 80% (H29)      | 目標 | 85% (H30)    |            |                               |        |        |        |        |       |



2-6) 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺

2-7) 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

| No. | 重要業績指標  |                  |    |                  | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程         |       |       |         | 部局    |
|-----|---|------------------|----|------------------|------------|---|------------|-------|-------|---------|-------|
|     |   |                  |    |                  |            |   | H27        | H28   | H29   | H30     |       |
| 121 | ・災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率<br>(再掲)                                  |                  |    |                  | 達成         | —   | 100%       | —     | —     | —       | 保健福祉部 |
|     | 現況  | 100% (H27)       | 目標 | 100% (H30)       |            |   |            |       |       |         |       |
| 122 | ・「災害時情報共有システム」加入医療機関数 (再掲)                                      |                  |    |                  | 達成         | ・全ての医療機関が加入した。  | 240機関      | 240機関 | 240機関 | 1,100機関 | 保健福祉部 |
|     | 現況  | 1,268機関<br>(H29) | 目標 | 1,100機関<br>(H30) |            |   |            |       |       |         |       |
| 123 | ・DMAT (災害派遣医療チーム) の養成数 (再掲)                                     |                  |    |                  | 達成         | ・今後も引き続きチーム数増に向けて推進する。<br>H29年度: 28チーム  | 24チーム      | 25チーム | 26チーム | 27チーム   | 保健福祉部 |
|     | 現況  | 28チーム<br>(H29)   | 目標 | 27チーム<br>(H30)   |            |   |            |       |       |         |       |
| 124 | ・DPAT (災害派遣精神医療チーム) の養成数 (再掲)                                   |                  |    |                  | 達成         | ・DPAT19チームに対し、活動強化に必要な装備品の補助、隊員の資質向上のための研修会を開催した。   | 19チーム      | 19チーム | 19チーム | 19チーム   | 保健福祉部 |
|     | 現況  | 19チーム<br>(H29)   | 目標 | 19チーム<br>(H30)   |            |   |            |       |       |         |       |
| 125 | ・四国横断自動車道 (徳島JCT~阿南間) 及び地域高規格道路阿南安芸自動車道 (桑野道路~海部道路) の整備<br>(再掲) |                  |    |                  | 順調         | ・用地買収、調査設計及び工事を促進した。  | —          | —     | —     | —       | 県土整備部 |
|     | 現況  | 省略               | 目標 | 省略               |            |   |            |       |       |         |       |
| 126 | ・被災時の避難場所における感染症による死亡者発生の防止「とくしま災害感染症専門チーム」研修会・訓練の実施            |                  |    |                  | 順調         | ・災害時情報共有システム活用訓練及び研修会を開催した。<br>・H30年1月17日: 災害時情報共有システム活用訓練を実施した。<br>・H30年3月16日: 避難所における感染症の発生を想定した図上訓練及び検討会を実施した。 | 継続して<br>実施 |       |       |         | 保健福祉部 |
|     | 現況  | 実施 (H29)         | 目標 | 継続して実施           |            |   |            |       |       |         |       |
| 127 | ・地震対策上、重要な下水管渠の地震対策実施率  |                  |    |                  | 順調         | ・引き続き、耐震化が図れるよう、市町に協力・支援を実施した。<br>(H29年度実績は集計中)   | 64%        | 66%   | 68%   | 70%     | 県土整備部 |
|     | 現況  | 65% (H28)        | 目標 | 70% (H30)        |            |   |            |       |       |         |       |
| 128 | ・下水道BCPの策定率   |                  |    |                  | 達成         | ・引き続き、訓練・継続的な点検等によりBCPの見直しを実施した。  | 47%        | 100%  | —     | —       | 県土整備部 |
|     | 現況  | 100% (H27)       | 目標 | 100% (H28)       |            |   |            |       |       |         |       |

3-1) 被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化

3-2) 信号機の全面停止等による重大事故の多発

3-3) 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の機能不全

| No. | 重要業績指標                        |                |    |                      | H29<br>達成度 | 平成29年度の実施内容   | 工程    |      |      |       | 部局    |
|-----|-------------------------------|----------------|----|----------------------|------------|---|-------|------|------|-------|-------|
|     |                               |                |    |                      |            |   | H27   | H28  | H29  | H30   |       |
| 129 | ・ 防災拠点等となる県有施設の耐震化率           |                |    |                      | 順調         | ・ 学校と県警本部庁舎で一部未耐震であるが、廃止や改修で対応する予定である。                | 推進    |      |      |       | 危機管理部 |
|     | 現況                            | 97.0% (H28)    | 目標 | 100%に向けて<br>推進 (H30) |            |   |       |      |      |       |       |
| 130 | ・ 防災拠点や避難所等の太陽光パネル、蓄電池設置数(再掲) |                |    |                      | 達成         | ・ H28年度でグリーンニューディール基金事業は終了したが、国の交付金等を活用し、引き続き導入を促進する。 | 87箇所  | 92箇所 | 97箇所 | 100箇所 | 県民環境部 |
|     | 現況                            | 104箇所(H28)     | 目標 | 100箇所 (H30)          |            |   |       |      |      |       |       |
| 131 | ・ 市町村BCP策定数                   |                |    |                      | 達成         | ・ 県内全ての市町村で策定済となった。                                   | 24市町村 | -    | -    | -     | 危機管理部 |
|     | 現況                            | 24市町村<br>(H29) | 目標 | 24市町村<br>(H27)       |            |   |       |      |      |       |       |
| 132 | ・ 緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備率(再掲)    |                |    |                      | 順調         | ・ 80%の整備が完了した。  | 60%   | 74%  | 80%  | 85%   | 警察本部  |
|     | 現況                            | 80% (H29)      | 目標 | 85% (H30)            |            |   |       |      |      |       |       |

4-1) 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止

4-2) テレビ・ラジオ放送の中断等や郵便事業の長期停止により重要な情報が必要な者に届かない事態

| No. | 重要業績指標            |          |    |       | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容        | 工程  |     |     |     | 部局    |
|-----|-------------------|----------|----|-------|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
|     |                   |          |    |       |            |                    | H27 | H28 | H29 | H30 |       |
| 133 | ・徳島県危機管理総合調整会議の開催 |          |    |       | 順調         | ・H29年5月に会議を開催した。   | 開催  |     |     |     | 危機管理部 |
|     | 現況                | 開催 (H29) | 目標 | 毎年度開催 |            |                    |     |     |     |     |       |
| 134 | ・総合防災訓練、図上訓練の実施   |          |    |       | 順調         | ・総合防災訓練、図上訓練を実施した。 | 開催  |     |     |     | 危機管理部 |
|     | 現況                | 実施 (H29) | 目標 | 毎年度開催 |            |                    |     |     |     |     |       |

5-1) サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下

5-2) 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止

5-3) コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等

5-4) 金融サービス等の機能停止により商取引に甚大な影響が発生する事態

| No. | 重要業績指標  |            |    |           | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程  |     |      |      | 部局          |
|-----|---|------------|----|-----------|------------|---|-----|-----|------|------|-------------|
|     |   |            |    |           |            |   | H27 | H28 | H29  | H30  |             |
| 135 | ・BCP認定企業数（再掲）   |            |    |           | 順調         | ・H29年度に1企業を認定した。<br>・講習会に参加した企業等へ県のBCP認定制度申請への働きかけを実施しており、H30年度に目標を達成できる見込みである。 | 6企業 | 9企業 | 12企業 | 15企業 | 商工労働<br>観光部 |
|     | 現況  | 11企業（H29）  | 目標 | 15企業（H30） |            |   |     |     |      |      |             |
| 136 | ・徳島県危機管理総合調整会議の開催（再掲）                                   |            |    |           | 順調         | ・H29年5月に会議を開催した。  | 開催  |     |      |      | 危機管理部       |
|     | 現況  | 開催（H29）    | 目標 | 毎年度開催     |            |   |     |     |      |      |             |
| 137 | ・ライフライン事業者参加の総合防災訓練の実施                                  |            |    |           | 順調         | ・総合防災訓練で実施した。   | 開催  |     |      |      | 危機管理部       |
|     | 現況  | 実施（H29）    | 目標 | 毎年度開催     |            |   |     |     |      |      |             |
| 138 | ・四国横断自動車道（徳島JCT～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路～海部道路）の整備（再掲） |            |    |           | 順調         | ・用地買収、調査設計及び工事を促進した。  | -   | -   | -    | -    | 県土整備部       |
|     | 現況  | 省略         | 目標 | 省略        |            |   |     |     |      |      |             |
| 139 | ・緊急輸送道路等における橋梁（15m以上）の耐震化率（再掲）                          |            |    |           | 順調         | ・85.4%（440/515）完了した。  | 83% | 84% | 85%  | 86%  | 県土整備部       |
|     | 現況  | 85.4%（H29） | 目標 | 86%（H30）  |            |   |     |     |      |      |             |
| 140 | ・海上輸送拠点港（港湾）に必要な耐震強化岸壁（5バース）の整備（再掲）                     |            |    |           | 達成         | -   | -   | -   | -    | -    | 県土整備部       |
|     | 現況  | 5バース（H27）  | 目標 | 5バース（H26） |            |   |     |     |      |      |             |
| 141 | ・徳島小松島港沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミナルの整備（再掲）                        |            |    |           | 達成         | -   | 供用  | -   | -    | -    | 県土整備部       |
|     | 現況  | 供用（H27）    | 目標 | 供用（H27）   |            |   |     |     |      |      |             |
| 142 | ・徳島小松島港沖洲（外）地区の防波堤の延伸整備（再掲）                             |            |    |           | 順調         | ・防波堤の延伸整備を促進した。（地盤改良・消波ブロック製作）  | 促進  |     |      |      | 県土整備部       |
|     | 現況  | 防波堤延伸（H29） | 目標 | 完成（H31）   |            |   |     |     |      |      |             |

| No. | 重要業績指標                            |            |    |            | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程   |      |      |      | 部局             |
|-----|-----------------------------------|------------|----|------------|------------|---|------|------|------|------|----------------|
|     |                                   |            |    |            |            |   | H27  | H28  | H29  | H30  |                |
| 143 | ・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の実施数（累計）<br>（再掲） |            |    |            | 順調         | 19箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。<br>1. 海岸堤防<br>①那賀川海岸<br>②穴喰海岸（那佐地区）<br>③撫養港海岸（桑島瀬戸地区）<br>④撫養港海岸（岡崎地区）<br>⑤徳島小松島港海岸（沖洲地区）<br>⑥富岡港海岸（辰巳地区）<br>⑦橘港海岸（橘西地区）<br>⑧日和佐港海岸（大浜地区）<br>⑨日和佐港海岸（戎地区）<br>⑩浅川港海岸（浅川地区）<br>⑪椿泊漁港海岸（椿泊地区）<br>⑫由岐漁港海岸（由宇地区）<br>⑬牟岐漁港海岸（楠ノ浦）<br>⑭鞆奥漁港海岸 ⑮穴喰漁港海岸<br>2. 河川堤防<br>⑯穴喰川 ⑰福井川 ⑱海部川 ⑲撫養川 | 14箇所 | 17箇所 | 19箇所 | 21箇所 | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況                                | 19箇所（H29）  | 目標 | 21箇所（H30）  |            |   |      |      |      |      |                |
| 144 | ・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）             |            |    |            | 達成         | ・全区間の工事が完成した。   | 促進   | -    | 完成   | -    | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 完成（H29）    | 目標 | 完成（H29）    |            |   |      |      |      |      |                |
| 145 | ・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）  |            |    |            | 順調         | ・引き続き、旧吉野川・今切川・桑野川の対策を促進した。   | 促進   | -    | -    | -    | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 工事施工中（H29） | 目標 | 工事促進中（H30） |            |   |      |      |      |      |                |
| 146 | ・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）               |            |    |            | 順調         | ・港湾・海岸における水門・陸こう等の自動化・閉鎖を推進した。<br>実績：45%  | 41%  | 43%  | 45%  | 46%  | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況                                | 45%（H29）   | 目標 | 46%（H30）   |            |   |      |      |      |      |                |
| 147 | ・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）      |            |    |            | 順調         | ・林野海岸（潮害防備保安林）における4海岸（美波町①山座、②苦越、③小野田井・海陽町④大里松原）の施設点検・パトロールを推進した。   | 実施   | -    | -    | -    | 農林水産部          |
|     | 現況                                | 実施（H29）    | 目標 | 毎年度実施      |            |   |      |      |      |      |                |
| 148 | ・重点河川（県管理河川）の整備の推進（再掲）            |            |    |            | 順調         | ・74%の整備が完了した。   | 70%  | 71%  | 74%  | 78%  | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 74%（H29）   | 目標 | 78%（H30）   |            |   |      |      |      |      |                |
| 149 | ・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）         |            |    |            | 順調         | ・引き続き、堤防整備を促進した。  | -    | -    | -    | -    | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 省略         | 目標 | 省略         |            |   |      |      |      |      |                |

| No. | 重要業績指標                                   |                     |    |                | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程  |     |     |      | 部局    |
|-----|--|---------------------|----|----------------|------------|---|-----|-----|-----|------|-------|
|     |  |                     |    |                |            |   | H27 | H28 | H29 | H30  |       |
| 150 | ・長安口ダムの改造の促進（再掲）                         |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、改造事業を促進した。  | 促進  |     |     |      | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |     |     |     |      |       |
| 151 | ・早明浦ダム再生の促進（再掲）                          |                     |    |                | 順調         | ・平成30年度事業着手に向けた国等の関係機関との調整により、当該事業が新規事業として認められた。                  | -   | -   | -   | 調査着手 | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 事業着手に向け<br>調整 (H29) | 目標 | 調査着手<br>(H30)  |            |   |     |     |     |      |       |
| 152 | ・祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の推進<br>(善徳地すべり防止区域)（再掲） |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、工事を促進した。  | 促進  |     |     |      | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |     |     |     |      |       |
| 153 | ・吉野川水系直轄砂防事業の推進（再掲）                      |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、工事を促進した。  | 促進  |     |     |      | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |     |     |     |      |       |
| 154 | ・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）                 |                     |    |                | 順調         | ・祖谷川地区地すべり防止工事のうち、樫尾地区における集水井戸工事及び西山地区における治山ダム工事を計画どおり施工中である。     | 促進  |     |     |      | 農林水産部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |     |     |     |      |       |
| 155 | ・穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）                 |                     |    |                | 達成         | -   | 完成  | -   | -   | -    | 農林水産部 |
|     | 現況                                       | 完成 (H27)            | 目標 | 完成 (H27)       |            |   |     |     |     |      |       |
| 156 | ・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）                 |                     |    |                | 順調         | ・阿津江地区地すべり防止工事（上部地すべりブロックにおけるアンカー工事及び下部崩壊地における流路工工事）を計画どおり施工中である。 | 促進  |     |     |      | 農林水産部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中<br>(H28)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |     |     |     |      |       |
| 157 | ・穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）                     |                     |    |                | 達成         | -   | 完成  | -   | -   | -    | 農林水産部 |
|     | 現況                                       | 完成 (H27)            | 目標 | 完成 (H27)       |            |   |     |     |     |      |       |

5-5) 食料等の安定供給の停滞

| No. | 重要業績指標  |             |    |             | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程    |       |       |       | 部局             |
|-----|---|-------------|----|-------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|----------------|
|     |   |             |    |             |            |   | H27   | H28   | H29   | H30   |                |
| 158 | ・国営総合農地防災事業による基幹用水路の整備延長                                |             |    |             | 達成         | ・2.5kmの整備が行われ、H29年度までに合計約73kmの整備を行った。<br>(吉野川下流域地区約62.7km、那賀川地区約10.5km)   | 70km  | 71km  | 72km  | 73km  | 農林水産部          |
|     | 現況  | 73km (H29)  | 目標 | 73km (H30)  |            |   |       |       |       |       |                |
| 159 | ・四国横断自動車道(徳島JCT~阿南間)及び地域高規格道路阿南安芸自動車道(桑野道路~海部道路)の整備(再掲) |             |    |             | 順調         | ・用地買収、調査設計及び工事を促進した。  | -     | -     | -     | -     | 県土整備部          |
|     | 現況  | 省略          | 目標 | 省略          |            |   |       |       |       |       |                |
| 160 | ・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の実施数(累計)(再掲)                           |             |    |             | 順調         | 19箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。<br>1. 海岸堤防<br>①那賀川海岸<br>②穴喰海岸(那佐地区)<br>③撫養港海岸(桑島瀬戸地区)<br>④撫養港海岸(岡崎地区)<br>⑤徳島小松島港海岸(沖洲地区)<br>⑥富岡港海岸(辰巳地区)<br>⑦橘港海岸(橘西地区)<br>⑧日和佐港海岸(大浜地区)<br>⑨日和佐港海岸(戎地区)<br>⑩浅川港海岸(浅川地区)<br>⑪椿泊漁港海岸(椿泊地区)<br>⑫由岐漁港海岸(由宇地区)<br>⑬牟岐漁港海岸(楠ノ浦)<br>⑭鞆奥漁港海岸 ⑮穴喰漁港海岸<br>2. 河川堤防<br>⑯穴喰川 ⑰福井川 ⑱海部川 ⑲撫養川 | 14箇所  | 17箇所  | 19箇所  | 21箇所  | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況  | 19箇所 (H29)  | 目標 | 21箇所 (H30)  |            |   |       |       |       |       |                |
| 161 | ・緊急輸送道路等における橋梁(15m以上)の耐震化率(再掲)                          |             |    |             | 順調         | ・85.4%(440/515)完了した。  | 83%   | 84%   | 85%   | 86%   | 県土整備部          |
|     | 現況  | 85.4% (H29) | 目標 | 86% (H30)   |            |   |       |       |       |       |                |
| 162 | ・緊急輸送道路における斜面对策の実施箇所数(累計)(再掲)                           |             |    |             | 達成         | ・167箇所で斜面对策を完了した。   | 148箇所 | 153箇所 | 158箇所 | 163箇所 | 県土整備部          |
|     | 現況  | 167箇所 (H29) | 目標 | 163箇所 (H30) |            |   |       |       |       |       |                |
| 163 | ・海上輸送拠点港(港湾)に必要な耐震強化岸壁(5バース)の整備(再掲)                     |             |    |             | 達成         | -   | -     | -     | -     | 県土整備部 |                |
|     | 現況  | 5バース (H27)  | 目標 | 5バース (H26)  |            |   |       |       |       |       |                |

6-1) 電力供給ネットワーク（発電所、配電設備）や石油・LPガスサプライチェーンの機能の停止

6-2) 上水道、農・工業用水等の長期にわたる供給停止

6-3) 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

| No. | 重要業績指標                         |              |    |              | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容  | 工程     |      |      |       | 部局    |
|-----|--------------------------------|--------------|----|--------------|------------|--|--------|------|------|-------|-------|
|     |                                |              |    |              |            |  | H27    | H28  | H29  | H30   |       |
| 164 | ・発電施設の耐震化率                     |              |    |              | 順調         | ・日野谷発電所川側擁壁(H26~H30)の工事を実施した。<br>・H29年度末現在で耐震化が必要な施設27施設のうち22施設が完了した。<br>進捗率81%  | 74%    | 81%  | 81%  | 93%   | 企業局   |
|     | 現況                             | 81% (H29)    | 目標 | 93% (H30)    |            |  |        |      |      |       |       |
| 165 | ・防災拠点や避難所等の太陽光パネル、蓄電池設置数(再掲)   |              |    |              | 達成         | ・H28年度でグリーンニューディール基金事業は終了したが、国の交付金等を活用し、引き続き導入を促進する。   | 87箇所   | 92箇所 | 97箇所 | 100箇所 | 県民環境部 |
|     | 現況                             | 104箇所□(H28)  | 目標 | 100箇所 (H30)  |            |  |        |      |      |       |       |
| 166 | ・重要給水施設管路の耐震適合率(再掲)            |              |    |              | 順調         | ・重要給水施設管路の耐震適合率の向上を加速するための政策提言や、水道技術者の技術向上のための講習会などを実施した。<br>・耐震適合率の更なる向上には、水道事業の運営基盤強化が必要なことから、スケールメリットを活かした水道事業の広域連携に関する会議を市町村とともに開催した。<br>・H27年度末：32% | 31%    | 32%  | 33%  | 34%   | 危機管理部 |
|     | 現況                             | 32%□(H27)    | 目標 | 34% (H30)    |            |  |        |      |      |       |       |
| 167 | ・「徳島県水道ビジョン(仮称)」の策定(再掲)        |              |    |              | 順調         | ・水道ビジョン策定のための基礎資料の作成や市町村と情報共有のための会議等を行った。  | -      | -    | 推進   | 策定    | 危機管理部 |
|     | 現況                             | 推進(H29)      | 目標 | 策定(H30)      |            |  |        |      |      |       |       |
| 168 | ・工業用水道施設(管路を除く)の耐震化率           |              |    |              | 達成         | ・鳴門配水本管布設替工事が完了し、耐震化が全て完了した。   | 95%    | 95%  | 95%  | 100%  | 企業局   |
|     | 現況                             | 100% (H29)   | 目標 | 100% (H30)   |            |  |        |      |      |       |       |
| 169 | ・優先度ランクが高い工業用水道管路(延長8.4km)の整備率 |              |    |              | 達成         | ・幸野配水支管布設替工事および鳴門配水本管布設替工事が完了し、耐震化が必要な管路延長8.4kmのうち3.35kmが完了した。   | 17%    | 17%  | 26%  | 40%   | 企業局   |
|     | 現況                             | 40% (H29)    | 目標 | 40% (H30)    |            |  |        |      |      |       |       |
| 170 | ・地震対策上、重要な下水管渠の地震対策実施率(再掲)     |              |    |              | 順調         | ・引き続き、耐震化が図れるよう、市町に協力・支援を実施した。<br>(H29年度実績は集計中)  | 64%    | 66%  | 68%  | 70%   | 県土整備部 |
|     | 現況                             | 65%□(H28)    | 目標 | 70% (H30)    |            |  |        |      |      |       |       |
| 171 | ・旧吉野川流域下水道幹線管渠の整備(全体計画41km)    |              |    |              | 達成         | -  | 24.7km | -    | -    | -     | 県土整備部 |
|     | 現況                             | 24.7km (H27) | 目標 | 24.7km (H27) |            |  |        |      |      |       |       |



| No. | 重要業績指標                      |            |    |            | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容                      | 工程   |      |      |      | 部局    |
|-----|-----------------------------|------------|----|------------|------------|----------------------------------|------|------|------|------|-------|
|     |                             |            |    |            |            |                                  | H27  | H28  | H29  | H30  |       |
| 172 | ・下水道BCPの策定率（再掲）             |            |    |            | 達成         | ・引き続き、訓練・継続的な点検等によりBCPの見直しを実施した。 | 47%  | 100% | —    | —    | 県土整備部 |
|     | 現況                          | 100% (H27) | 目標 | 100% (H28) |            |                                  |      |      |      |      |       |
| 173 | ・農業集落排水処理施設の保全（機能強化）地区数（累計） |            |    |            | 順調         | ・新規1地区を採択、1地区完了した。               | 10地区 | 11地区 | 12地区 | 13地区 | 県土整備部 |
|     | 現況                          | 12地区 (H29) | 目標 | 13地区 (H30) |            |                                  |      |      |      |      |       |

6-4) 陸・海・空の交通ネットワークが分断する事態

| No. | 重要業績指標                         |                |    |                     | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容                        | 工程     |        |        |        | 部局    |
|-----|--------------------------------|----------------|----|---------------------|------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|     |                                |                |    |                     |            |                                    | H27    | H28    | H29    | H30    |       |
| 174 | ・一般国道32号猪ノ鼻道路(延長8.4km)の整備      |                |    |                     | 順調         | ・H32年度供用に向けた、工事を促進した。              | 促進     |        |        |        | 国土整備部 |
|     | 現況                             | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30)      |            |                                    |        |        |        |        |       |
| 175 | ・一般国道32号改築防災(大步危工区延長2.5km)の整備  |                |    |                     | 順調         | ・調査設計を促進した。                        | 促進     |        |        |        | 国土整備部 |
|     | 現況                             | 調査設計中<br>(H29) | 目標 | 事業促進中<br>(H30)      |            |                                    |        |        |        |        |       |
| 176 | ・一般国道55号阿南道路(延長18.4km)の整備      |                |    |                     | 順調         | ・那賀川大橋周辺の4車線化のH31年度供用に向けた、工事を促進した。 | 促進     |        |        |        | 国土整備部 |
|     | 現況                             | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 那賀川大橋周辺の4車線化完成(H31) |            |                                    |        |        |        |        |       |
| 177 | ・一般国道192号徳島南環状道路の整備            |                |    |                     | 順調         | ・用地買収、工事を促進した。                     | 促進     |        |        |        | 国土整備部 |
|     | 現況                             | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30)      |            |                                    |        |        |        |        |       |
| 178 | ・緊急輸送道路における重点整備区間(30箇所)の改良率    |                |    |                     | 順調         | ・65%完了した。                          | 55%    | 60%    | 65%    | 70%    | 国土整備部 |
|     | 現況                             | 65%(H29)       | 目標 | 70%(H30)            |            |                                    |        |        |        |        |       |
| 179 | ・緊急輸送道路等における橋梁(15m以上)の耐震化率(再掲) |                |    |                     | 順調         | ・85.4%(440/515)完了した。               | 83%    | 84%    | 85%    | 86%    | 国土整備部 |
|     | 現況                             | 85.4%(H29)     | 目標 | 86%(H30)            |            |                                    |        |        |        |        |       |
| 180 | ・無電柱化した県管理道路の延長(累計)(再掲)        |                |    |                     | 順調         | ・電線管理者等との合意形成や用地取得・埋設管路を推進した。      | 11.0km | 11.0km | 11.0km | 11.8km | 国土整備部 |
|     | 現況                             | 11.0km(H29)    | 目標 | 11.8km(H30)         |            |                                    |        |        |        |        |       |
| 181 | ・緊急輸送道路における斜面对策の実施箇所数(累計)(再掲)  |                |    |                     | 達成         | ・167箇所ですら斜面对策を完了した。                | 148箇所  | 153箇所  | 158箇所  | 163箇所  | 国土整備部 |
|     | 現況                             | 167箇所(H29)     | 目標 | 163箇所(H30)          |            |                                    |        |        |        |        |       |
| 182 | ・一般国道55号牟岐バイパス(延長2.4km)の整備(再掲) |                |    |                     | 順調         | ・用地買収、工事を促進した。                     | 促進     |        |        |        | 国土整備部 |
|     | 現況                             | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30)      |            |                                    |        |        |        |        |       |
| 183 | ・緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長(再掲)       |                |    |                     | 順調         | ・2km(累計24km)の農林道を整備した。             | 20km   | 22km   | 24km   | 25km   | 農林水産部 |
|     | 現況                             | 24km(H29)      | 目標 | 25km(H30)           |            |                                    |        |        |        |        |       |

| No. | 重要業績指標  |                |    |                | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程  |     |     |     | 部局    |
|-----|---|----------------|----|----------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|
|     |   |                |    |                |            |   | H27 | H28 | H29 | H30 |       |
| 184 | ・高松自動車道の4車線化  |                |    |                | 順調         | ・H30年度の供用に向け、工事を促進した。   | 促進  |     |     | 完成  | 県土整備部 |
|     | 現況  | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 完成 (H30)       |            |   |     |     |     |     |       |
| 185 | ・四国横断自動車道（徳島JCT～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路～海部道路）の整備（再掲） |                |    |                | 順調         | ・用地買収、調査設計及び工事を促進した。  | -   | -   | -   | -   | 県土整備部 |
|     | 現況  | 省略             | 目標 | 省略             |            |   |     |     |     |     |       |
| 186 | ・祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の推進（善徳地すべり防止区域）（再掲）                    |                |    |                | 順調         | ・引き続き、工事を促進した。  | 促進  |     |     |     | 県土整備部 |
|     | 現況  | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |     |     |     |     |       |
| 187 | ・吉野川水系直轄砂防事業の推進（再掲）                                     |                |    |                | 順調         | ・引き続き、工事を促進した。  | 促進  |     |     |     | 県土整備部 |
|     | 現況  | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |     |     |     |     |       |
| 188 | ・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）                                |                |    |                | 順調         | ・祖谷川地区地すべり防止工事のうち、櫻尾地区における集水井戸工事及び西山地区における治山ダム工事を計画どおり施工中である。     | 促進  |     |     |     | 農林水産部 |
|     | 現況  | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |     |     |     |     |       |
| 189 | ・穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）                                |                |    |                | 達成         | -   | 完成  | -   | -   | -   | 農林水産部 |
|     | 現況  | 完成 (H27)       | 目標 | 完成 (H27)       |            |   |     |     |     |     |       |
| 190 | ・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）                                |                |    |                | 順調         | ・阿津江地区地すべり防止工事（上部地すべりブロックにおけるアンカー工事及び下部崩壊地における流路工工事）を計画どおり施工中である。 | 促進  |     |     |     | 農林水産部 |
|     | 現況  | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |     |     |     |     |       |
| 191 | ・穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）                                    |                |    |                | 達成         | -   | 完成  | -   | -   | -   | 農林水産部 |
|     | 現況  | 完成 (H27)       | 目標 | 完成 (H27)       |            |   |     |     |     |     |       |

| No. | 重要業績指標                             |                |    |                | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程   |      |      |      | 部局             |
|-----|------------------------------------|----------------|----|----------------|------------|---|------|------|------|------|----------------|
|     |                                    |                |    |                |            |   | H27  | H28  | H29  | H30  |                |
| 192 | ・ 海岸・河川堤防等の地震・津波対策の実施数（累計）<br>（再掲） |                |    |                | 順調         | 19箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。<br>1. 海岸堤防<br>①那賀川海岸<br>②穴喰海岸（那佐地区）<br>③撫養港海岸（桑島瀬戸地区）<br>④撫養港海岸（岡崎地区）<br>⑤徳島小松島港海岸（沖洲地区）<br>⑥富岡港海岸（辰巳地区）<br>⑦橘港海岸（橘西地区）<br>⑧日和佐港海岸（大浜地区）<br>⑨日和佐港海岸（戎地区）<br>⑩浅川港海岸（浅川地区）<br>⑪椿泊漁港海岸（椿泊地区）<br>⑫由岐漁港海岸（由宇地区）<br>⑬牟岐漁港海岸（楠ノ浦）<br>⑭鞆奥漁港海岸 ⑮穴喰漁港海岸<br>2. 河川堤防<br>⑯穴喰川 ⑰福井川 ⑱海部川 ⑲撫養川 | 14箇所 | 17箇所 | 19箇所 | 21箇所 | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況                                 | 19箇所（H29）      | 目標 | 21箇所（H30）      |            |   |      |      |      |      |                |
| 193 | ・ 撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）             |                |    |                | 達成         | ・ 全区間の工事が完成した。  | 促進   |      | 完成   | —    | 県土整備部          |
|     | 現況                                 | 完成（H29）        | 目標 | 完成（H29）        |            |   |      |      |      |      |                |
| 194 | ・ 旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）  |                |    |                | 順調         | ・ 引き続き、旧吉野川・今切川・桑野川の対策を促進した。  | 促進   |      |      |      | 県土整備部          |
|     | 現況                                 | 工事施工中<br>（H29） | 目標 | 工事促進中<br>（H30） |            |   |      |      |      |      |                |
| 195 | ・ 水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）               |                |    |                | 順調         | ・ 港湾・海岸における水門・陸こう等の自動化・閉鎖を推進した。<br>実績：45%   | 41%  | 43%  | 45%  | 46%  | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況                                 | 45%（H29）       | 目標 | 46%（H30）       |            |   |      |      |      |      |                |
| 196 | ・ 林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）      |                |    |                | 順調         | ・ 林野海岸（潮害防備保安林）における4海岸（美波町①山座、②苦越、③小野田井・海陽町④大里松原）の施設点検・パトロールを推進した。  | 実施   |      |      |      | 農林水産部          |
|     | 現況                                 | 実施（H29）        | 目標 | 毎年度実施          |            |   |      |      |      |      |                |
| 197 | ・ 重点河川（県管理河川）の整備の推進（再掲）            |                |    |                | 順調         | ・ 74%の整備が完了した。  | 70%  | 71%  | 74%  | 78%  | 県土整備部          |
|     | 現況                                 | 74%（H29）       | 目標 | 78%（H30）       |            |   |      |      |      |      |                |

| No. | 重要業績指標                              |                     |    |                | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容                                      | 工程  |     |     |      | 部局    |
|-----|-------------------------------------|---------------------|----|----------------|------------|--|-----|-----|-----|------|-------|
|     | 現況                                  | 省略                  | 目標 | 省略             |            |  | H27 | H28 | H29 | H30  |       |
| 198 | ・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）           |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、堤防整備を促進した。                                 | -   | -   | -   | -    | 県土整備部 |
|     | 現況                                  | 省略                  | 目標 | 省略             |            |  |     |     |     |      |       |
| 199 | ・長安口ダムの改造の促進（再掲）                    |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、堤防整備を促進した。                                 | 促進  |     |     |      | 県土整備部 |
|     | 現況                                  | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |  |     |     |     |      |       |
| 200 | ・早明浦ダム再生の促進（再掲）                     |                     |    |                | 順調         | ・平成30年度事業着手に向けた国等の関係機関との調整により、当該事業が新規事業として認められた。 | -   | -   | -   | 調査着手 | 県土整備部 |
|     | 現況                                  | 事業着手に向け<br>調整 (H29) | 目標 | 調査着手<br>(H30)  |            |  |     |     |     |      |       |
| 201 | ・港湾BCPを策定した防災拠点港数（累計）               |                     |    |                | 達成         | -  | 2港  | -   | -   | -    | 県土整備部 |
|     | 現況                                  | 2港 (H27)            | 目標 | 2港 (H27)       |            |  |     |     |     |      |       |
| 202 | ・海上輸送拠点港（港湾）に必要な耐震強化岸壁（5バース）の整備（再掲） |                     |    |                | 達成         | -  | -   | -   | -   | -    | 県土整備部 |
|     | 現況                                  | 5バース<br>(H27)       | 目標 | 5バース<br>(H26)  |            |  |     |     |     |      |       |
| 203 | ・徳島小松島港沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミナルの整備（再掲）    |                     |    |                | 達成         | -  | 供用  | -   | -   | -    | 県土整備部 |
|     | 現況                                  | 供用 (H27)            | 目標 | 供用 (H27)       |            |  |     |     |     |      |       |
| 204 | ・徳島小松島港沖洲（外）地区の防波堤の延伸整備（再掲）         |                     |    |                | 順調         | ・防波堤の延伸整備を促進した。（地盤改良・消波ブロック製作）                   | 促進  |     |     |      | 県土整備部 |
|     | 現況                                  | 防波堤延伸<br>(H29)      | 目標 | 完成 (H31)       |            |  |     |     |     |      |       |

7-1) 市街地での大規模火災の発生

7-2) 海上・臨海部の広域複合災害の発生

7-3) 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺

7-4) ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生

7-5) 有害物質の大規模拡散・流出

| No. | 重要業績指標                                   |            |     |            | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程    |       |       |       | 部局    |
|-----|--|------------|-----|------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 現況                                       | 目標         | H27 | H28        |            |   | H29   | H30   |       |       |       |
| 205 | ・ 県管理ダムの施設改良箇所数（対象全4ダム）                  |            |     |            | 順調         | ・ 引き続き、施設改良を実施した。   | 1箇所   | 1箇所   | 1箇所   | 3箇所   | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 1箇所（H29）   | 目標  | 3箇所（H30）   |            |   |       |       |       |       |       |
| 206 | ・ 長安口ダムの改造の促進（再掲）                        |            |     |            | 順調         | ・ 引き続き、改造事業を促進した。   | 促進    |       |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中（H29） | 目標  | 工事促進中（H30） |            |   |       |       |       |       |       |
| 207 | ・ 早明浦ダム再生の促進（再掲）                         |            |     |            | 順調         | ・ 平成30年度事業着手に向けた国等の関係機関との調整により、当該事業が新規事業として認められた。             | -     | -     | -     | 調査着手  | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | -          | 目標  | 調査着手（H30）  |            |   |       |       |       |       |       |
| 208 | ・ 決壊すると多大な影響を与えるため池の耐震診断の実施割合            |            |     |            | 順調         | ・ 吉野川市、阿波市において決壊すると多大な影響を与えるため池の耐震診断を実施した。<br>H29年度実績：実施割合99% | 70%   | 80%   | 90%   | 100%  | 農林水産部 |
|     | 現況                                       | 99%（H29）   | 目標  | 100%（H30）  |            |   |       |       |       |       |       |
| 209 | ・ 河道閉塞対応訓練の実施                            |            |     |            | 順調         | ・ 大規模土砂災害を想定した対応訓練を実施した。                                      | 実施    |       |       |       | 危機管理部 |
|     | 現況                                       | 実施（H29）    | 目標  | 毎年度実施      |            |   |       |       |       |       |       |
| 210 | ・ 土砂災害の危険性のある要配慮者利用施設及び避難所の保全施設数（累計）（再掲） |            |     |            | 順調         | ・ 要配慮者施設及び避難所8施設を保全した。  | 280施設 | 286施設 | 293施設 | 305施設 | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 294施設（H29） | 目標  | 305施設（H30） |            |   |       |       |       |       |       |
| 211 | ・ 祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の推進（善徳地すべり防止区域）（再掲）    |            |     |            | 順調         | ・ 引き続き、工事を促進した。   | 促進    |       |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中（H29） | 目標  | 工事促進中（H30） |            |   |       |       |       |       |       |
| 212 | ・ 吉野川水系直轄砂防事業の推進（再掲）                     |            |     |            | 順調         | ・ 引き続き、工事を促進した。   | 促進    |       |       |       | 県土整備部 |
|     | 現況                                       | 工事施工中（H29） | 目標  | 工事促進中（H30） |            |   |       |       |       |       |       |

| No. | 重要業績指標                          |                |    |                 | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程         |      |     |     | 部局    |
|-----|---------------------------------|----------------|----|-----------------|------------|---|------------|------|-----|-----|-------|
|     |                                 |                |    |                 |            |   | H27        | H28  | H29 | H30 |       |
| 213 | ・ 祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）       |                |    |                 | 順調         | ・ 祖谷川地区地すべり防止工事のうち、樫尾地区における集水井戸工事及び西山地区における治山ダム工事を計画どおり施工中である。  | 促進         |      |     |     | 農林水産部 |
|     | 現況                              | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30)  |            |   |            |      |     |     |       |
| 214 | ・ 穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）       |                |    |                 | 達成         | —   | 完成         | —    | —   | —   | 農林水産部 |
|     | 現況                              | 完成 (H27)       | 目標 | 完成 (H27)        |            |   |            |      |     |     |       |
| 215 | ・ 阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）       |                |    |                 | 順調         | ・ 阿津江地区地すべり防止工事（上部地すべりブロックにおけるアンカー工事及び下部崩壊地における流路工工事）を計画どおり施工中である。                                      | 促進         |      |     |     | 農林水産部 |
|     | 現況                              | 工事施工中<br>(H29) | 目標 | 工事促進中<br>(H30)  |            |   |            |      |     |     |       |
| 216 | ・ 穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）           |                |    |                 | 達成         | —   | 完成         | —    | —   | —   | 農林水産部 |
|     | 現況                              | 完成 (H27)       | 目標 | 完成 (H27)        |            |   |            |      |     |     |       |
| 217 | ・ LPガス放出防止装置設置率(再掲)             |                |    |                 | 要努力        | ・ (一社)徳島県エルピーガス協会と連携し、販売事業者に対する指導説明会の場において放出防止装置の設置を呼びかけたほか、新たに設置率の低い事業者に対する個別訪問等を実施した。                 | 80%        | 100% | —   | —   | 危機管理部 |
|     | 現況                              | 82.6% (H29)    | 目標 | 100% (H28)      |            |   |            |      |     |     |       |
| 218 | ・ 石油コンビナート等事業者との総合防災訓練の実施       |                |    |                 | 順調         | ・ 石油コンビナート等総合防災訓練を実施した。   | 実施         |      |     |     | 危機管理部 |
|     | 現況                              | 実施 (H29)       | 目標 | 毎年度実施           |            |   |            |      |     |     |       |
| 219 | ・ 緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備率（再掲）      |                |    |                 | 順調         | ・ 80%の整備が完了した。  | 60%        | 74%  | 80% | 85% | 警察本部  |
|     | 現況                              | 80% (H29)      | 目標 | 85% (H30)       |            |   |            |      |     |     |       |
| 220 | ・ 化学物質や毒物・劇物の流出を想定したマニュアルの整備を促進 |                |    |                 | 順調         | ・ 毒物劇物営業者等に順次立入し、毒物劇物の適正な取扱・保管管理について、指導・啓発を行いつつ、有用なマニュアル内容の検討を促進させた。<br>・ 毒物劇物営業者等が利用しやすい有用なマニュアルを作成した。 | 整備及び見直しを促進 |      |     |     | 保健福祉部 |
|     | 現況                              | 整備を促進<br>(H29) | 目標 | 見直しを促進<br>(H30) |            |   |            |      |     |     |       |

7-6) 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

| No. | 重要業績指標                            |                                |    |                                | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容  | 工程                    |                       |                       |                       | 部局    |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|     |                                   |                                |    |                                |            |  | H27                   | H28                   | H29                   | H30                   |       |
| 221 | ・森林整備面積（再掲）                       |                                |    |                                | 順調         | ・森林環境保全整備事業等を活用し、人工造林、下刈り、間伐等を実施した。<br>(H30年7月末頃にH29年度実績確定)  | 13,500ha              | 18,000ha              | 22,500ha              | 27,000ha              | 農林水産部 |
|     | 現況                                | 16,704ha<br>(H28)              | 目標 | 27,000ha<br>(H30)              |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 222 | ・森林経営計画認定面積（再掲）                   |                                |    |                                | 順調         | ・H29年度見込み：48,000ha<br>(H30年7月末頃にH29年度実績確定)   | 30,000ha              | 40,000ha              | 50,000ha              | 60,000ha              | 農林水産部 |
|     | 現況                                | 44,328ha<br>(H28)              | 目標 | 60,000ha<br>(H30)              |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 223 | ・周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮される集落の数（再掲） |                                |    |                                | 順調         | ・H29年度までの実績：724集落  | 720集落                 | 722集落                 | 724集落                 | 726集落                 | 農林水産部 |
|     | 現況                                | 724集落 (H29)                    | 目標 | 726集落 (H30)                    |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 224 | ・保安林指定面積（民有林）（累計）                 |                                |    |                                | 順調         | ・累計計画目標値97,600haに対して97,634haの指定を達成した。  | 97,200ha              | 97,400ha              | 97,600ha              | 97,800ha              | 農林水産部 |
|     | 現況                                | 97,634ha<br>(H29)              | 目標 | 97,800ha<br>(H30)              |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 225 | ・「とくしま県版保安林」指定面積（累計）              |                                |    |                                | 達成         | ・累計計画目標値200haに対して265haの指定を達成した。  | 100ha                 | 150ha                 | 200ha                 | 250ha                 | 農林水産部 |
|     | 現況                                | 265ha (H29)                    | 目標 | 250ha (H30)                    |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 226 | ・森林境界明確化面積実施率（再掲）                 |                                |    |                                | 順調         | ・H29年度見込み：45%<br>(H30年7月末頃にH29年度実績確定)  | 40%                   | 44%                   | 47%                   | 50%                   | 農林水産部 |
|     | 現況                                | 43% (H28)                      | 目標 | 50% (H30)                      |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 227 | ・県産材の生産量（再掲）                      |                                |    |                                | 順調         | ・県産材の生産量を増加させることにより、森林整備を進めた。<br>(H30年7月末頃にH29年度実績確定)  | 330,000m <sup>3</sup> | 360,000m <sup>3</sup> | 390,000m <sup>3</sup> | 420,000m <sup>3</sup> | 農林水産部 |
|     | 現況                                | 353,000m <sup>3</sup><br>(H28) | 目標 | 420,000m <sup>3</sup><br>(H30) |            |  |                       |                       |                       |                       |       |
| 228 | ・多面的機能の維持・発揮のための共同活動実施地区面積        |                                |    |                                | 達成         | ・20市町村で実施した。<br>実施地区面積（※）：12,879ha<br>※「多面的機能支払のうち農地維持支払の対象面積」及び「中山間地域等直接支払の協定面積」の合計面積（重複する面積を除く。） | 10,500ha              | 11,000ha              | 11,500ha              | 12,000ha              | 農林水産部 |
|     | 現況                                | 12,879ha<br>(H29)              | 目標 | 12,000ha<br>(H30)              |            |  |                       |                       |                       |                       |       |



8-1) 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-4) 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-5) 広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れる事態

| No. | 重要業績指標  |                    |    |             | H29<br>達成度 | 平成29年度の実施内容   | 工程    |       |     |     | 部局    |
|-----|---|--------------------|----|-------------|------------|---|-------|-------|-----|-----|-------|
|     |   |                    |    |             |            |   | H27   | H28   | H29 | H30 |       |
| 229 | ・四国横断自動車道（徳島JCT～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路～海部道路）の整備（再掲） |                    |    |             | 順調         | ・調査設計、用地買収、工事等を促進した。  | —     | —     | —   | —   | 県土整備部 |
|     | 現況  | 省略                 | 目標 | 省略          |            |   |       |       |     |     |       |
| 230 | ・高松自動車道の4車線化（再掲）  |                    |    |             | 順調         | ・H30年度の供用に向け、工事を促進した。   | 促進    |       |     | 完成  | 県土整備部 |
|     | 現況  | 工事施工中<br>(H29)     | 目標 | 完成 (H30)    |            |   |       |       |     |     |       |
| 231 | ・四国新幹線実現に向けた取組を推進                                       |                    |    |             | 順調         | ・四国新幹線整備促進期成会設立 (H29年7月)<br>・愛媛県でシンポジウム (H30年2月)<br>・シンポジウム開催 (H30年5月和歌山県) に向けた準備 | 推進    |       |     |     | 県土整備部 |
|     | 現況  | シンポジウム開催等<br>(H29) | 目標 | 継続して実施      |            |   |       |       |     |     |       |
| 232 | ・地籍調査進捗率  |                    |    |             | 順調         | ・地籍調査事業を実施している18市町村において、年間計画46km <sup>2</sup> を予定している。<br>・H28年度進捗率：36%           | 34%   | 35%   | 36% | 37% | 農林水産部 |
|     | 現況  | 36% (H28)          | 目標 | 37% (H30)   |            |   |       |       |     |     |       |
| 233 | ・「災害廃棄物処理計画」の策定市町村数                                     |                    |    |             | 順調         | ・計画未策定の6団体において早期策定に向けて取組を進めたが、2団体がH29年度内に計画を策定できなかった。                             | 12市町村 | 24市町村 | —   | —   | 県民環境部 |
|     | 現況  | 22市町 (H29)         | 目標 | 24市町村 (H28) |            |   |       |       |     |     |       |

| No. | 重要業績指標                            |                |    |                | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容  | 工程   |      |      |      | 部局             |
|-----|-----------------------------------|----------------|----|----------------|------------|--|------|------|------|------|----------------|
|     |                                   |                |    |                |            |  | H27  | H28  | H29  | H30  |                |
| 234 | ・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の実施数（累計）<br>（再掲） |                |    |                | 順調         | 19箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。<br>1. 海岸堤防<br>①那賀川海岸<br>②穴喰海岸（那佐地区）<br>③撫養港海岸（桑島瀬戸地区）<br>④撫養港海岸（岡崎地区）<br>⑤徳島小松島港海岸（沖洲地区）<br>⑥富岡港海岸（辰巳地区）<br>⑦橘港海岸（橘西地区）<br>⑧日和佐港海岸（大浜地区）<br>⑨日和佐港海岸（戎地区）<br>⑩浅川港海岸（浅川地区）<br>⑪椿泊漁港海岸（椿泊地区）<br>⑫由岐漁港海岸（由宇地区）<br>⑬牟岐漁港海岸（楠ノ浦）<br>⑭鞆奥漁港海岸<br>⑮穴喰漁港海岸<br>2. 河川堤防<br>⑯穴喰川 ⑰福井川 ⑱海部川 ⑲撫養川 | 14箇所 | 17箇所 | 19箇所 | 21箇所 | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況                                | 19箇所（H29）      | 目標 | 21箇所（H30）      |            |  |      |      |      |      |                |
| 235 | ・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）             |                |    |                | 達成         | ・全区間の工事が完成した。  | 促進   |      | 完成   | —    | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 完成（H29）        | 目標 | 完成（H29）        |            |  |      |      |      |      |                |
| 236 | ・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）  |                |    |                | 順調         | ・引き続き、旧吉野川・今切川・桑野川の対策を促進した。  | 促進   |      |      |      | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 工事施工中<br>（H29） | 目標 | 工事促進中<br>（H30） |            |  |      |      |      |      |                |
| 237 | ・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）               |                |    |                | 順調         | ・港湾・海岸における水門・陸こう等の自動化・閉鎖を推進した。<br>H29：45%  | 41%  | 43%  | 45%  | 46%  | 農林水産部<br>県土整備部 |
|     | 現況                                | 45%（H29）       | 目標 | 46%（H30）       |            |  |      |      |      |      |                |
| 238 | ・林野4海岸施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）       |                |    |                | 順調         | ・林野海岸（潮害防備保安林）における4海岸（美波町①山座、②苦越、③小野田井・海陽町④大里松原）の施設点検・パトロールを推進した。  | 実施   |      |      |      | 農林水産部          |
|     | 現況                                | 実施（H29）        | 目標 | 毎年度実施          |            |  |      |      |      |      |                |
| 239 | ・重点河川（県管理河川）の整備の推進（再掲）            |                |    |                | 順調         | ・74%の整備が完了した。  | 70%  | 71%  | 74%  | 78%  | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 74%（H29）       | 目標 | 78%（H30）       |            |  |      |      |      |      |                |
| 240 | ・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）         |                |    |                | 順調         | ・引き続き、堤防整備を促進した。   | —    | —    | —    | —    | 県土整備部          |
|     | 現況                                | 省略             | 目標 | 省略             |            |  |      |      |      |      |                |

| No. | 重要業績指標                                      |                     |    |                | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程  |     |     |      | 部局    |
|-----|---|---------------------|----|----------------|------------|---|-----|-----|-----|------|-------|
|     |   |                     |    |                |            |   | H27 | H28 | H29 | H30  |       |
| 241 | ・長安口ダムの改造の促進（再掲）                            |                     |    |                | 順調         | ・引き続き、堤防整備を促進した。  | 促進  |     |     |      | 県土整備部 |
|     | 現況  | 工事施工中<br>(H29)      | 目標 | 工事促進中<br>(H30) |            |   |     |     |     |      |       |
| 242 | ・早明浦ダム再生の促進（再掲）                             |                     |    |                | 順調         | ・平成30年度事業着手に向けた国等の関係機関との調整により、当該事業が新規事業として認められた。        | -   | -   | -   | 調査着手 | 県土整備部 |
|     | 現況  | 事業着手に向け<br>調整 (H29) | 目標 | 調査着手<br>(H30)  |            |   |     |     |     |      |       |
| 243 | ・「徳島県公共施設等総合管理計画」の策定                        |                     |    |                | 達成         | -   | 推進  |     |     |      | 経営戦略部 |
|     | 現況  | 策定 (H26)            | 目標 | 策定 (H26)       |            |   |     |     |     |      |       |
| 244 | ・総合管理計画に基づく「全ての施設類型（17類型）毎の個別施設計画」をH31までに策定 |                     |    |                | 順調         | ・H29年度末時点で、5類型が策定済み、6類型が一部策定済みであり、今年度も各担当部局において策定を推進する。 | 推進  |     |     |      | 経営戦略部 |
|     | 現況  | 推進 (H29)            | 目標 | 策定 (H31)       |            |   |     |     |     |      |       |
| 245 | ・緊急輸送道路等における橋梁(15m以上)の耐震化率（再掲）              |                     |    |                | 順調         | ・85.4%（440/515）完了した。                                    | 83% | 84% | 85% | 86%  | 県土整備部 |
|     | 現況  | 85.4% (H29)         | 目標 | 86% (H30)      |            |   |     |     |     |      |       |

8-2) 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態

| No. | 重要業績指標        |            |    |            | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程   |      |      |      | 部局    |
|-----|---------------|------------|----|------------|------------|---|------|------|------|------|-------|
|     |               |            |    |            |            |   | H27  | H28  | H29  | H30  |       |
| 246 | ・建設業BCPの認定企業数 |            |    |            | 順調         | ・県内建設企業の建設業BCP策定支援及び認定企業に対するフォローアップを実施した。<br>H29年度：128社 | 105社 | 110社 | 115社 | 120社 | 県土整備部 |
|     | 現況            | 128社 (H29) | 目標 | 120社 (H30) |            |   |      |      |      |      |       |

8-3) 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

| No. | 重要業績指標                      |             |    |             | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程    |       |       |       | 部局    |
|-----|-----------------------------|-------------|----|-------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                             |             |    |             |            |   | H27   | H28   | H29   | H30   |       |
| 247 | ・市町村単位の自主防災組織連絡会の結成（累計）（再掲） |             |    |             | 要努力        | ・引き続き、連絡会未結成の市町に対して、連絡会の結成促進を働きかけるとともに、県自主防災組織連絡会を開催し、情報交換と連携強化を推進した。 | 16市町村 | 18市町村 | 20市町村 | 24市町村 | 危機管理部 |
|     | 現況                          | 14市町村 (H29) | 目標 | 24市町村 (H30) |            |   |       |       |       |       |       |

9-1) リスクコミュニケーション分野

| No. | 重要業績指標                   |           |    |           | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容  | 工程  |     |     |     | 部局    |
|-----|--------------------------|-----------|----|-----------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
|     |                          |           |    |           |            |  | H27 | H28 | H29 | H30 |       |
| 248 | ・「防災クラブ」を設置する県立高校数（全34校） |           |    |           | 達成         | ・各学校の実態に合わせた防災避難訓練や研修会等の実施、地域と連携した防災ボランティア活動を展開した。 | 全校  | 全校  | 全校  | 全校  | 教育委員会 |
|     | 現況                       | 全34校□H27) | 目標 | 全校 (H30)  |            |  |     |     |     |     |       |
| 249 | ・防災士の資格を取得した県立学校教員数      |           |    |           | 順調         | ・11人の教員が防災士の資格を取得した。                               | 20人 | 30人 | 40人 | 50人 | 教育委員会 |
|     | 現況                       | 42人 (H29) | 目標 | 50人 (H30) |            |  |     |     |     |     |       |

9-2) 長寿命化対策分野

| No. | 重要業績指標  |          |    |          | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程  |     |     |     | 部局    |
|-----|---|----------|----|----------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|
|     |   |          |    |          |            |   | H27 | H28 | H29 | H30 |       |
| 250 | ・「徳島県公共施設等総合管理計画」の策定（再掲）                        |          |    |          | 達成         | -   | 推進  |     |     |     | 経営戦略部 |
|     | 現況  | 策定 (H26) | 目標 | 策定 (H26) |            |   |     |     |     |     |       |
| 251 | ・総合管理計画に基づく「全ての施設類型（17類型）毎の個別施設計画」をH31までに策定（再掲） |          |    |          | 順調         | ・H29年度末時点で、5類型が策定済み、6類型が一部策定済みであり、今年度も各担当部局において策定を推進する。 | 推進  |     |     |     | 経営戦略部 |
|     | 現況  | 推進 (H29) | 目標 | 策定 (H31) |            |   |     |     |     |     |       |

9-3) 研究開発分野

| No. | 重要業績指標       |            |    |            | H29<br>達成度 | 平成29年度の取組内容   | 工程   |      |      |      | 部局    |
|-----|--------------|------------|----|------------|------------|---|------|------|------|------|-------|
|     |              |            |    |            |            |   | H27  | H28  | H29  | H30  |       |
| 252 | ・災害時共有情報の提供数 |            |    |            | 順調         | ・システム再構築に伴い衛星画像取得に係るJAXAとの外部連携やCCTV(道路、河川)を追加した。【計23項目】 | 19項目 | 21項目 | 23項目 | 25項目 | 危機管理部 |
|     | 現況           | 23項目 (H29) | 目標 | 25項目 (H30) |            |   |      |      |      |      |       |