

平成30年度 地すべり対策事業 再評価調書

事業名	地すべり対策事業	地区・路線名	木頭2期 地区																											
事業主体	徳島県	関係市町村	那賀町																											
概要	<p>(事業目的)</p> <p>本地区は、那賀川本流兩岸の河岸段丘及び急斜面に位置し、北川、南宇、西宇、和無田、助の地すべり防止区域により構成され、特産である、柚、ケイトウなどの栽培が行われている中山間農業地帯である。</p> <p>本地区の地質は、四万十帯の砂岩・頁岩で構成されており、破碎された地層上に地区が形成されている。この地層に豪雨等で地水が流入することで、せん断抵抗力が低下し、地すべりが発生しやすい状況となる。</p> <p>このため、当地区で地すべり対策事業を実施し、農地、農業用施設並びに人家や公共施設等の被害を除却、または軽減し、農業生産基盤及び生活基盤の維持・保全を図るものである。</p>																													
	<p>(事業内容)</p> <table border="0"> <tr> <td>受益面積</td> <td>182.9ha</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>受益戸数</td> <td>103戸</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工事</td> <td>排水路工</td> <td>L= 455m</td> <td>承水路工 L=333m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>排水ボーリング工</td> <td>L=2,560m</td> <td>土留工 1箇所</td> </tr> <tr> <td></td> <td>アンカー工</td> <td>1箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td colspan="3">185,100千円(国50%, 県50%)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td colspan="3">平成26年度～平成35年度</td> </tr> </table>			受益面積	182.9ha			受益戸数	103戸			主要工事	排水路工	L= 455m	承水路工 L=333m		排水ボーリング工	L=2,560m	土留工 1箇所		アンカー工	1箇所		総事業費	185,100千円(国50%, 県50%)			工期	平成26年度～平成35年度	
受益面積	182.9ha																													
受益戸数	103戸																													
主要工事	排水路工	L= 455m	承水路工 L=333m																											
	排水ボーリング工	L=2,560m	土留工 1箇所																											
	アンカー工	1箇所																												
総事業費	185,100千円(国50%, 県50%)																													
工期	平成26年度～平成35年度																													
評価項目	<p>(事業の進捗状況)</p> <p>平成29年度までに全15ブロック中、2ブロックを実施している。 平成30年度末の事業費進捗率は56.9%である。</p>																													
	<p>(関連事業の進捗状況)</p> <p>該当なし。</p>																													
	<p>(社会経済情勢の変化)</p> <p>農業従事者の高齢化は進行しているが、農家人口や耕地面積には大きな変化はなく、柚やケイトウを中心とした営農活動が継続されている。近年、多発するゲリラ豪雨等により、地域の防災意識が高まっており、地すべり対策による生産基盤及び生活基盤の保全が重要となっている。</p>																													
	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無)</p> <p>特になし。</p>																													
	<p>(費用対効果の分析)</p> <p>地すべり活動が顕著である南宇工区のAブロックではこれまでの対策工により地下水位の低下が図れており、引き続き、残計画の抑制工及び抑止工対策を進め、事業効果の発現を目指す。他ブロックについても事業推進により被害防止を図る。</p> <p>被害防止効果＝予想被害額／総事業費＝3.15</p>																													
<p>(受益農家、関係機関の意向)</p> <p>那賀町及び地元は、事業の早期完成を強く要望している。</p>																														
<p>(事業の実施方針)</p> <p>継続して事業を実施する。</p>																														