

令和元年度 農業農村整備事業 再評価調書

事業名	老朽ため池等整備事業 (土地改良施設耐震対策事業)	地区・路線名 ふりがな	三村用水地区 さんそんようすい									
事業主体	徳島県	関係市町村	三好市									
事業概要	<p>(事業目的) 三村用水トンネルは、徳島市の西方55Km吉野川の北岸、三好市三野町に位置しており築造後190年経過し老朽化が進んでいることから崩壊が懸念されている。地震発生時にトンネル崩壊による地すべりを誘発した際、その崩壊土砂が河川をせき止め、その越流水により下流域へ被害を及ぼすことが想定される。このため、早急に改築を行い地震に対する対策を行うことにより、トンネルの崩壊を未然に防止し、下流域の人命、人家、公共施設等の安全を確保するとともに、安定した農業用水を確保し、農業経営の安定化を図る。</p>											
	<p>(事業内容)</p> <table border="0"> <tr> <td>受益面積</td> <td>99.7ha</td> </tr> <tr> <td>受益戸数</td> <td>339戸</td> </tr> <tr> <td>主要工事</td> <td>水路トンネルL=261.5m 取付水路L=94m</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td>545,800千円(国55%、県25%、市20%)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成27年度～令和2年度</td> </tr> </table>			受益面積	99.7ha	受益戸数	339戸	主要工事	水路トンネルL=261.5m 取付水路L=94m	総事業費	545,800千円(国55%、県25%、市20%)	工期
受益面積	99.7ha											
受益戸数	339戸											
主要工事	水路トンネルL=261.5m 取付水路L=94m											
総事業費	545,800千円(国55%、県25%、市20%)											
工期	平成27年度～令和2年度											
評価	<p>(事業の進捗状況) 平成30年度までに仮設道路、取付水路L=68.3mを実施し、水路トンネルに着手している。令和元年度末の事業費進捗率は93.8%である。</p>											
	<p>(関連事業の進捗状況) 特になし。</p>											
評価項目	<p>(社会経済情勢の変化) 農地面積、営農状況等に大きな変化はないが、本事業の完成を間近に控える下流域の安全を確保するとともに、安定した農業用水を確保し、農業経営の安定化を図る。</p>											
	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無) 特になし。</p>											
評価項目	<p>(費用対効果の分析) 本事業の実施により、水路トンネル等の更新整備で農業用水の安定供給による農業経営の安定又、下流域の人命、人家、公共施設等の安全確保の災害防止等の効果が見込まれる。 総費用総便益比=総便益(現在価値化)／総事業費(現在価値化)=1.36</p>											
	<p>(受益農家、関係機関の意向) 三好市及び地元受益農家からは、事業の早期完成を強く要望されている。</p>											
	<p>(事業の実施方針) 継続して事業を実施する。</p>											