

【参考資料11】徳島文化芸術ホール(仮称)整備事業に関するスケジュール

		令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度																				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
プロポーザル		募集～選定																								先行オープン予定											
設計		設計																								大ホール利用開始予定											
工 事	大ホール棟・コモン棟 整備	第1工区工事																								竣工 検査	★										
	小ホール棟 整備	第2工区工事																								竣工 検査	★										
	外構・駐車場 整備	第3工区工事(第2工区工事完了までに整備)																								竣工 検査	★										
A 地 区	埋蔵文化財調査	発掘調査 (旧徳島市立文化センター跡地)			発掘調査 (青少年センター跡地等)																											小ホール利用開始予定					
	徳島県青少年センター 解体	設計		解体工事																																	
	跨線橋等 整備	第1工区工事完了までに整備予定																																			
B 地 区	徳島市中央公民館 解体	解体工事																																			
	徳島市社会福祉センター 解体	解体工事																																			
	徳島市街路樹管理事務所 解体	解体工事																																			
	埋蔵文化財調査	発掘調査																																			
	市道5904(城内・幸町線) 付替工事	付替工事																																			
D 地 区	徳島中央警察署 解体	解体工事																																			
イ ン フ ラ	下水道	工事																																			
	電気	第1工区工事完了までに整備予定																																			
	ガス	工事																																			
	通信	工事																																			