

「徳島県国土強靱化地域計画」の進捗状況

1. 概要

徳島県国土強靱化地域計画（H27.3策定、R1.11改定、計画期間：R1～R4年度）

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する
国土強靱化基本法」第13条に基づき策定

2. 進捗状況（令和2年度末現在）

取組数 (再掲を除く)	進捗状況		
	達成	順調	要努力
174	33件(19.0%)	133件(76.4%)	8件(4.6%)

3. 令和2年度で要努力となっているもの、新たに達成となったもの

1 大規模自然災害が発生したときでも、すべての人命を守る

要努力	住宅の耐震化率 R2：－（R2目標：100%）[H30推計：82%]
達成	社会福祉施設のブロック塀の安全対策の促進 R2：促進（R1目標：促進）
達成	「臨時情報」を活用した「防災対応」の計画策定市町村数 R2：24市町村（R2目標：24市町村）
要努力	LPGガス放出防止装置設置率 R2：88.6%（R2目標：100%）
要努力	鉄道高架事業の推進 R2：促進（R4目標：用地買収中）
達成	広域防災拠点となる県営都市公園設備の防災機能強化（対象3公園） R2：9設備工事着手（R2目標：9設備工事着手）
達成	吉野川勝命地区の整備の促進 R2：完成（R2目標：完成）
達成	那賀川加茂地区の整備の促進 R2：堤防完成（R2目標：堤防完成）
達成	水防資機材の備蓄基地等となる「中島地区河川防災ステーション」 の整備 R2：完成（R2目標：完成）

要努力	県産材生産量 R2：－（R4目標：563,000m ³ ）※R2実績は6月末判明 [R1:420,000m ³]
達成	市町村が作成する土砂災害防止法に基づくハザードマップの作成公表率 R2：100%（R2目標：100%）
達成	農業用ため池に関するデータベース整備・周知 R2：整備・周知（R2目標：整備・周知）
達成	地域におけるきめ細やかな雨量情報を提供するIoT雨量計の設置数（累計） R2：60箇所（R3目標：60箇所）
2 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する	
達成	徳島自動車道（阿波PA付近 延長7.5km）の4車線化 R2：供用（R2目標：供用）
達成	四国横断自動車道 津田地区への追加IC設置 R2：設置（R2目標：設置）
達成	徳島小松島港における臨港道路（緊急輸送道路）液状化対策の推進 R2：3路線工事着手（R2目標：3路線工事着手）
要努力	「機能別団員制度」の導入市町村数 R2：6市町村（R4目標：20市町村）
達成	エコカーを活用した給電に関する啓発活動の実施数 R2：30件（R4目標：30件）
達成	被災時の避難場所における感染症発生の防止「とくしま災害感染症専門チーム」研修会・訓練の実施 R2：実施（目標：継続して実施）
達成	「避難所開設における新型コロナウイルス感染症対策対応方針」の策定 R2：策定（R2目標：策定）
達成	「避難所開設における新型コロナウイルス感染症対策対応方針」に基づく検討要領（基準）の作成 R2：作成（R2目標：作成）
達成	県補助による快適トイレ導入基数 R2：215基（R2目標：215基）
要努力	スフィア・プロジェクト研修の参加者数 R2：42人（R4目標：年間100人）
達成	市町村における災害用トイレの備蓄率 R2：100%（R2目標：100%）
達成	避難所施設となる体育館トイレ洋式化率 R2：100%（R2目標：100%）
3 必要不可欠な行政機能は確保する	
達成	西部総合県民局・美馬庁舎の改修 R2：完成（R2目標：完成）
要努力	徳島県災害マネジメント総括支援員の登録者数 R2：35人（R4目標：100人）
要努力	支援員の登録者数 R2：150人（R4目標：400人）

8 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

達成 一般国道32号猪ノ鼻道路(延長8.4km)の整備

R2：供用（R2目標：供用）

達成 事前復興の取組の推進

R2：24市町村（R1目標：24市町村）