

令和3年度 農業農村整備事業 再評価調書

事業名	地盤沈下対策事業	ふりがな 地区・路線名	あいずみ きちく 藍住3期地区																											
事業主体	徳島県	関係市町村	板野郡藍住町																											
事業概要	<p>(事業目的) 本地区は、吉野川北岸に位置する低平な農業地帯である。 本地区の地盤は、地下水の汲み上げ等により地盤沈下が生じており、用水路の縦断勾配の変動や通水断面の不足等による通水能力の低下が営農の支障となっている。このため、農業用水路をパイプライン化し、営農作業の省力化、生産性の向上及び農業経営の安定を図ることを目的としている。</p>																													
	<p>(事業内容)</p> <table border="0"> <tr> <td>受益面積</td> <td>54.1ha</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>受益戸数</td> <td>134戸</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工事</td> <td>揚水機場工</td> <td>1箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>幹線管水路工</td> <td>780m</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>末端配管施設</td> <td>54.1ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td colspan="3">1,024,000千円(国55%, 県39%, 町6%)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td colspan="3">平成29年度～令和5年度</td> </tr> </table>			受益面積	54.1ha			受益戸数	134戸			主要工事	揚水機場工	1箇所			幹線管水路工	780m			末端配管施設	54.1ha		総事業費	1,024,000千円(国55%, 県39%, 町6%)			工期	平成29年度～令和5年度	
受益面積	54.1ha																													
受益戸数	134戸																													
主要工事	揚水機場工	1箇所																												
	幹線管水路工	780m																												
	末端配管施設	54.1ha																												
総事業費	1,024,000千円(国55%, 県39%, 町6%)																													
工期	平成29年度～令和5年度																													
評価	<p>(事業の進捗状況) 令和3年度までに揚水機場建屋1箇所、幹線管水路689m、末端配管施設2.8haを実施している。 令和3年度末の事業費進捗率は48%となっている。</p>																													
	<p>(関連事業の進捗状況) 特になし。</p>																													
項目	<p>(社会経済情勢の変化) 町内は宅地化が進展している箇所もあるが、当地区は春ニンジンの出荷が盛んな地域であり、営農意欲は高い。</p>																													
	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無) 特になし。</p>																													
項目	<p>(費用対効果の分析) 本事業の実施により農業用水路がパイプライン化されれば、営農作業の省力化、生産性の向上及び農業経営の安定に資することができる。 総費用総便益比=総便益額(現在価値化)÷総費用(現在価値化)=1.20</p>																													
	<p>(受益農家、関係機関の意向) 安定した営農の確立のため、地元「井隈土地改良区」及び藍住町から事業の早期完成を要望されている。</p>																													
項目	<p>(事業の実施方針) 継続して事業を実施する。</p>																													