

令和4年度 再評価調書

事業名	国営付帯県営農地防災事業	地区・路線名	おおつとうぶひがし きちく 大津東部東2期地区									
事業主体	徳島県	関係市町村	鳴門市									
事業概要	<p>(事業目的) 本地区は、鳴門市の東部に位置し、撫養川と新池川に囲まれた地域である。 本地区では、地域の農業用水は用排兼用水路を利用しており、近年の混住化に伴う生活雑排水の農業用水への流入により、農業用水の水質悪化が生じている。また、用排水施設の機能低下により多大な労力を要している。 このことから、農業用水路をパイプライン化し、農業用水の水質改善を行うことにより、生産性の向上及び農業経営の安定を図ることを目的としている。</p>											
	<p>(事業内容)</p> <table border="0"> <tr> <td>受益面積</td> <td>39.9ha</td> </tr> <tr> <td>受益戸数</td> <td>24戸</td> </tr> <tr> <td>主要工事</td> <td>揚水機場工 1箇所 管水路工 6.3km ファームポンド 1箇所</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td>448,000千円(国50%, 県35%, 市7.5%, 農家7.5%)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成30年度～令和6年度</td> </tr> </table>			受益面積	39.9ha	受益戸数	24戸	主要工事	揚水機場工 1箇所 管水路工 6.3km ファームポンド 1箇所	総事業費	448,000千円(国50%, 県35%, 市7.5%, 農家7.5%)	工期
受益面積	39.9ha											
受益戸数	24戸											
主要工事	揚水機場工 1箇所 管水路工 6.3km ファームポンド 1箇所											
総事業費	448,000千円(国50%, 県35%, 市7.5%, 農家7.5%)											
工期	平成30年度～令和6年度											
評価項目	<p>(事業の進捗状況) 令和3年度までに管水路工L=1.6km, ファームポンド1箇所が完成している。 令和4年度末の事業費進捗率は83%となる。</p>											
	<p>(関連事業の進捗状況) 国営総合農地防災事業 吉野川下流域地区 取水施設 2ヶ所, 揚水機場1ヶ所, 幹線水路L=63.3km, 水管理施設 1式 令和3年度末までの進捗率98%</p>											
	<p>(社会経済情勢の変化) 本地区は、地区内の既存用排兼用水路を水源とした畑作を中心に営農しており、主に甘藷の栽培を行っている。農業従事者は比較的若く、営農意欲が高い。 計画時点と比較し、基本的に農地面積、営農状況等の変化は少ない。また、他の要因による既存水路の水質状況の改善も見られないことから、引き続き本事業による水質の改善が必要である。</p>											
	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無) 特になし。</p>											
	<p>(費用対効果の分析) 本事業の実施により農業用水路がパイプライン化されれば、営農作業の省力化、生産性の向上及び農業経営の安定に資することができる。  総費用総便益比＝総便益額(現在価値化)／総費用(現在価値化)＝1.13</p>											
	<p>(受益農家、関係機関の意向) 安定した営農の確立のため、地元「大津東部地区推進協議会」及び鳴門市から事業の早期完成を要望されている。</p>											
	<p>(事業の実施方針) 継続して事業を実施する。</p>											