

令和4年度 再評価調書

事業名	老朽ため池等整備事業	地区・路線名	妙見池地区									
事業主体	徳島県	関係市町村	阿南市									
事業概要	<p>(事業目的) 本地区は、阿南市新野町に位置し、ため池の築造年数は150年を超え、取水施設の老朽化、洪水吐の流下能力不足及び堤体の断面・余裕高不足により堤体決壊の危険にさらされている。 また、ため池の下流域には住居や道路等も多く決壊時には甚大な被害の恐れがあることから、堤体の決壊を未然に防止すべく早急に堤体の補強対策を行い、農業用水の安定取水と地域防災の安全度の向上等を図る。</p>											
	<p>(事業内容)</p> <table border="0"> <tr> <td>受益面積</td> <td>5.5ha</td> </tr> <tr> <td>受益戸数</td> <td>16戸</td> </tr> <tr> <td>主要工事</td> <td>堤体工 1式 洪水吐工 1式 取水施設工 1式</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td>221,400千円(国55%, 県25%, 市18%, 地元2%)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>平成30年度～令和5年度</td> </tr> </table>			受益面積	5.5ha	受益戸数	16戸	主要工事	堤体工 1式 洪水吐工 1式 取水施設工 1式	総事業費	221,400千円(国55%, 県25%, 市18%, 地元2%)	工期
受益面積	5.5ha											
受益戸数	16戸											
主要工事	堤体工 1式 洪水吐工 1式 取水施設工 1式											
総事業費	221,400千円(国55%, 県25%, 市18%, 地元2%)											
工期	平成30年度～令和5年度											
評価	<p>(事業の進捗状況) 令和3年度までに仮設道路、堤体工の一部及び取水工が完成している。 令和4年度末の事業費進捗率は73%となる。</p>											
	<p>(関連事業の進捗状況) 該当なし。</p>											
項目	<p>(社会経済情勢の変化) 農業用ため池においては、平成30年7月豪雨を契機に防災対策への社会的関心は大きく、さらに、近年、激甚化する豪雨災害への防災意識も高まってきている。 本地区の被害想定区域には住宅、農地のほか、JR牟岐線、県道24号(三次緊急輸送道路)があり、地域防災の安全度の向上のため補強対策は必要である。 また、農業を取り巻く情勢は、農業従事者の高齢化や後継者不足等により厳しいものの、本地区の営農意欲は強く、安定的な農業用水の供給は必要である。</p>											
	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無) 該当なし。</p>											
目	<p>(費用対効果の分析) 本事業の実施に伴い、洪水吐の排水能力向上や堤体余裕高の確保等により流入水を安全に流下させ、堤体の決壊を未然に防止することで、ため池下流域の農業関係資産、一般資産及び公共資産の保全による、災害防止効果が見込まれる。 総費用総便益比＝総便益(現在価値化)／総事業費(現在価値化)＝1.47</p>											
	<p>(受益農家、関係機関の意向) 地元受益者(土地改良区)及び阿南市から、事業の早期完成を要望されている。</p>											
	<p>(事業の実施方針) 継続して事業を実施する。</p>											