

「徳島県国土強靱化地域計画」の進捗状況

1. 概要

徳島県国土強靱化地域計画（H27.3策定、R1.11改定、計画期間：R1～R4年度）

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」第13条に基づき策定

2. 進捗状況（令和元年度末現在）

取組数 (再掲を除く)	進捗状況		
	達成	順調	要努力
167	11件(6.6%)	148件(88.6%)	8件(4.8%)

3. 令和元年度に新たに達成となったもの、要努力となったもの

1 大規模自然災害が発生したときでも、すべての人命を守る

要努力 LPガス放出防止装置設置率

R1：87.2%（R2目標値：100%）

要努力 鉄道高架事業の推進

R1：促進（R4目標値：用地買収中）

達成 県管理河川（緊急点検河川）の整備の推進

R1：5河川工事着手（R2目標値：5河川工事着手）

達成 危機管理型水位計の整備

R1：50箇所（R2目標値：50箇所）

達成 洪水浸水想定区域図の作成

R1：16河川（R1目標値：16河川）

達成 洪水タイムラインの作成

R1：16河川（R1目標値：16河川）

達成 土砂災害警戒区域の指定率

R1：100%（R1目標値：100%）

2 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する

達成 「自立分散型電源」導入支援制度の創設

R1：創設（R1目標値：創設）

要努力 自立・分散型エネルギーの普及拡大

R1：調査・検討の実施（R4目標値：小水力発電所の整備・運用）

達成 徳島小松島港沖洲（外）地区の防波堤の延伸整備

R1：完成（R1目標値：完成）

要努力 「消防団応援の店」の登録店数（累計）

R1：120店（R4目標値：300店）

要努力 「機能別団員制度」の導入市町村数

R1：5市町（R4目標値：20市町村）

達成 災害リーダー薬局の認定数（累計）

R1：20薬局（R1目標値：20薬局）

達成 「災害時おくすり供給車両」の導入

R1：導入（R1目標値：導入）

3 必要不可欠な行政機能は確保する

要努力 BCPハンドブックの改定

R1：改定中（R1目標値：改定）

要努力 徳島県災害マネジメント総括支援員の登録者数

R1：16人（R4目標値：100人）

要努力 支援員の登録者数

R1：67人（R4目標値：400人）

8 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

達成 総合管理計画に基づく「全ての施設類型（17類型）毎の個別施設計画」を策定

R1：策定（R1目標値：策定）

横断的分野

達成 「全国少年消防クラブ交流大会」の開催

R1：開催（R1目標値：開催）