

平成24年度 国営附帯県営農地防災事業 再評価調書

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|------|---------|------|------|------|------------------------|------|----------------------------------------|----|---------------|
| 事業名  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 国営附帯県営農地防災事業 | 地区・路線名 | 大山地区    |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
| 事業主体 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 徳島県          | 関係市町村  | 上板町、板野町 |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
| 事業概要 | <p>(事業目的)</p> <p>本地区は、上板町、板野町にまたがる吉野川下流左岸側に開ける水田地帯である。本地区内では近年、宅地化の進行に伴い、農業用水の水質が悪化し、農作物に被害がでている状況である。</p> <p>このため、本事業により用水施設の整備を行い用排分離を行う。併せて関連事業である国営総合農地防災事業吉野川下流域地区において幹線用水路の用排水を分離することにより、本地域の水質障害による農業被害の低減及び農業経営の安定を図ることを目的としている。</p> <p>(事業内容)</p> <table><tr><td>受益面積</td><td>132.4ha</td></tr><tr><td>受益戸数</td><td>500戸</td></tr><tr><td>主要工事</td><td>管水路工 132.4ha 揚水機場工 4箇所</td></tr><tr><td>総事業費</td><td>1,811,600千円 (国50%、県35%、町7.5%、地元農家7.5%)</td></tr><tr><td>工期</td><td>平成18年度～平成30年度</td></tr></table> |              |        |         | 受益面積 | 132.4ha | 受益戸数 | 500戸 | 主要工事 | 管水路工 132.4ha 揚水機場工 4箇所 | 総事業費 | 1,811,600千円 (国50%、県35%、町7.5%、地元農家7.5%) | 工期 | 平成18年度～平成30年度 |
|      | 受益面積                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132.4ha      |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
| 受益戸数 | 500戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
| 主要工事 | 管水路工 132.4ha 揚水機場工 4箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
| 総事業費 | 1,811,600千円 (国50%、県35%、町7.5%、地元農家7.5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
| 工期   | 平成18年度～平成30年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
| 評価   | <p>(事業の進捗状況)</p> <p>平成23年度までに管水路工43.2haを実施している。</p> <p>平成24年度末の事業費進捗率は35%(工事量進捗率 管水路工27%、揚水機場工50%)となっている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
|      | <p>(関連事業の進捗状況)</p> <p>・国営総合農地防災事業吉野川下流域地区 (H3～H26) H24末進捗率 95.0%</p> <p>取水施設2箇所 揚水機場1箇所 幹線用水路63.3km 水管理施設一式</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
|      | <p>(社会経済情勢の変化)</p> <p>計画時点と比較し、基本的に農地面積、営農状況等の変化がなく、また、農業用水の水質改善も見られないことから、引き続き本事業による用水改良が必要である。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
|      | <p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無)</p> <p>特になし。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
| 項目   | <p>(事業効果の発現状況)</p> <p>本事業の実施に伴い用水施設の整備が推進されれば、地域の農業用水の水質が改善されるとともに農業被害が防止され、安定した農業経営が可能となる。</p> <p>10ブロック及び12ブロックについては、今年度揚水機場工及び管水路工が完成し供用開始予定であり、効果が発現する。</p> <p>投資効率＝総事業効果額／総事業費＝1.05</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
|      | <p>(受益農家、関係機関の意向)</p> <p>安定した営農の確立及び農業用水の水質改善のため、地元受益者や関係市町村からは事業の早期効果の発現を要望されている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |
| 目    | <p>(事業の実施方針)</p> <p>継続して事業を実施する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |         |      |         |      |      |      |                        |      |                                        |    |               |