

社会資本総合整備計画 事後評価書																
計画の名称	都市公園における長寿命化対策及びバリアフリー化の推進															
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度 (5年間)												重点配分対象の該当			
交付対象	徳島県,阿南市,石井町															
計画の目標	公園利用者の安全・安心の確保や、老朽化の進む公園施設の改築・更新費用の平準化及び低減を図るため、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な施設の改築・補修を実施し、適正な維持管理を行う。 誰もが安心して利用できる公園となるよう、トイレの改築、段差解消等を実施し、施設のバリアフリー化を図る。															
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,212	A	1,212	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H31当初)	(H33末)	(H35末)
1	平成35年度までに、19公園において公園施設長寿化計画に基づき公園内の遊戯施設および運動施設の改修を行う。 遊戯施設および運動施設の改修割合 今後5ヵ年で更新・改築等、対策を実施する遊戯施設及び運動施設の数／今後10ヵ年の更新・改築予定の運動施設及び遊戯施設の総数	0%	11%	23%
2	平成35年度までに、8公園においてトイレのバリアフリー化を実施し、多目的トイレの設置数を増加させる。 バリアフリー化した、多目的トイレの設置数 多目的トイレの設置数	22箇所	25箇所	27箇所

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	—	—	公園施設長寿命化計画策 定調査(徳島県)	蔵本公園等8箇所における長 寿命化計画の更新	徳島県	■	■				50		策定済
	A12-002	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	—	—	公園施設長寿命化対策支 援事業(徳島県)	蔵本公園等8箇所におけるプ ールスタンドの補修等	徳島県	■	■	■	■	■	430		策定済
	A12-003	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	—	—	都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業(徳島県)	蔵本公園等8箇所におけるト イレのバリアフリー化、エレ ベーターの設置等	徳島県	■	■	■	■	■	370		策定済
	A12-004	公園	一般	阿南市	直接	阿南市	—	—	公園施設長寿命化計画策 定調査(阿南市)	中塚児童公園等23箇所におけ る長寿命化計画の策定	阿南市	■	■				10		—
	A12-005	公園	一般	阿南市	直接	阿南市	—	—	公園施設長寿命化対策支 援事業(阿南市)	阿南駅前児童公園等7箇所に おける遊具の改築等	阿南市	■	■	■	■	■	200		策定済
	A12-006	公園	一般	石井町	直接	石井町	—	—	公園施設長寿命化計画策 定調査(石井町)	前山公園等4箇所における長 寿命化計画の策定	石井町	■					12		—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	石井町	直接	石井町	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業(石井町)	前山公園等4箇所における遊具の改築等	石井町		■	■	■	■	140		－
											小計						1,212		
											合計						1,212		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
徳島県公共事業評価委員会	令和6年11月
	公表の方法
	徳島県ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園内の遊戯施設および運動施設の改修や、トイレのバリアフリー化を実施したことにより、公園利用者の安全・安心の確保に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
本計画後も引き続き、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な施設の改築・補修を実施し、誰もが安心して利用できる公園となるよう、施設のバリアフリー化を図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	今後5ヵ年で更新・改築等、対策を実施する遊戯施設及び運動施設の数／今後10ヵ年の更新・改築予定の運動施設及び遊戯施設の総数		
	最 終 目標値	23%	
	最 終 実績値	34%	
2	多目的トイレの設置数		
	最 終 目標値	27箇所	
	最 終 実績値	27箇所	

(参考図面)

