

進捗状況 (R7.3月時点)



工事の進捗状況をお知らせします♪
Vo 1. 21
人と暮らしと未来をつなぐ




徳島東環状線

末広～住吉工区

2028年度完成予定

きてみて! 徳島東環状線



LINE 公式アカウント



LINE公式アカウントにて、通行規制情報など発信中

徳島県 県土整備部 東部県土整備局<徳島> 環状道路担当
〒770-0865 徳島市南末広町6-36 TEL088-653-9024

詳しくはこちら→





徳島県東部県土整備局

検索

表紙デザインは、徳島環状線の路線番号(ルート番号)29をモチーフにしています。路線番号とは、道路の路線に割り当てられた番号のことで国道は逆三角形、県道は六角形で表示しています。事業区間を早期に供用し、安全で快適な暮らしにつながるよう想いを込めたデザインとなっています。

橋台（A1）および橋脚基礎（P1）の工事が完了し、Aランプ橋、続いて本線橋（A1-P2）の架設工事が順次始まります。また、安宅交差点南側の側道整備も進めていきます。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力いただきますようお願いいたします。



上部工(A1-P2)
工場で橋桁の製作を行っている最中です。
令和7年6月頃から工事を始める予定です。

上部工 (A1-P2・Aランプ)
L=113.0m
R9年3月 完成予定

上部工 (P2-P6・Bランプ)
L=169.0m
R7年3月 完成

上部工 (P6-P10)
L=175.0m
R6年2月 完成

上部工 (P13-P16)
L=144.0m
R3年11月 完成

