


事後評価結果（平成27年度）

担当課	都市計画課
担当課長名	木具 恵

事業名	都市計画道路 徳島東環状線 阿波しらさぎ大橋	事業区分	街路	事業主体	徳島県
起終点	自：徳島市住吉6丁目 至：徳島市川内町鶴島	延長	1,380m		

事業概要
 本橋は、徳島外環状道路の東側部分の吉野川河口に位置する徳島市住吉6丁目から徳島市川内町鶴島までを結ぶ橋梁整備（橋長1,291m）を行うものである。

事業の目的・必要性
 徳島市中心部では、都市内交通や通過交通が集中し、慢性的な交通渋滞が発生しており、当該事業によって、徳島市中心部の交通渋滞を緩和するとともに、緊急輸送道路や津波避難場所として防災機能の向上を図る。



- 事業を巡る社会情勢等の変化**
- ・平成24年4月 徳島東環状線全線開通（暫定供用区間含む）
 - ・平成27年2月 徳島南環状道路（上八万IC－徳島市八万町橋北）開通
 - ・平成27年3月 四国横断自動車道（鳴門JCT－徳島IC間）開通
 - ・平成27年3月 徳島東環状線（阿波しらさぎ大橋－安宅交差点）南行き開通

- 事業効果**
- ・国道11号吉野川大橋の交通量が約2割減少し渋滞緩和に貢献（64千台→52千台）
 - ・徳島市川内町大松から徳島市安宅までの所要時間が16分短縮（30分→14分）
 - ・徳島市川内方面から、マリニピア沖洲等への通勤、徳島市立高校・徳島商業高校等への通学、スーパーや家電量販店等への買物など日常生活の利便性の向上
 - ・豊かな自然を感じることができるウォーキングやジョギングコースとして利用され、健康増進に貢献
 - ・第2次緊急輸送道路、津波一時避難場所に指定され、防災機能が向上
 - ・干潟への光の漏れを少なくするLED高欄内照明を設置し、「光の八十八箇所」に認定されるとともに、とくしまマラソンのコースに採用され、観光面でも活用

事業期間	事業化年度	H12年度	用地着手	H13年度	工事着手	H13年度	前回比		
	供用年	(前回評価時) H24		(今回) H24			1.0倍		
事業費	前回評価時	304.0億円		実績	303.9億円		前回比	1.0倍	
交通量 (計画値 H42)		前回評価時	22,100台/日		今回	21,700台/日		前回比	98%
費用対効果分析結果 (前回評価時)	B/C	総費用	316.7億円		総便益	366.4億円		基準年	平成21年
		事業費	316.3億円		走行時間短縮便益	244.1億円			
	1.2	維持管理費	0.4億円		走行経費減少便益	90.7億円			
		交通事故減少便益	31.5億円						
費用対効果分析結果 (今回)	B/C	総費用	376.3億円		総便益	437.0億円		基準年	平成27年
		事業費	375.8億円		走行時間短縮便益	307.1億円			
	1.2	維持管理費	0.5億円		走行経費減少便益	93.6億円			
		交通事故減少便益	36.3億円						

課題と今後の事業への反映
 本事業は、豊かな自然環境を有する吉野川河口干潟に位置することから、橋梁形式については、干潟部に橋脚を設置せず、主塔高さを抑えたケーブルリグレット形式を採用すると共に、工事着手前から完成後2年間について環境調査を実施し、学識経験者で構成される環境アドバイザー会議で助言・指導を頂き、環境保全に努めながら事業を進めた。また、大規模事業にもかかわらず、事業期間が短く、完成供用を行うことができた。今後も、環境に配慮した事業推進に努める。