

徳島県国土強靱化地域計画 重要業績指標 進捗状況調査票（H28年度進捗状況）

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局	
							H27	H28	H29	H30		
1-1) 建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生												
1-2) 不特定多数が集まる施設の倒壊・火災												
1	・木造住宅等の耐震化率				順調	耐震改修や除却（住替え）など耐震化を支援 実績【改修274戸・除却89戸】	→					県土整備部
	現況	耐震化支援策実施 (H28)	目標	100% (H32)								
2	・民間建築物等の耐震化促進（補助制度創設）				達成	未指定の市町に、補助制度の創設を働きかける。 実績【17市町】	12市町	15市町	-	-		県土整備部
	現況	17市町 (H28)	目標	15市町 (H28)								
3	・学校施設の耐震化率 公立高等学校				順調	新野高校体育館・耐震改修工事を完了	100%	-	-	-		教育委員会
	現況	96.2% (H28)	目標	100% (H27)								
4	公立小中学校				順調	1市において改築工事を実施中	100%	-	-	-		教育委員会
	現況	99.1% (H28)	目標	100% (H27)								
5	・県立学校における避難所機能の整備率				順調	新規4校を含む40校において整備	73%	82%	91%	100%		教育委員会
	現況	88.9% (H28)	目標	100% (H30)								
6	・社会福祉施設の耐震化率				順調	指導監査を通じて啓発を行い、耐震化を推進した。	89%	90%	91%	92%		保健福祉部
	現況	90.06% (H27)	目標	92% (H30)								
7	・災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率				達成	-	-	-	-	100%		保健福祉部
	現況	100% (H27)	目標	100% (H30)								
8	・県営住宅の耐震化推進				達成	-	100%	-	-	-		県土整備部
	現況	100% (H27)	目標	100% (H27)								
9	・市町村単位の自主防災組織連絡会の結成				要努力	引き続き、連絡会未結成の市町に対して、連絡会の結成促進を働きかけるとともに、県自主防災組織連絡会を開催し、情報交換と連携強化に努めた。	16市町村	18市町村	20市町村	24市町村		危機管理部
	現況	14市町村 (H28)	目標	24市町村 (H30)								
10	・防災士登録者数				順調	地域防災力向上に向けた取組み等を積極的に推進できる防災リーダーを養成するため、引き続き、徳島大学と連携して地域防災推進員養成研修を実施し、「防災士」資格取得を支援した。（防災士登録者数：2,007人（28年度未現在））	1,400人	1,700人	2,000人	2,300人		危機管理部
	現況	2,007人 (H28)	目標	2,300人 (H30)								
11	・老朽危険空き家・空き建築物の除却数				順調	引き続き、一体的な除却を促進する。 実績【H28 212戸除却】	340戸	500戸	670戸	840戸		県土整備部
	現況	543戸（累計） (H28)	目標	840戸（累計） (H30)								
12	・大規模盛土造成地の有無等の公表率				達成	H28.9.11に県内市町村公表完了	40%	60%	80%	100%		県土整備部
	現況	100% (H28)	目標	100% (H30)								
13	・LPガス放出防止装置設置率				要努力	（一社）徳島県エルピーガス協会と連携して、あらゆる機会を通じて、放出防止装置の普及促進を図った。	80%	100%	-	-		危機管理部
	現況	79.6% (H28)	目標	100% (H28)								
14	・徳島東部都市計画区域マスタープラン				順調	関係機関との協議を実施	→	→	→	→		県土整備部
	現況	推進 (H28)	目標	策定 (H29)								

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
15	・市町村都市計画マスタープラン策定（都市計画区域のある市町 7市7町）				順調	美馬市都市計画マスタープラン策定に向け策定委員会を開催	促進		7市7町	-	県土整備部
	現況	6市7町（H28）	目標	7市7町（H29）							
16	・消防救急無線のデジタル化整備済団体				達成	-	100%	-	-	-	危機管理部
	現況	100%（H27）	目標	100%（H27）							
17	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率				順調	84%完了	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	84%（H28）	目標	86%（H30）							
18	・無電柱化した道路延長				順調	電線管理者等合意形成、用地取得・埋設管路の推進	11.0km	11.0km	11.0km	11.8km	県土整備部
	現況	11.0km（H28）	目標	11.8km（H30）							
1-3) 広域にわたる大規模津波等による死者の発生											
19	・津波避難計画策定率（対象10市町）				達成	平成26年度で、津波避難計画が10市町で策定済	100%	-	-	-	危機管理部
	現況	100%（H26）	目標	100%（H26）							
20	・市町村単位の自主防災組織連絡会の結成（再掲）				要努力	引き続き、連絡会未結成の市町に対して、連絡会の結成促進を働きかけるとともに、県自主防災組織連絡会を開催し、情報交換と連携強化に努めた。	16市町村	18市町村	20市町村	24市町村	危機管理部
	現況	14市町村（H28）	目標	24市町村（H30）							
21	・防災士登録者数（再掲）				順調	地域防災力向上に向けた取組み等を積極的に推進できる防災リーダーを養成するため、引き続き、徳島大学と連携して地域防災推進員養成研修を実施し、「防災士」資格取得を支援した。（防災士登録者数：2,007人（28年度末現在））	1,400人	1,700人	2,000人	2,300人	危機管理部
	現況	2,007人（H28）	目標	2,300人（H30）							
22	・津波ハザードマップ作成・配布及び防災訓練実施率（対象10市町）				達成	平成26年度で、ハザードマップの作成と防災訓練を100%実施済み	-	-	-	-	危機管理部
	現況	100%（H26）	目標	100%（H26）							
23	・道路利用者等への海拔情報の周知（全350箇所）				達成	358箇所完了	250箇所	350箇所	-	-	県土整備部
	現況	358箇所（H28）	目標	350箇所（H28）							
24	・BCP認定企業数				順調	1企業を認定	6企業	9企業	12企業	15企業	商工労働部
	現況	10企業（H28）	目標	15企業（H30）							
25	・避難行動要支援者名簿作成市町村数				順調	市町村担当者を集めて説明会を行い、避難行動要支援者名簿の作成を依頼するなどの取組みを通じて、平成28年4月1日現在で21市町村での作成が完了した。	18	24	推進		保健福祉部
	現況	21市町村（H28.4.1）	目標	24市町村（H30）							
26	・がけ地の保全に合わせた避難場所等の整備				順調	新たに6箇所の整備を行った。	40箇所	45箇所	50箇所	60箇所	県土整備部
	現況	46箇所（H28）	目標	60箇所（H30）							
27	・津波避難困難地域解消のための計画策定率（対象8市町）				順調	阿南市において計画を策定した。	62.5%	75%	87.5%	100%	危機管理部
	現況	75.0%（H28）	目標	100%（H30）							
28	・都市公園施設の耐震化				達成	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	100.0%（H27）	目標	100%（H26）							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局	
							H27	H28	H29	H30		
29	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）				順調	18箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養港海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養港海岸（岡崎地区） ④徳島小松島港海岸（沖洲地区） ⑤富岡港海岸（辰巳地区） ⑥橋港海岸（橋西地区） ⑦日和佐港海岸（大浜地区） ⑧浅川港海岸（浅川地区） ⑨椿泊漁港海岸（椿泊地区） ⑩由岐漁港海岸（由宇地区） ⑪牟岐漁港海岸（楠ノ浦） ⑫鞆奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 ⑭那賀川海岸（那賀川左岸地区） 2. 河川堤防 ⑮穴喰川 ⑯福井川 ⑰海部川 ⑱撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部	
	現況	18箇所（H28）	目標	21箇所（H30）								
30	・撫養港海岸の地震・津波対策の促進				順調	施工中区間の工事を促進させる。	促進	→	完成	-	県土整備部	
	現況	工事施工中（H28）	目標	完成（H29）								
31	・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進				順調	引き続き旧吉野川・今切川・桑野川の対策を促進	促進	→	→	→	県土整備部	
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）								
32	・水門・樋門等の自動化・閉鎖率				順調	昨年度に引き続き、水門・樋門等の自動化・閉鎖を推進する。	41%	43%	45%	46%	農林水産部 県土整備部	
	現況	44%（H28）	目標	46%（H30）								
33	・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備				順調	毎年度林野4海岸で実施	実施	→	→	→	農林水産部	
	現況	実施（H28）	目標	毎年度実施								
34	・海部病院改築工事				達成	平成29年1月に新海部病院が完成し、平成29年5月には平時と災害時をシームレスに繋ぐ県南地域における「先端災害医療拠点」として開院	工事施工中	完成	-	-	病院局	
	現況	完成（H28）	目標	完成（H28）								
35	・一般国道55号牟岐バイパスの整備				順調	用地買収、工事の促進	促進	→	→	→	県土整備部	
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）								
36	・鉄道高架事業の推進				順調	関係機関との協議を実施	推進	→	→	→	県土整備部	
	現況	関係機関協議（H28）	目標	用地買収中（H30）								
37	・老朽危険空き家・空き建築物の除却数（再掲）				順調	引き続き、一体的な除却を促進する。 実績【H28 212戸除却】	340戸	500戸	670戸	840戸	県土整備部	
	現況	543戸（累計）（H28）	目標	840戸（累計）（H30）								
1-4）異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水												
38	・重点整備河川の整備率				順調	71%の整備が完了	70%	71%	74%	78%	県土整備部	
	現況	71%（H28）	目標	78%（H30）								
39	・吉野川勝命地区の整備				順調	引き続き堤防整備を促進	促進	→	→	→	県土整備部	
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）								
40	・吉野川脇町第一地区の整備				達成	堤防完成	促進	→	完成	-	-	県土整備部
	現況	完成（H28）	目標	完成（H28）								
41	・吉野川加茂第二地区の整備				順調	引き続き堤防整備を促進	促進	→	→	→	県土整備部	
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）								

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
42	・旧吉野川の整備				順調	引き続き堤防整備を促進					県土整備部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	工事促進中 (H30)			促進				
43	・那賀川深瀬地区の整備				達成	-	完成	-	-	-	県土整備部
	現況	堤防完成 (H27)	目標	完成 (H27)							
44	・那賀川加茂地区の整備				順調	引き続き堤防整備を促進					県土整備部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	工事促進中 (H30)			促進				
45	・長安口ダムの改造の促進				順調	引き続き改造事業を促進					県土整備部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	工事促進中 (H30)			促進				
46	・内水ハザードマップの作成率				順調	残り3市町についても早期に策定されるよう協力・支援を行った。	75%	75%	75%	100%	県土整備部
	現況	75% (H27)	目標	100% (H30)							
47	・洪水ハザードマップの作成率				達成	-	100%	-	-	-	県土整備部
	現況	100% (H27)	目標	100% (H27)							
48	・タイムラインを策定した市町村数				順調	未策定の自治体に対し、策定の支援に努めた。	1	8	16	24	危機管理部
	現況	17市町 (H28)	目標	24市町村 (H30)							

1-5) 大規模な土砂災害(深層崩壊)等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり県土の脆弱性が高まる事態

49	・土砂災害から保全される災害時要援護者関連施設及び避難所の施設数(全838施設)				順調	要配慮者施設及び避難所3施設を保全した。	280施設	286施設	293施設	305施設	県土整備部
	現況	286施設 (H28)	目標	305施設 (H30)							
50	・周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮される集落の数				順調	723集落	720集落	722集落	724集落	726集落	農林水産部
	現況	723集落 (H28)	目標	726集落 (H30)							
51	・祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の促進(善徳地すべり防止区域)				順調	引き続き工事の促進を図る。					県土整備部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	工事促進中 (H30)			促進				
52	・吉野川水系直轄砂防事業の促進				順調	引き続き工事の促進を図る。					県土整備部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	工事促進中 (H30)			促進				
53	・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進				順調	工事施工中					農林水産部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	工事促進中 (H30)			促進				
54	・穴吹地区の直轄地すべり防止事業の促進				達成	-	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成 (H27)	目標	完成 (H27)							
55	・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進				順調	工事施工中					農林水産部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	工事促進中 (H30)			促進				
56	・穴吹川地区の直轄治山事業の促進				達成	-	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成 (H27)	目標	完成 (H27)							
57	・森林経営計画認定面積				順調	H28年度見込み: 38,000ha	30,000ha	40,000ha	50,000ha	60,000ha	農林水産部
	現況	24,456ha (H27)	目標	60,000ha (H30)							
58	・森林境界明確化面積実施率				順調	H28年度見込み: 44%	40%	44%	47%	50%	農林水産部
	現況	40% (H27)	目標	50% (H30)							
59	・森林整備面積				順調	森林環境保全整備事業等を活用し、目標達成を目指した。	13,500ha	18,000ha	22,500ha	27,000ha	農林水産部
	現況	12,974ha (H27)	目標	27,000ha (H30)							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
60	・県産材の生産量				順調	プロジェクトを推進し、36万㎡を目指した。	330,000㎡	360,000㎡	390,000㎡	420,000㎡	農林水産部
	現況	324,000㎡ (H27)	目標	420,000㎡ (H30)							
61	・土砂災害に係る基礎調査の実施率				達成	実施率100%	83%	100%	-	-	県土整備部
	現況	100% (H28)	目標	100% (H28)							
62	・土砂災害啓発マップの公表				達成	公表率100%	60%	83%	100%	-	県土整備部
	現況	100% (H28)	目標	100% (H29)							
63	・決壊すると多大な影響を与えるため池のハザードマップを作成した割合				順調	56%	37%	49%	62%	75%	農林水産部
	現況	56% (H28)	目標	75% (H30)							

1-6) 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生

64	・Lアラート導入事業者数				達成	県内全ての放送事業者が導入し、22事業者となった。				5事業者	危機管理部
	現況	22事業者 (H28)	目標	5事業者 (H30)							
65	・ネット事業者等との連携				達成	-				3事業者	危機管理部
	現況	4事業者 (H28)	目標	3事業者 (H30)							
66	・避難行動要支援者名簿作成市町村数 (再掲)				順調	市町村担当者を集めて説明会を行い、避難行動要支援者名簿の作成を依頼するなどの取組みを通じて、平成28年4月1日現在で21市町村での作成が完了した。	18	24	推進		保健福祉部
	現況	21市町村 (H28.4.1)	目標	24市町村 (H30)							

1-7) 多数の災害関連死の発生

67	・災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率 (再掲)				達成	-	-	-	100%	保健福祉部	
	現況	100% (H27)	目標	100% (H30)							
68	・「災害時情報共有システム」加入医療機関数				順調	221機関。今後は、災害時情報共有システムの改修に合わせて、登録医療機関を追加予定。	240機関	240機関	240機関	1,100機関	保健福祉部
	現況	221機関 (H28)	目標	1,100機関 (H30)							
69	・DMAT (災害派遣医療チーム) の養成数				達成	27チーム。今後も引き続きチーム数増に努める。	24チーム	25チーム	26チーム	27チーム	保健福祉部
	現況	27チーム (H28)	目標	27チーム (H30)							
70	・DPAT (災害派遣精神医療チーム) の養成数				達成	DPAT19チームに対し、活動強化に必要な装備品の補助、隊員の資質向上のための研修会を開催した。	19チーム	19チーム	19チーム	19チーム	保健福祉部
	現況	19チーム (H27)	目標	19チーム (H30)							
71	・避難所運営リーダー養成数				順調	「快適避難所運営訓練・リーダー養成講座」を開催し、避難所の運営体制づくりの支援に取り組んだ。(快適避難所運営リーダーカード交付者数: 116人(28年度末現在))	50人	100人	125人	150人	危機管理部
	現況	116人 (H28)	目標	150人 (H30)							
72	・福祉避難所の指定数				順調	・市町村担当者を集めて説明会を行い、福祉避難所の指定を依頼するなどの取組みを通じて、平成28年4月1日現在の指定数は156箇所となった。	142	推進		166	保健福祉部
	現況	156箇所 (H28.4.1)	目標	166箇所 (H30)							

2-1) 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止

2-2) 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

73	・西部健康防災公園の整備				順調	防災拠点施設の実設計及び西部防災館(仮称)の着工			着工	整備中	県土整備部
	現況	西部防災館着工 (H28)	目標	整備中 (H30)							
74	・重要給水施設管路の耐震化率				順調	市町村が、耐震化の促進に必要な国の交付金等について、H28年度当初予算に加え、補正予算を確保した。	31%	32%	33%	34%	危機管理部
	現況	31% (H27)	目標	34% (H30)							
75	・四国横断自動車道(徳島JCT~徳島東間)の整備				順調	平成31年度の供用に向け用地買収、工事の促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	供用 (H31)							
76	・四国横断自動車道(徳島東~小松島間)の整備				順調	徳島東・津田間の開通目標が新直轄区間で初めて公表 (H32供用)。用地買収、工事の促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	工事促進中 (H30)							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
77	・四国横断自動車道（小松島～阿南間）の整備				順調	用地買収、工事の促進					県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）			促進				
78	・地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路）の整備				順調	調査設計、用地買収の促進					県土整備部
	現況	用地買収中（H28）	目標	事業促進中（H30）			促進				
79	・地域高規格道路阿南安芸自動車道（福井道路）の整備				順調	調査設計、用地買収の促進					県土整備部
	現況	用地買収中（H28）	目標	事業促進中（H30）			促進				
80	・地域高規格道路阿南安芸自動車道（海部道路）の整備				順調	都市計画・環境アセスメントを進めるための調査を促進。					県土整備部
	現況	調査中（H28）	目標	事業促進中（H30）			促進				
81	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率（再掲）				順調	84%完了					県土整備部
	現況	84%（H28）	目標	86%（H30）			83%	84%	85%	86%	
82	・無電柱化した道路延長（再掲）				順調	電線管理者等合意形成、用地取得・埋設管路の推進					県土整備部
	現況	11.0km（H25）	目標	11.8km（H30）			11.0km	11.0km	11.0km	11.8km	
83	・緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長				順調	2km（累計22km）の農林道を整備。					農林水産部
	現況	22km（H28）	目標	25km（H30）			20km	22km	24km	25km	
84	・海上輸送拠点港（港湾）に必要な耐震強化岸壁（5バース）の整備				達成	-					県土整備部
	現況	5バース（H27）	目標	5バース（H26）			-	-	-	-	
85	・徳島小松島港沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミナルの整備				達成	-					県土整備部
	現況	供用（H27）	目標	供用（H27）			供用	-	-	-	
86	・徳島小松島港沖洲（外）地区の防波堤の延伸整備				順調	防波堤延伸（地盤改良・消波ブロック製作）					県土整備部
	現況	防波堤延伸（H28）	目標	完成（H31）			促進		完成		
87	・緊急輸送道路の斜面对策の整備済箇所数（全583箇所）				順調	149箇所の完了					県土整備部
	現況	149箇所（H28）	目標	163箇所（H30）			148箇所	153箇所	158箇所	163箇所	
88	・生命線道路の強化率				順調	66%の完了					県土整備部
	現況	66%（H28）	目標	80%（H30）			55%	65%	75%	80%	
89	・緊急輸送道路等の倒木対策				順調	事前伐採推進					県土整備部
	現況	13箇所を実施（H28）	目標	毎年度実施			推進				
90	・祖谷川流域の地すべり対策事業の促進（善徳地すべり防止区域）（再掲）				順調	工事の促進を図った					県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）			促進				
91	・吉野川水系直轄砂防事業の促進（再掲）				順調	工事の促進を図った					県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）			促進				
92	・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	工事施工中					農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）			促進				
93	・穴吹地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				達成	-					農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）			完成	-	-	-	
94	・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	工事実施中					農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）			促進				

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
95	・穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）				達成	—	完成	—	—	—	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
96	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）（再掲）				順調	18箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養港海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養港海岸（岡崎地区） ④徳島小松島港海岸（沖洲地区） ⑤富岡港海岸（辰巳地区） ⑥橋港海岸（橋西地区） ⑦日和佐港海岸（大浜地区） ⑧浅川港海岸（浅川地区） ⑨椿泊漁港海岸（椿泊地区） ⑩由岐漁港海岸（由宇地区） ⑪牟岐漁港海岸（楠ノ浦） ⑫鞆奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 ⑭那賀川海岸（那賀川左岸地区） 2. 河川堤防 ⑮穴喰川 ⑯福井川 ⑰海部川 ⑱撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	18箇所（H28）	目標	21箇所（H30）							
97	・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	施工中区間の工事を促進させる。	促進	→	完成	—	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	完成（H29）							
98	・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	引き続き旧吉野川・今切川・桑野川対策を促進	促進	→	→	→	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
99	・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）				順調	昨年度に引き続き、水門・樋門等の自動化・閉鎖を推進する。	41%	43%	45%	46%	農林水産部 県土整備部
	現況	44%（H28）	目標	46%（H30）							
100	・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）				順調	毎年度林野4海岸で実施	実施	→	→	→	農林水産部
	現況	実施（H28）	目標	毎年度実施							
101	・重点整備河川の整備率（再掲）				順調	71%の整備が完了	70%	71%	74%	78%	県土整備部
	現況	71%（H28）	目標	78%（H30）							
102	・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）				順調	引き続き旧吉野川・今切川・桑野川の対策を促進	—	—	—	—	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
103	・長安口ダムの改造の促進（再掲）				順調	引き続き改造事業を促進	促進	→	→	→	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
104	・新たに整備するヘリポートの整備数				順調	佐那河内村と東みよし町でそれぞれ1箇所ずつ整備	14	17	20	24	危機管理部
	現況	17箇所（H28）	目標	24箇所（H30）							
2-3）自衛隊、県警本部、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足											
2-4）救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶											
105	・西部健康防災公園の整備（再掲）				順調	防災拠点施設の実施設計及び西部防災館（仮称）の着工			着工	整備中	県土整備部
	現況	西部防災館 着工（H28）	目標	整備中（H30）							
106	・防災拠点や避難所等の太陽光パネル、蓄電池設置数				達成	平成28年度までに、グリーンニューディール基金を活用し、防災拠点や避難所等合計104施設に太陽光パネル及び蓄電池等を導入	87	92	97	100	県民環境部
	現況	104箇所（H28）	目標	100箇所（H30）							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
2-5) 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水・食料等の供給不足											
107	・「道の駅」防災拠点整備数(全10箇所)				順調	2箇所(累計4箇所)整備促進	2箇所	5箇所	7箇所	10箇所	県土整備部
	現況	累計4箇所(H28)	目標	10箇所(H30)							
108	・四国横断自動車道(徳島JCT~阿南間)及び地域高規格道路阿南安芸自動車道(桑野道路~海部道路)の整備(再掲)				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
109	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率(再掲)				順調	84%完了	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	84%(H28)	目標	86%(H30)							
110	・無電柱化した道路延長(再掲)				順調	電線管理者等合意形成、用地取得・埋設管路の推進	11.0km	11.0km	11.0km	11.8km	県土整備部
	現況	11.0km(H25)	目標	11.8km(H30)							
111	・緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備率				順調	75%の整備が完了	60%	74%	80%	85%	県警本部
	現況	75%(H28)	目標	85%(H30)							
2-6) 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺											
2-7) 被災地における感染症等の大規模発生											
112	・災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率(再掲)				達成	目標は既に達成済。	-	-	-	100%	保健福祉部
	現況	100%(H27)	目標	100%(H30)							
113	・「災害時情報共有システム」加入医療機関数(再掲)				順調	221機関。今後は、災害時情報共有システムの改修に合わせて、登録医療機関を追加予定。	240機関	240機関	240機関	1,100機関	保健福祉部
	現況	221機関(H28)	目標	1,100機関(H30)							
114	・DMAT(災害派遣医療チーム)の養成数(再掲)				達成	27チーム。今後も引き続きチーム数増に努める。	24チーム	25チーム	26チーム	27チーム	保健福祉部
	現況	27チーム(H28)	目標	27チーム(H30)							
115	・DPAT(災害派遣精神医療チーム)の養成数(再掲)				達成	DPAT19チームに対し、活動強化に必要な装備品の補助、隊員の資質向上のための研修会を開催した。	19チーム	19チーム	19チーム	19チーム	保健福祉部
	現況	19チーム(H28)	目標	19チーム(H30)							
116	・四国横断自動車道(徳島JCT~阿南間)及び地域高規格道路阿南安芸自動車道(桑野道路~海部道路)の整備(再掲)				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
117	・被災時の避難場所における感染症による死亡者発生の防止「とくしま災害感染症専門チーム」研修会・訓練の実施				達成	平成28年12月22日、チームのメンバーを対象に研修会を開催し、高度な専門性の確保に努めるとともに、平成29年1月17日、災害時情報共有システムにより、避難所における感染症の発生を想定した訓練を実施した。	継続して実施	実施(H28)			保健福祉部
	現況	実施(H28)	目標	継続して実施							
118	・重要な管渠の地震対策実施率				順調	引き続き耐震化が図れるよう、市町に協力・支援を行った。	64%	66%	68%	70%	県土整備部
	現況	65%(H28)	目標	70%(H30)							
119	・下水道BCP策定率				達成	引き続き訓練・継続的な点検等により継続的なBCPの見直しを図った。	47%	100%	-	-	県土整備部
	現況	100%(H27)	目標	100%(H28)							
3-1) 被災による現地の県警本部機能の大幅な低下による治安の悪化											
3-2) 信号機の全面停止等による重大交通事故の多発											
3-3) 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の機能不全											
120	・防災拠点等となる県有施設の耐震化率				要努力	学校や県警本部庁舎で一部未耐震であるが、廃止や改修で対応予定。	100%	-	-	-	危機管理部
	現況	95.4%(H27)	目標	100%(H27)							
121	・防災拠点や避難所等の太陽光パネル、蓄電池設置数(再掲)				達成	平成28年度までに、グリーンニューディール基金を活用し、防災拠点や避難所等合計104施設に太陽光パネル及び蓄電池等を導入。	87	92	97	100	県民環境部
	現況	104箇所(H28)	目標	100箇所(H30)							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
122	・市町村BCP策定数				要努力	未策定の自治体に対し、策定の支援に努めた。	24市町村	-	-	-	危機管理部
	現況	22市町村 (H28)	目標	24市町村 (H27)							
123	・緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備率(再掲)				順調	75%の整備が完了	60%	74%	80%	85%	県警本部
	現況	75% (H28)	目標	85% (H30)							
4-1) 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止											
4-2) テレビ・ラジオ放送の中断等や郵便事業の長期停止により重要な情報が必要な者に届かない事態											
124	・徳島県危機管理総合調整会議の開催				順調	平成28年5月に会議を開催した。	開催				危機管理部
	現況	開催 (H28)	目標	毎年度開催							
125	・総合防災訓練、図上訓練の実施				順調	平成28年度総合防災訓練、図上訓練を実施した。	開催				危機管理部
	現況	実施 (H28)	目標	毎年度開催							
5-1) サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下											
5-2) 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止											
5-3) コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等											
5-4) 金融サービス等の機能停止により住民生活や商取引に甚大な影響が発生する事態											
126	・BCP認定企業数(再掲)				順調	1企業を認定	6企業	9企業	12企業	15企業	商工労働部
	現況	10企業 (H28)	目標	15企業 (H30)							
127	・徳島県危機管理総合調整会議の開催(再掲)				順調	平成28年5月に会議を開催した。	開催				危機管理部
	現況	開催 (H28)	目標	毎年度開催							
128	・ライフライン事業者参加の総合防災訓練の実施				順調	平成28年度総合防災訓練で実施した。	開催				危機管理部
	現況	実施 (H28)	目標	毎年度開催							
129	・四国横断自動車道(徳島JCT~阿南間)及び地域高規格道路阿南安芸自動車道(桑野道路~海部道路)の整備(再掲)				順調	-	-	-	-		県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
130	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率(再掲)				順調	84%完了	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	84% (H28)	目標	86% (H30)							
131	・海上輸送拠点港(港湾)に必要な耐震強化岸壁(5バース)の整備(再掲)				達成	-	-	-	-		県土整備部
	現況	5バース (H27)	目標	5バース (H26)							
132	・徳島小松島港沖洲(外)地区複合一貫輸送ターミナルの整備(再掲)				達成	-	供用	-	-	-	県土整備部
	現況	供用 (H27)	目標	供用 (H27)							
133	・徳島小松島港沖洲(外)地区の防波堤の延伸整備(再掲)				順調	防波堤延伸(地盤改良・消波ブロック製作)	促進		完成		県土整備部
	現況	防波堤延伸 (H28)	目標	完成 (H31)							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
134	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）（再掲）				順調	18箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養港海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養港海岸（岡崎地区） ④徳島小松島港海岸（沖洲地区） ⑤富岡港海岸（辰巳地区） ⑥橋港海岸（橋西地区） ⑦日和佐港海岸（大浜地区） ⑧浅川港海岸（浅川地区） ⑨椿泊漁港海岸（椿泊地区） ⑩由岐漁港海岸（由宇地区） ⑪牟岐漁港海岸（楠ノ浦） ⑫鞆奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 ⑭那賀川海岸（那賀川左岸地区） 2. 河川堤防 ⑮穴喰川 ⑯福井川 ⑰海部川 ⑱撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	18箇所（H28）	目標	21箇所（H30）							
135	・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	施工中区間の工事を促進させる。	促進	→	完成	-	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	完成（H29）							
136	・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	引き続き旧吉野川・今切川・桑野川の地震・津波対策の促進	促進			→	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
137	・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）				順調	昨年度に引き続き、水門・樋門等の自動化・閉鎖を推進する。	41%	43%	45%	46%	農林水産部 県土整備部
	現況	44%（H28）	目標	46%（H30）							
138	・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）				順調	毎年度林野4海岸で実施	実施			→	農林水産部
	現況	実施（H28）	目標	毎年度実施							
139	・重点整備河川の整備率（再掲）				順調	71%の整備が完了	70%	71%	74%	78%	県土整備部
	現況	71%（H28）	目標	78%（H30）							
140	・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
141	・長安口ダムの改造の促進（再掲）				順調	引き続き改造事業を促進	促進			→	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
142	・祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の促進（善徳地すべり防止区域）（再掲）				順調	工事の促進を図った	促進			→	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
143	・吉野川水系直轄砂防事業の促進（再掲）				順調	工事の促進を図った	促進			→	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
144	・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	工事施工中	促進			→	農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
145	・穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				達成	-	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
146	・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	工事施工中	促進			→	農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
147	・穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）				達成	-	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
5-5) 食料等の安定供給の停滞											
148	・国営総合農地防災事業による基幹用水路の整備延長				順調	1.8kmの整備が行われ、H28年度までに合計約71kmが整備された。 (吉野川下流域地区約62.7km、那賀川地区約8.0km)	70km	71km	72km	73km	農林水産部
	現況	71km (H28)	目標	73km (H30)							
149	・四国横断自動車道(徳島JCT~阿南間)及び地域高規格道路阿南安芸自動車道(桑野道路~海部道路)の整備(再掲)				順調	-	-	-	-	県土整備部	
	現況	省略	目標	省略							
150	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進(全59箇所)(再掲)				順調	18箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸(那佐地区) ②撫養港海岸(桑島瀬戸地区) ③撫養港海岸(岡崎地区) ④徳島小松島港海岸(沖洲地区) ⑤富岡港海岸(辰巳地区) ⑥橋港海岸(橋西地区) ⑦日和佐港海岸(大浜地区) ⑧浅川港海岸(浅川地区) ⑨椿泊漁港海岸(椿泊地区) ⑩由岐漁港海岸(由宇地区) ⑪牟岐漁港海岸(楠ノ浦) ⑫鞆奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 ⑭那賀川海岸(那賀川左岸地区) 2. 河川堤防 ⑮穴喰川 ⑯福井川 ⑰海部川 ⑱撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	18箇所(H28)	目標	21箇所(H30)							
151	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率(再掲)				順調	84%完了	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	84%(H28)	目標	86%(H30)							
152	・緊急輸送道路の斜面対策の整備済箇所数(全583箇所)(再掲)				順調	149箇所の完了	148箇所	153箇所	158箇所	163箇所	県土整備部
	現況	149箇所(H28)	目標	163箇所(H30)							
153	・海上輸送拠点港(港湾)に必要な耐震強化岸壁(5バース)の整備(再掲)				達成	-	-	-	-	県土整備部	
	現況	5バース(H27)	目標	5バース(H26)							
6-1) 電力供給ネットワーク(発電所、送配電設備)や石油・LPガスサプライチェーンの機能の停止											
6-2) 上水道、農・工業用水等の長期間にわたる供給停止											
6-3) 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止											
154	・発電施設の耐震化率				順調	坂州発電所建物及び擁壁の耐震化工事施工(建物は撤去完了)	74%	81%	85%	93%	企業局
	現況	81%(H28)	目標	93%(H30)							
155	・防災拠点や避難所等の太陽光パネル、蓄電池設置数(再掲)				達成	平成28年度までに、グリーンニューディール基金を活用し、防災拠点や避難所等合計104施設に太陽光パネル及び蓄電池等を導入	87	92	97	100	県民環境部
	現況	104箇所(H28)	目標	100箇所(H30)							
156	・重要給水施設管路の耐震化率(再掲)				順調	市町村が、耐震化の促進に必要な国の交付金等について、H28年度当初予算に加え、補正予算を確保した	31%	32%	33%	34%	危機管理部
	現況	32%(H27)	目標	34%(H30)							
157	・工業用水道施設(管路を除く)の耐震化率				順調	鳴門配水本管布設替工事(分割)施工、全区間完了まで通水不可能	95%	95%	95%	100%	企業局
	現況	95%(H28)	目標	100%(H30)							
158	・優先度ランクが高い工業用水道管路(延長8.4km)の整備率				順調	鳴門配水本管布設替工事(分割)施工ほか、通水区間の増加はなし	17%	17%	17%	40%	企業局
	現況	17%(H28)	目標	40%(H30)							
159	・重要な管渠の地震対策実施率(再掲)				順調	引き続き耐震化が図れるよう、市町に協力・支援を行った	64%	66%	68%	70%	県土整備部
	現況	65%(H28)	目標	70%(H30)							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
160	・旧吉野川流域下水道幹線管渠の整備（全体計画41km）				達成	—	24.7km	—	—	—	県土整備部
	現況	24.7km（H27）	目標	24.7km（H27）							
161	・下水道BCP策定率（再掲）				達成	引き続き訓練・継続的な点検等により継続的なBCPの見直しを図った。	47%	100%	—	—	県土整備部
	現況	100%（H27）	目標	100%（H28）							
162	・農業集落排水の機能強化対策地区数				順調	新規1地区を採択	10地区	11地区	12地区	13地区	県土整備部
	現況	11地区（H28）	目標	13地区（H30）							
6-4) 陸・海・空の交通ネットワークが分断する事態											
163	・一般国道32号猪ノ鼻道路の整備				順調	平成32年度供用に向けた、工事の促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
164	・一般国道32号改築防災（大步危工区）の整備				順調	調査設計の促進	促進				県土整備部
	現況	調査設計中（H28）	目標	事業促進中（H30）							
165	・一般国道55号阿南道路の整備				順調	那賀川大橋周辺の4車線化の平成31年度供用に向けた、工事の促進。	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	那賀川大橋周辺の4車線化完成（H31）							
166	・一般国道192号徳島南環状道路の整備				順調	工事の促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
167	・緊急輸送道路における重点箇所改良率				順調	57%の完了	55%	60%	65%	70%	県土整備部
	現況	57%（H28）	目標	70%（H30）							
168	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率（再掲）				順調	84%完了	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	84%（H28）	目標	86%（H30）							
169	・無電柱化した道路延長（再掲）				順調	電線管理者等合意形成、用地取得・埋設管路の推進	11.0km	11.0km	11.0km	11.8km	県土整備部
	現況	11km（H25）	目標	11.8km（H30）							
170	・緊急輸送道路の斜面对策の整備済箇所数（全583箇所）（再掲）				順調	149箇所の完了	148箇所	153箇所	158箇所	163箇所	県土整備部
	現況	149箇所（H28）	目標	163箇所（H30）							
171	・一般国道55号牟岐バイパスの整備（再掲）				順調	用地買収、工事の促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
172	・緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長（再掲）				順調	2km（累計22km）の農林道を整備。	20km	22km	24km	25km	農林水産部
	現況	22km（H28）	目標	25km（H30）							
173	・高松自動車道の4車線化				順調	平成30年度の供用に向けた工事を促進	促進			完成	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	完成（H30）							
174	・四国横断自動車道（徳島JCT～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路～海部道路）の整備（再掲）				順調	—	—	—	—	—	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
175	・祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の促進（善徳地すべり防止区域）（再掲）				順調	引き続き工事の促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
176	・吉野川水系直轄砂防事業の促進（再掲）				順調	引き続き工事の促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
177	・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	工事施工中	促進				農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
178	・穴吹地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				達成	-	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
179	・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	工事施工中	促進				農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
180	・穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）				達成	-	完成	-	-	-	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
181	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）（再掲）				順調	18箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養港海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養港海岸（岡崎地区） ④徳島小松島港海岸（沖洲地区） ⑤富岡港海岸（辰巳地区） ⑥橘港海岸（橘西地区） ⑦日和佐港海岸（大浜地区） ⑧浅川港海岸（浅川地区） ⑨椿泊漁港海岸（椿泊地区） ⑩由岐漁港海岸（由宇地区） ⑪牟岐漁港海岸（楠ノ浦） ⑫鞆奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 ⑭那賀川海岸（那賀川左岸地区） 2. 河川堤防 ⑮穴喰川 ⑯福井川 ⑰海部川 ⑱撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	18箇所（H28）	目標	21箇所（H30）							
182	・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	施工中間の工事を促進させる。	促進		完成	-	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	完成（H29）							
183	・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	引き続き旧吉野川・今切川・桑野川の地震・津波対策の促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
184	・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）				順調	昨年度に引き続き、水門・樋門等の自動化・閉鎖を推進する。	41%	43%	45%	46%	農林水産部 県土整備部
	現況	44%（H28）	目標	46%（H30）							
185	・林野4海岸の施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）				順調	毎年度林野4海岸で実施	実施				農林水産部
	現況	実施（H28）	目標	毎年度実施							
186	・重点整備河川の整備率（再掲）				順調	71%の整備が完了	70%	71%	74%	78%	県土整備部
	現況	71%（H28）	目標	78%（H30）							
187	・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
188	・長安口ダムの改造の促進（再掲）				順調	引き続き改造事業を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
189	・重要港湾（2港）の港湾BCP策定				達成	-	2港	-	-	-	県土整備部
	現況	2港（H27）	目標	2港（H27）							
190	・海上輸送拠点港（港湾）に必要な耐震強化岸壁（5パース）の整備（再掲）				達成	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	5パース（H27）	目標	5パース（H26）							
191	・徳島小松島港沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミナルの整備（再掲）				達成	-	供用	-	-	-	県土整備部
	現況	供用（H27）	目標	供用（H27）							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
192	・徳島小松島港沖洲（外）地区の防波堤の延伸整備（再掲）				順調	防波堤延伸（地盤改良・消波ブロック製作）					県土整備部
	現況	防波堤延伸（H28）	目標	完成（H31）			促進		完成	—	
7-1) 市街地での大規模火災の発生 7-2) 海上・臨海部の広域複合災害の発生 7-3) 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 7-4) ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 7-5) 有害物質の大規模拡散・流出											
193	・県管理ダムの施設改良箇所数（対象全4ダム）				順調	引き続き同ダムにて施設改良を実施	1箇所	1箇所	1箇所	3箇所	県土整備部
	現況	1箇所（H28）	目標	3箇所（H30）							
194	・長安口ダムの改造の促進（再掲）				順調	引き続き改造事業を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
195	・決壊すると多大な影響を与えるため池の耐震診断の実施割合				順調	84%	70%	80%	90%	100%	農林水産部
	現況	84%（H28）	目標	100%（H30）							
196	・河道閉塞対応訓練の実施				順調	大規模土砂災害を想定した合同対応訓練を実施した（国交省開催）	実施				危機管理部
	現況	実施（H28）	目標	毎年度実施							
197	・土砂災害から保全される災害時要援護者関連施設及び避難所の施設数（全838施設）（再掲）				順調	要配慮者施設及び避難所3施設を保全した	280施設	286施設	293施設	305施設	県土整備部
	現況	286施設（H28）	目標	305施設（H30）							
198	・祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の促進（善徳地すべり防止区域）（再掲）				順調	引き続き工事の促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
199	・吉野川水系直轄砂防事業の促進（再掲）				順調	引き続き工事の促進を図る	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
200	・祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	工事施工中	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
201	・穴吹川地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				達成	—	完成	—	—	—	県土整備部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
202	・阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進（再掲）				順調	工事施工中	促進				農林水産部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
203	・穴吹川地区の直轄治山事業の促進（再掲）				達成	—	完成	—	—	—	農林水産部
	現況	完成（H27）	目標	完成（H27）							
204	・LPガス放出防止装置設置率（再掲）				要努力	（一社）徳島県エルピーガス協会と連携して、あらゆる機会を通じて、放出防止装置の普及促進を図った。	80%	100%	—	—	危機管理部
	現況	79.6%（H28）	目標	100%（H28）							
205	・石油コンビナート等事業者との総合防災訓練の実施				順調	石油コンビナート等総合防災訓練を実施した。	実施				危機管理部
	現況	実施（H28）	目標	毎年度実施							
206	・緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備率（再掲）				順調	75%の整備が完了	60%	74%	80%	85%	県警本部
	現況	75%（H28）	目標	85%（H30）							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局	
							H27	H28	H29	H30		
207	・化学物質や毒物・劇物の流出を想定したマニュアルの整備を促進				順調	・毒物劇物営業者等に順次立入し、毒物劇物の適正な取扱・保管管理について、指導・啓発を行いつつ、有用なマニュアル内容の検討を促した。 ・マニュアルの整備・見直しが着実に進むよう、計画的な立入りを実施した。	整備及び見直しを促進					保健福祉部
	現況	整備を促進 (H28)	目標	見直しを促進 (H30)								

7-6) 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

208	・森林整備面積 (再掲)				順調	森林環境保全整備事業等を活用し、目標達成を目指した。	13,500ha	180,00ha	22,500ha	27,000ha	農林水産部
	現況	12,974ha (H27)	目標	27,000ha (H30)							
209	・森林経営計画認定面積 (再掲)				順調	H28年度見込み: 38,000ha	30,000ha	40,000ha	50,000ha	60,000ha	農林水産部
	現況	24,456ha (H27)	目標	60,000ha (H30)							
210	・周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮される集落の数 (再掲)				順調	723集落	720集落	722集落	724集落	726集落	農林水産部
	現況	723集落 (H28)	目標	726集落 (H30)							
211	・保安林指定面積 (累計)				順調	累計計画目標値97,400haに対して97,584haの指定を達成	97,200ha	97,400ha	97,600ha	97,800ha	農林水産部
	現況	97,584ha (H28)	目標	97,800ha (H30)							
212	・「とくしま県版保安林」指定面積 (累計)				順調	累計計画目標値150haに対して225haの指定を達成	100ha	150ha	200ha	250ha	農林水産部
	現況	225ha (H28)	目標	250ha (H30)							
213	・森林境界明確化面積実施率 (再掲)				順調	H28年度見込み: 44%	40%	44%	47%	50%	農林水産部
	現況	40% (H27)	目標	50% (H30)							
214	・県産材の生産量 (再掲)				順調	プロジェクトを推進し、36万㎡を目指す	330000㎡	360000㎡	390000㎡	420000㎡	農林水産部
	現況	324,000㎡ (H27)	目標	420,000㎡ (H30)							
215	・多面的機能の維持・発揮のための共同活動実施地区面積				達成	12,618ha	10,500ha	11,000ha	11,500ha	12,000ha	農林水産部
	現況	12,618ha (H28)	目標	12,000ha (H30)							

8-1) 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-4) 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-5) 広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れる事態

216	・四国横断自動車道 (徳島JCT~阿南間) 及び地域高規格道路阿南安芸自動車道 (桑野道路~海部道路) の整備 (再掲)				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
217	・高松自動車道の4車線化 (再掲)				順調	平成30年度の供用に向けた工事を促進	促進			完成	県土整備部
	現況	工事施工中 (H28)	目標	完成 (H30)							
218	・四国新幹線実現に向けた取組を推進				順調	高知県でシンポジウム (H28.5), ロゴマーク作成 (H28.5), 堺市でシンポジウム (H29.1)	推進				県土整備部
	現況	シンポジウム開催 (H28)	目標	継続して実施							
219	・地籍調査進捗率				順調	17市町村で実施	34	35	36	37	農林水産部
	現況	35.8% (H28)	目標	37% (H30)							
220	・「災害廃棄物処理計画」の策定市町村数				要努力	最終目標に向けて取組が進んでいるが、平成28年度目標は達成できなかったため。(全市町村策定予定が平成29年度となったため。)	12市町村	24市町村	-	-	県民環境部
	現況	18市町村 (H28)	目標	24市町村 (H28)							

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
221	・海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進（全59箇所）（再掲）				順調	18箇所の海岸・河川堤防等の地震・津波対策を実施した。 1. 海岸堤防 ①穴喰海岸（那佐地区） ②撫養港海岸（桑島瀬戸地区） ③撫養港海岸（岡崎地区） ④徳島小松島港海岸（沖洲地区） ⑤富岡港海岸（辰巳地区） ⑥橋港海岸（橋西地区） ⑦日和佐港海岸（大浜地区） ⑧浅川港海岸（浅川地区） ⑨椿泊漁港海岸（椿泊地区） ⑩由岐漁港海岸（由宇地区） ⑪牟岐漁港海岸（楠ノ浦） ⑫鞆奥漁港海岸 ⑬穴喰漁港海岸 ⑭那賀川海岸（那賀川左岸地区） 2. 河川堤防 ⑮穴喰川 ⑯福井川 ⑰海部川 ⑱撫養川	14箇所	17箇所	19箇所	21箇所	農林水産部 県土整備部
	現況	18箇所（H28）	目標	21箇所（H30）							
222	・撫養港海岸の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	施工中区間の工事を促進させる。	促進		完成	-	県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	完成（H29）							
223	・旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の地震・津波対策の促進（再掲）				順調	引き続き旧吉野川・今切川・桑野川の地震・津波対策を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
224	・水門・樋門等の自動化・閉鎖率（再掲）				順調	昨年度に引き続き、水門・樋門等の自動化・閉鎖を推進する。	41%	43%	45%	46%	農林水産部 県土整備部
	現況	44%（H28）	目標	46%（H30）							
225	・林野4海岸施設の点検・機能強化と防潮林の整備（再掲）				順調	毎年度林野4海岸で実施	実施				農林水産部
	現況	実施（H28）	目標	毎年度実施							
226	・重点整備河川の整備率（再掲）				順調	71%の整備が完了	70%	71%	74%	78%	県土整備部
	現況	71%（H28）	目標	78%（H30）							
227	・吉野川・旧吉野川・那賀川の洪水対策の促進（再掲）				順調	-	-	-	-	-	県土整備部
	現況	省略	目標	省略							
228	・長安口ダムの改造の促進（再掲）				順調	引き続き改造事業を促進	促進				県土整備部
	現況	工事施工中（H28）	目標	工事促進中（H30）							
229	・「徳島県公共施設等総合管理計画」の策定				達成	-	推進				経営戦略部
	現況	策定（H26）	目標	策定（H26）							
230	・総合管理計画に基づく「全ての施設類型（17類型）毎の個別施設計画」をH31までに策定				順調	平成28年度末時点で、5類型が策定済み、5類型が一部策定済みであり、今年度も各担当部局において策定を進めている。	推進				経営戦略部
	現況	推進（H28）	目標	策定（H31）							
231	・緊急輸送道路等の橋梁耐震化率（再掲）				順調	84%完了	83%	84%	85%	86%	県土整備部
	現況	84%（H28）	目標	86%（H30）							
8-2 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態											
232	・建設業BCPの認定企業数				順調	引き続きフォローアップを実施した。	105社	110社	115社	120社	県土整備部
	現況	107社（H28）	目標	120社（H30）							
233											

No.	重要業績指標				H28達成度	平成28年度の取組内容	工程				部局
							H27	H28	H29	H30	
8-3) 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態											
233	・市町村単位の自主防災組織連絡会の結成（再掲）				要努力	引き続き、連絡会未結成の市町に対して、連絡会の結成促進を働きかけるとともに、県自主防災組織連絡会を開催し、情報交換と連携強化に努めた。	16市町村	18市町村	20市町村	24市町村	危機管理部
	現況	14市町村（H28）	目標	24市町村（H30）							
リスクコミュニケーション分野											
234	・「防災クラブ」を設置する県立高校数（全34校）				達成	各学校の実態に合わせた防災避難訓練や研修会等の実施、地域と連携した防災ボランティア活動を展開	全校	全校	全校	全校	教育委員会
	現況	全34校（H27）	目標	全校（H30）							
235	・防災士の資格を取得した県立学校教員数				順調	H28年度は、11人の教員が防災士の資格を取得。	20人	30人	40人	50人	教育委員会
	現況	31人（H28）	目標	50人（H30）							
長寿命化対策分野											
236	・「徳島県公共施設等総合管理計画」の策定（再掲）				達成	—	推進				経営戦略部
	現況	策定（H26）	目標	策定（H26）							
237	・総合管理計画に基づく「全ての施設類型（17類型）毎の個別施設計画」をH31までに策定（再掲）				順調	平成28年度末時点で、5類型が策定済み、5類型が一部策定済みであり、今年度も各担当部局において策定を進めている。	推進				経営戦略部
	現況	推進（H28）	目標	策定（H31）							
研究開発分野											
238	・災害時共有情報の提供数				順調	災害時における関係機関との情報共有を行った。	19	21	23	25	危機管理部
	現況	21項目（H28）	目標	25項目（H30）							