

令和7年度 再評価調書

事業名	老朽ため池等整備事業	ふりがな 地区・路線名	おおたにだめ 大谷溜地区																								
事業主体	徳島県	関係市町村	阿南市																								
事業概要	<p>(事業目的)</p> <p>本地区は、阿南市桑野町に位置し、ため池築造から160年以上が経過しており、堤体の耐震性能や洪水吐の流下能力及び堤体の余裕高が不足している。 また、ため池の下流域にはJR牟岐線や道路があり、決壊時には甚大な被害の恐れがあることから、堤体の決壊を未然に防止すべく早急に堤体補強を行い、農業用水の安定取水と地域防災の安全度の向上を図る。</p> <p>(事業内容)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受益面積</td> <td>7.4ha</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受益戸数</td> <td>22戸</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">主要工事</td> <td>堤体工 1式、取水工 1式、洪水吐工 1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">総事業費</td> <td>341,000千円(国 55%, 県 34%, 市町村 11%)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工期</td> <td>令和3～13年度</td> </tr> </table>			受益面積	7.4ha	受益戸数	22戸	主要工事	堤体工 1式、取水工 1式、洪水吐工 1式	総事業費	341,000千円(国 55%, 県 34%, 市町村 11%)	工期	令和3～13年度														
	受益面積	7.4ha																									
受益戸数	22戸																										
主要工事	堤体工 1式、取水工 1式、洪水吐工 1式																										
総事業費	341,000千円(国 55%, 県 34%, 市町村 11%)																										
工期	令和3～13年度																										
事業評価	<p>(事業の進捗状況)</p> <p>令和7年度末の事業費進捗率は19%となっている。</p> <p>(関連事業の進捗状況)</p> <p>該当なし。</p> <p>(社会経済情勢の変化)</p> <p>農業用ため池においては、平成30年7月豪雨を契機に防災対策への社会的関心は大きく、さらに、近年、激甚化する豪雨災害への防災意識も高まってきている。 本地区の被害想定区域には住宅、農地のほか、JR牟岐線及び県道羽ノ浦福井線があり、地域防災の安全度の向上のため補強対策は必要である。 また、農業を取り巻く情勢は、農業従事者の高齢化や後継者不足等により厳しいものの、本地区の営農意欲は高く、安定的な農業用水の供給が必要である。</p>																										
評価項目	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無)</p> <p>特になし。</p> <p>(費用対効果の分析)</p> <p>洪水吐の流下能力向上、堤体余裕高の確保等によって堤体の安全性が向上し、ため池下流域の農業関係資産、一般資産及び公共資産の保全が図られる。 また、取水設備等の機能回復によって、施設管理の健全化が図られる。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">総費用</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">総便益</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">総費用</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">2.75</td> <td style="text-align: right;">[4%]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">(参考)</td> <td style="text-align: right;">4.06 [2%]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">)</td> <td style="text-align: right;">5.05 [1%]</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">[社会的割引率]</p>			総費用	=	総便益	/	総費用	=	2.75	[4%]							(参考)	4.06 [2%])	5.05 [1%]
総費用	=	総便益	/	総費用	=	2.75	[4%]																				
						(参考)	4.06 [2%]																				
)	5.05 [1%]																				
	<p>(受益農家、関係機関の意向)</p> <p>災害の防止及び農業用水の安定供給のため、阿南市及び地元受益者(土地改良区)からは、事業の早期完成を要望されている。</p>																										
	<p>(事業の実施方針)</p> <p>継続して事業を実施する。</p>																										