

アスベスト排出等作業実施届出施設一覧（平成19年度）

（環境管理課受理分）

H20.4.15現在

No	受理日	届出施設		立入日	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地			
1	H19.4.9	日亜薬品工業(株)	徳島市川内町平石 夷野224番地20	H19.5.2	-	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
2	H19.4.25	JA中央自動車整備 工場	徳島市北佐古一番 町5-12	H19.5.11	-	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
3	H19.5.7	日新酒類(株)	徳島市中前川町5 丁目1番地3	H19.5.25	-	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
4	H19.6.1	新日本理化(株) 徳島工場	徳島市川内町榎瀬 1番地	H19.6.28	-	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
5	H19.6.25	小松島市庁舎	小松島市横須1番1 号	H19.7.13	ND～0.40	
6	H19.6.26	徳島赤十字病院 (旧病院)	小松島市中田町字 新開28-1	H19.7.20	ND～0.23	
7	H19.7.4	国府養護学校	徳島市国府町	H19.7.30	ND～0.23	
8	H19.7.6	応神小学校	徳島市応神町吉成	H19.8.6	ND～0.45	
9	H19.7.10	川内北小学校	徳島市川内町大松	H19.7.31	ND～0.68	
10	H19.7.26	板野西小学校	板野町那東泉ノ西 4-9	H19.8.8	0.34～1.5	
11	H19.7.31	鴨島養護学校	吉野川市鴨島町敷 地1392-1	H19.8.30	0.34～11	セキユリティ室内の事前の清 掃不足とHEPAフィルターの取 付不良の可能性
				H19.9.10	0.11～0.23	改善後再測定
12	H19.8.2	日清紡績(株) 徳島工場	徳島市川内町中島 635番地	H19.9.18	-	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
13	H19.8.16	徳島赤十字病院 (旧病院)	小松島市中田町字 新開28-1	H19.9.3	0.057～0.68	
14	H19.9.11	徳島赤十字病院 (旧病院)	小松島市中田町字 新開28-1	H19.9.28	0.11～0.34	
15	H19.9.11	徳島大学(蔵本)医学 系総合実験研究棟	徳島市蔵本町3丁 目18番地15号	H19.10.4	0.3	
16	H19.10.1	板野町東公会堂	板野町大寺字亀山 西31-1	H19.11.8	N.D～0.11	
17	H19.10.22	徳島大学(蔵本)医学 系総合実験研究棟	徳島市蔵本町3丁 目18番地15号	H19.11.13	0.18～0.27	
18	H19.10.22	鳴門市矢倉団地H棟	鳴門市大津町矢倉 字参の越	H19.11.14	N.D～0.34	
19	H19.10.26	鴨島養護学校	吉野川市鴨島町敷 地1392-1	H19.11.21	0.11～0.91	
20	H19.12.25	福島ポンプ場	徳島市安宅2-2-18	H20.1.21	0.11～1.0	
21	H20.1.4	大鵬薬品工業(株)	徳島市川内町平石 夷野224-2	H20.1.19	-	現地指導：業者測定により指 導基準値以下を確認

No	受理日	届出施設		立入日	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地			
22	H20.1.11	北上宿舎機械室	松茂町笹木野字北上146-2	H20.1.31	0.11~0.40	
23	H20.1.15	中島揚水機場	藍住町乙瀬井利口32-6	H20.2.18	0.12~2.8	
24	H20.1.30	徳島大学(病院)外来棟旧機械室	徳島市蔵本町2丁目50番地の1	H20.2.17	-	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
25	H20.2.13	(株)ジェイテクト徳島工場	藍住町奥野字山畑1	H20.3.5	-	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
26	H20.2.20	上分基幹集落センター	神山町上分字川又西13番地	H20.3.7	-	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
27	H20.2.20	城西高等学校	徳島市鮎喰町2丁目1	H20.3.31	0.23	
28	H20.3.11	(株)ジェイテクト徳島工場	藍住町奥野字山畑1	H20.3.18	-	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
29	H20.3.24	四国銀行秋田町支店	徳島市秋田町4丁目43	H20.4.14	0.23~0.34	

(南部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地			
1	H19.4.6	阿南工業高等専門学校	阿南市見能林町青木265	H19.4.9	-	No.17(H18)と同一業者による工事のため現地確認と口頭指導
2	H19.4.6	大野水源地	阿南市下大野町渡り上り	H19.5.7	0.34~1.0	
3	H19.4.18	四国電力(株)阿南発電所	阿南市橘町幸野106	-	-	工場敷地内での工作物除去工事のため口頭指導のみ
4	H19.5.2	四国電力(株)阿南発電所	阿南市橘町幸野106	-	-	工場敷地内での工作物除去工事のため口頭指導のみ
5	H19.6.15	四国電力(株)阿南発電所	阿南市橘町幸野106	-	-	工場敷地内での工作物除去工事のため口頭指導のみ
6	H19.6.15	四国電力(株)阿南発電所	阿南市橘町幸野106	-	-	工場敷地内での工作物除去工事のため口頭指導のみ
7	H19.6.15	四国電力(株)阿南発電所	阿南市橘町幸野106	-	-	工場敷地内での工作物除去工事のため口頭指導のみ
8	H19.6.22	四国電力(株)阿南発電所	阿南市橘町幸野106	-	-	工場敷地内での工作物除去工事のため口頭指導のみ
9	H19.8.2	四国電力(株)阿南発電所	阿南市橘町幸野106	-	-	工場敷地内での工作物除去工事のため口頭指導のみ
10	H19.8.3	四国電力(株)阿南発電所	阿南市橘町幸野106	-	-	工場敷地内での工作物除去工事のため口頭指導のみ
11	H19.8.21	日本電工(株)徳島工場	阿南市橘町幸野62-1	H19.9.21	ND~0.34	
12	H19.9.21	阿南工業用水道取水塔	阿南市柳島町北別当地先	H19.10.15	0.68	

No	受理日	届出施設		立入日	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地			
13	H19.10.18	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
14	H19.10.18	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
15	H19.10.18	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
16	H19.10.18	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
17	H19.10.18	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
18	H19.10.18	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
19	H19.10.18	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
20	H19.10.18	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
21	H19.10.18	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
22	H19.10.18	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
23	H19.11.2	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
24	H19.11.2	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
25	H19.11.2	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
26	H19.11.2	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
27	H19.11.2	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
28	H19.11.2	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
29	H19.11.2	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
30	H19.11.29	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
31	H20.1.8	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
32	H20.1.8	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
33	H20.1.8	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ

No	受理日	届出施設		立入日	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地			
34	H20.1.30	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ
35	H20.2.20	四国電力(株) 阿南発電所	阿南市橘町幸野 106	-	-	工場敷地内での工作物除去 工事のため口頭指導のみ

(西部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地			
1	H19.11.15	美馬福祉センター	美馬市美馬町字中 中原75番地	H19.12.10	0.11	
2	H20.1.17	美馬文化会館・ 児童館	美馬市美馬町字養 泉11番地	H20.1.22	0.34～0.57	

備考：測定値は、「作業区域」の境界周辺等で実施した結果を示す。
作業内容、作業実施場所等を勘案して、周辺環境への影響が少ないと考えられる場合は、事業者による測定のみ実施している。
現在、環境基準など測定結果を評価する基準値は明確にされていないため、WHO（世界保健機構）の環境衛生クライテリアによる10本/L以下を目安(指導基準値)としている。

環境衛生クライテリア：健康影響面からの排出抑制の目標を定量的に設定するのは現時点では困難であるが、昭和61年発行のWHOの環境衛生クライテリアの評価によれば、現在の一般環境（10本/L以下）においては石綿に起因する肺がん及び中皮腫のリスクは小さい。

ND：大気の吸引量により変動するが、概ね0.11本/L未満