貞光川タイムライン（案）

R1．12．25～運用

※時間経過は、平成16年台風23号を参考

時期	時間の目安	気象・水象情報	徳島県		関係市町村	住民等
			河川整備課	西部総合県民局 県土整備部 美馬庁舎	つるぎ町	
災害予防期（災害対応体制の構築）		台風発生	徳島県に台風の影響があると予想される場合，徳島地方気象台により台風説明会開催			
	−37hr	台風北上 台風第〇号に関する徳島県気象情 早期注意情報（警報級の可能性） 警戒レベル1情報			・気象情報等の情報収集 ・連絡調整会議 ・資機材等の準備・連絡調整	気象警報等の確認 避難所・避難経路の確認 防災グッズの準備
応急対策期（関係機関との連携）	−20hr	大雨注意報発表 洪水注意報発表 警戒レベル2情報 ＜暴風域＞			準備体制	
		大雨警報発表 洪水警報発表 警戒レベル3相当情報	気象庁HP危険度分布の確認			
	−8hr	池田ダム放流量1,000m3/sec		・貞光樋門操作人(つるぎ町)へ1,000m3/sec通知	第1警戒体制 災害警戒対策本部　設置 ・貞光川第1樋門待機指示 ・避難所の開設準備	
	−7hr					
	−6hr	氾濫注意水位以上に到達する見込み 池田ダム放流量5,000m3/sec		水防警報（待機）発表 ・貞光樋門操作人(つるぎ町)へ樋門待機指示	水防団（待機）指示 ・防災無線により吉野川ダム放流情報	
	-3hr	水防団待機水位到達：2.2m（貞光）	すだちくんメール配信 水防団待機水位到達【貞光】		「避難準備・高齢者等避難開始」の発令	メール配信登録者 要配慮者避難開始
				水防警報（準備）発表	水防団（準備）指示 ・避難所の開設 ・貞光川第2・3樋門待機指示 第2警戒体制	
	-2hr	氾濫注意水位・ 避難判断水位到達：3.0m（貞光）	すだちくんメール配信 氾濫注意水位・避難判断水位到達【貞光】			メール配信登録者
				水防警報（出動）発表	水防団（第17分団）招集	
				警戒レベル3相当情報[洪水] （氾濫警戒情報）	浸水想定区域に「避難勧告」の発令 災害対策本部　設置 交通規制の実施	テレビ・ラジオ 避難開始
				ホットライン	ホットライン	
	-1hr	氾濫危険水位到達：3.8m（貞光）	すだちくんメール配信 氾濫危険水位到達【貞光】			メール配信登録者
				警戒レベル4相当情報[洪水] （氾濫危険情報）	通行止め等実施 非常体制 浸水想定区域に「避難指示（緊急）」の発令	テレビ・ラジオ 避難完了
	±0hr	氾濫発生				
			警戒レベル5相当情報[洪水] （氾濫発生情報） つるぎ町から被害状況を収集する		・被害拡大防止活動の実施(水防活動等) ・被災者の救出、負傷者の搬送 （公的救助機関） ・被害状況の把握 ・広域的な応援要請※状況により ・自衛隊等の出動要請、派遣要請 ※状況により	テレビ・ラジオ
	+5hr	大雨警報→大雨注意報 洪水警報→洪水注意報				
	+7hr	氾濫危険水位下回る（貞光）	すだちくんメール配信 氾濫危険水位下回る【貞光】			メール配信登録者
				警戒レベル3相当情報に引下げ[洪水] （氾濫危険情報）	第2警戒体制へ移行 災害警戒対策本部へ移行	テレビ・ラジオ
	+8hr	氾濫注意水位 避難判断水位下回る（貞光）	すだちくんメール配信 氾濫注意水位・避難判断水位下回る【貞光】			メール配信登録者
				警戒レベル2相当情報に引下げ[洪水] （氾濫警戒情報）	第1警戒体制へ移行 「避難勧告」の解除	テレビ・ラジオ
復旧・復興期	+9hr	台風通過 ＜強風域＞ 台風一過				
	+15hr	水防団待機水位下回る（貞光）	すだちくんメール配信 水防団待機水位下回る【貞光】			メール配信登録者
				水防警報（解除）発表	水防団（解除）指示 第1警戒体制解除 災害警戒対策本部　解散	

※　氾濫発生までに内水等による浸水被害が発生する恐れがあります。

※　台風の状況により対応等が変わることがあります。

※　このタイムラインは、上記水位観測所（貞光）の水位により水防活動を行う区域を対象としています。