

平成26年度 中山間地域総合整備事業 再評価調書

事業名	中山間地域総合整備事業	地区名	わきちゆうおう 脇中央地区
事業主体	徳島県	関係市町村	美馬市
事業概要	<p>(事業目的) 本地区は、徳島県の北部に位置し、阿讃山脈の南向き山麓に広がる中山間農業地帯で大部分が急峻な地形である。農地は山間の比較的傾斜の緩やかな所に点在しておりほとんどが不整形かつ小規模である。また、生産及び生活環境基盤に係る整備が遅れているとともに、過疎化・高齢化、担い手不足等の課題を抱えている。</p> <p>このことから、農道の改良や排水路の新設を行うことにより、優良農地の保全に努め生産条件の改善や農業所得の向上を図る。更に、営農飲雑用水施設など生活環境基盤の整備を総合的に実施することで地域活性化や農業振興を図る。</p>		
	<p>(事業内容)</p> <p>受益面積 29.9ha 受益戸数 41戸 主要工事 農道 1,920m, 排水路 1,527m 農業集落道 2,750m, 営農飲雑用水 129戸 総事業費 1,818,000千円 (1,000,000千円) (国55%, 県30%, 市8.5%, 15%, 地元農家0%, 6.5%) 工 期 平成17年度～平成28年度</p>		
評価	<p>(事業の進捗状況) 平成25年度までに排水路1,527m、営農飲雑用水54戸を実施している。 平成26年度末の事業費進捗率は、51% (93%) となっている。</p>		
	<p>(関連事業の進捗状況) 特になし。</p>		
	<p>(社会経済情勢の変化) 本地域では、農業継続意欲のある農家が非常に多い一方で、過疎化、高齢化により農業生産力の低下、耕作放棄地の増加が大きな問題となっている。このため、農道・排水路等の生産基盤整備や営農飲雑用水等の生活環境整備により営農労力の節減や生活環境の改善を図ることが重要となっている。</p>		
項目	<p>(計画上重要な部分の変更の必要性の有無) 営農飲雑用水について、一部関係者より、既存のパイプを継続利用したいなどの個人的理由から、事業参加を見送りたいとの申し出があったため、計画を見直す必要が生じた。このため、関係者と協議し、加入に関する再確認を行った結果、当初計画129戸から見直し計画後65戸に変更する予定である。 更に、農道及び農業集落道について、地元関係者より事業コストの軽減要望があることから、工法の変更や一部路線の廃止について、計画の見直しを行う予定である。</p>		
	<p>(事業効果の発現状況) 1 排水路が整備されたことで、農地の条件が改善されている。 2 営農飲雑用水施設が整備され、営農及び生活環境が改善されている。</p> <p>投資効率＝総事業効果額／総事業費＝1.61 (1.10)</p>		
目	<p>(受益農家、関係機関の意向) 美馬市、地元受益農家から、計画を見直しの上、早期完成を強く要望されている。</p>		
	<p>(事業の実施方針) 現計画を見直し、継続して事業を実施する。</p>		